



MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
- Gabinete do Prefeito -

Araraquara, 22 de novembro de 2023

Ao
Excelentíssimo Senhor

PAULO LANDIM

MD. Presidente da Câmara Municipal

Rua São Bento, 887.

CEP 14801-300 - ARARAQUARA/SP

Senhor Presidente:

Com os nossos respeitosos cumprimentos, em resposta ao **Requerimento nº 731/2023**, de autoria do Vereador **RAFAEL DE ANGELI**, sobre o assunto, em anexo, encaminhamos as informações prestadas pela Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos.

Colocando-nos à disposição para o que for necessário, renovamos os protestos de nossa estima e consideração.

Atenciosamente,

EDINHO SILVA
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

Araraquara, 17 de Novembro de 2023

À Chefia de Gabinete,

Em resposta ao requerimento nº731/2023, no que compete a esta secretaria informamos os itens:

- 1) Houve alterações significativas no projeto das pontes? Em caso afirmativo, quais foram essas alterações e motivos?

Em relação à ponte da Rua 9 de julho, não houve alteração do projeto. Houve somente adequação nos custos referentes aos serviços de içamento das estruturas pré-moldadas. Já em relação às obras da Rua Armando Sales de Oliveira, por problemas encontrados durante o processo de execução dos tubulões à ar comprimido, encontramos uma camada de "matacão" que impediu a continuidade dos serviços, sendo necessário realizar a implosão controlada, sendo que estes custos não estavam previstos nos custos da obra, bem como houve adequação nos custos referentes aos serviços de içamento das estruturas pré-moldadas.

- 2) Tendo em vista que não foi especificado no Requerimento anterior, qual é a nova previsão orçamentária para a conclusão das obras?

A) A obra da Rua 9 de Julho teve um aditivo contratual de R\$154.539,14, correspondente a 7,33% do valor inicial que é de R\$2.107.116,90, perfazendo o total atualizado de R\$2.252.656,04.

B) A obra da Rua Armando Sales de Oliveira terá um aditivo de R\$546.832,49, correspondente a 24,82% do valor inicial que é de R\$2.202.966,68, perfazendo o total atualizado de R\$2.749.799,17.

- 3) Qual é a data prevista para a conclusão das obras e reabertura das pontes para o tráfego?

A) A ponte da Rua 9 de Julho tem previsão para finalização das obras finalizadas no dia 03 de dezembro de 2023, sendo liberado o tráfego no dia seguinte.

B) A ponte da Rua Armando Sales de Oliveira tem previsão de finalização das obras em fevereiro de 2024, visto que estamos realizando as tratativas formais para o aditamento do contrato.

Sem mais para o momento,
Atenciosamente,

SÉRGIO JOSÉ PELÍCOLLA
Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos

