



**Gabinete do Prefeito
Araraquara**

Araraquara, 23 de julho de 2025.

Ao
Excelentíssimo Senhor

RAFAEL DE ANGELI

MD. Presidente da Câmara Municipal

Rua São Bento, 887.

CEP 14801-300 - ARARAQUARA/SP

Excelentíssimo Presidente,

Com os devidos cumprimentos, em resposta ao Requerimento número **1046/2025**, de autoria da Vereadora **MARIA PAULA**, que solicita informações detalhadas sobre a execução da obra da UPA Central, esta Administração, por meio da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos e da Secretaria Municipal de Saúde, apresenta os seguintes esclarecimentos:

No que se refere ao item 2, informamos que o instrumento contratual atualmente vigente é o Contrato nº 28/2024, firmado com a empresa RAMON AGUILHERA PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 11.823.795/0001-54. O valor global do contrato é de R\$ 2.470.793,92, com data de início em 17 de maio de 2024. A previsão inicial para conclusão da execução era 21 de setembro de 2024. Contudo, após ajustes técnicos e prorrogações devidamente formalizadas, o prazo final de execução da obra passou a ser 19 de julho de 2025, sendo que a vigência contratual foi estendida até 13 de setembro de 2025. Os documentos pertinentes, incluindo o contrato original e seus aditivos de prazo, encontram-se devidamente anexados.

Quanto ao item 3, esta Divisão de Contratos informa que recebeu duas solicitações formais de notificação da empresa contratada, fundamentadas em apontamentos sobre o andamento da execução contratual. As notificações, bem como as manifestações da contratada e os devidos



Gabinete do Prefeito Araraquara

encaminhamentos administrativos, foram regularmente juntados ao processo administrativo, em observância aos princípios da transparência e do controle público.

Com relação ao item 1, a Secretaria Municipal de Saúde informa que, até a presente data, foram efetuados os seguintes pagamentos por medição, com os respectivos valores e datas de desembolso:

1ª Medição: R\$ 21.740,94 – pago em 12/08/2024;

2ª Medição: R\$ 170.890,22 – pago em 28/08/2024;

3ª Medição: R\$ 179.456,33 – pago em 07/10/2024;

4ª Medição: R\$ 106.313,17 – pago em 27/11/2024;

5ª Medição: R\$ 235.699,16 – pago em 27/11/2024;

6ª Medição: R\$ 240.589,63 – pago em 23/01/2025;

7ª Medição: R\$ 105.642,19 – pago em 27/02/2025;

8ª Medição: R\$ 47.237,63 – pago em 14/04/2025;

9ª Medição: R\$ 161.621,00 – pago em 14/04/2025;

10ª Medição: R\$ 245.127,10 – pago em 30/05/2025;

11ª Medição: R\$ 40.465,14 – pago em 27/06/2025;

12ª Medição: R\$ 134.362,48 – pago em 04/07/2025.

O saldo contratual disponível para liquidação, até a presente data, é de R\$ 781.648,93.



**Gabinete do Prefeito
Araraquara**

Relativamente ao item 4, todos os pagamentos realizados até o momento foram efetuados com recursos de origem federal.

Cabe ainda informar que, no início do exercício de 2025, ao assumirmos a gestão da obra, foram constatadas inconsistências relevantes no projeto básico e nas planilhas orçamentárias, além da necessidade de correção de serviços anteriormente executados com inconformidades técnicas. Tais fatores, aliados à constatação de que o prazo inicialmente fixado em contrato era inexecutável diante das condições encontradas, ensejaram a adoção das medidas administrativas pertinentes, inclusive a formalização de aditamentos de prazo. A previsão atual de conclusão da obra está estimada para a primeira quinzena de agosto de 2025.

Permanecemos à disposição para prestar esclarecimentos adicionais e reiteramos nossos votos de elevada estima e consideração.

Atenciosamente,

LUIS CLÁUDIO LAPENA BARRETO

Prefeito Municipal