



Departamento Autônomo de Água e Esgotos

Rua Domingos Barbieri, 100 – Araraquara/ SP – CEP 14802-510
Atendimento: 0800 602 2324 – Tel.: (16) 3324 9555
CNPJ: 44 239 770/0001-67 – I.E.: Isento
www.daaeararaquara.com.br



Araraquara, 20 de março de 2025

Ofício 096/2025 – DPLAN

À Câmara Municipal de Araraquara

A/C: Alcindo Sabino

Ref.: Protocolo DAAE 2025/PRC000933 - Requerimento nº 180/2025 –
Informações sobre o andamento das obras em execução no município

Pelo presente vimos esclarecer a respeito do andamento das obras em execução no município, conforme requerimento nº 180/2025 de autoria do vereador Alcindo Sabino.

Os questionamentos foram:

1. A obra está sendo realizada dentro do prazo estipulado no contrato? Em caso de atraso, qual a justificativa?
2. Em que fase se encontra a execução da obra e qual o percentual já concluído?
3. No caso de obras que contam com investimento estadual ou financiamento externo, qual o montante já recebido pelo município?
4. Qual o valor já repassado à empresa responsável pela execução da obra?
5. Qual a previsão atual para a conclusão e entrega da obra?

Seguem as respostas, mantendo a ordenação das perguntas e separadas por obra:

Subsetorização Setor Monte Carlo

1. Sim, dentro do prazo de contrato.
2. Execução das caixas subterrâneas e instalação dos barriletes. 35% executado.
3. Repasse FEHIDRO até 13/03/2025: R\$ 196.803,08
4. Valores pagos: R\$ 230.662,67, sendo R\$ 89.722,55 na 1ª Medição e R\$ 140.940,12 na 2ª Medição (valores FEHIDRO e Contrapartida DAAE)
5. Previsão de conclusão em maio/2025

Execução da travessia aérea da rede de esgotos sob o Ribeirão das Cruzes na ponte da rua Nove de Julho:

1. Sim, dentro do prazo de contrato.
2. Obra concluída (100%).
3. Não se aplica.
4. Valores pagos: R\$ 110.000,00, sendo medição única.



Departamento Autônomo de Água e Esgotos

Rua Domingos Barbieri, 100 – Araraquara/ SP – CEP 14802-510

Atendimento: 0800 602 2324 – Tel.: (16) 3324 9555

CNPJ: 44.239.770/0001-67 – I.E.: Isento

www.daaeararaquara.com.br



Recuperação estrutural e impermeabilização do reservatório R-01 ETA Fonte

1. Sim, dentro do prazo de contrato.
2. Executando reparos estruturais (12%)
3. Não se aplica.
4. Valores pagos: R\$ 139.500,00, sendo R\$ 101.477,18 na 1ª Medição e R\$ 38.022,82 na 2ª Medição
5. Previsão de conclusão em junho/2025

Reforma das passarelas de madeira e travessia sobre o canal efluente, utilizadas para coletas no Ribeirão das Cruzes da ETE Araraquara:

1. Sim, dentro do prazo de contrato.
2. Obra concluída (100%).
3. Não se aplica.
4. Valores pagos: R\$ 76.000,00, sendo R\$ 57.464,35 na 1ª Medição e R\$ 18.535,65 na 2ª Medição
5. Obra concluída em novembro/2024.

Construção de 01 casa de química e 01 guarita com WC nas dependências do centro de produção e reservação Planalto:

1. Sim, dentro do prazo de contrato.
2. Obra concluída (100%).
3. Não se aplica.
4. Valores pagos: R\$ 79.500,00, sendo R\$ 39.991,85 na 1ª Medição e R\$ 39.508,15 na 2ª Medição
5. Obra concluída em dezembro/2024.

Impermeabilização do reservatório elevado de concreto armado R-7 Vila Xavier

1. Sim, dentro do prazo de contrato.
2. Obra concluída (100%).
3. Não se aplica.
4. Valores pagos: R\$ 139.500,00, sendo R\$ 101.477,18 na 1ª Medição e R\$ 38.022,82 na 2ª Medição
5. Obra concluída em dezembro/2024