



MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
- Gabinete do Prefeito -

Araraquara, 24 de MARÇO de 2025.

Ao
Excelentíssimo Senhor

RAFAEL DE ANGELI

MD. Presidente da Câmara Municipal

Rua São Bento, 887.

CEP 14801-300 - ARARAQUARA/SP

Excelentíssimo Presidente,

Com os devidos cumprimentos, em resposta ao Requerimento número **180/2025**, de autoria do Vereador **ALCINDO SABINO**, que solicita Informações sobre o andamento de obras em fase de projeto, após manifestação das Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos, Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, Secretaria Municipal de Educação e Departamento Autônomo de Água e Esgoto, apresentamos a seguir as informações pertinentes.

Em atenção às solicitações sobre o andamento das obras municipais, seguem as informações individualizadas:

Departamento Autônomo de Água e Esgoto

- Relatório encaminhado em anexo.

Secretaria Municipal de Cultura:

- Implantação da Casa Hip Hop - Fase 1: Foi solicitado prorrogação de prazo. O novo prazo de previsão de conclusão de obra é setembro de 2025. A justificativa para o atraso se referem às chuvas e revisões estruturais em projeto. Obra em andamento com 50% dos serviços já executados. A Obra é contrapartida de Loteamento no valor de R\$ 1.765.166,68.
- Reforma e adequação da Casa da Cultura: obra em andamento, com 75% medido. Previsão de conclusão: junho de 2025.
- Pintura do Museu Pedro de Toledo: contratação pela Secretaria de Cultura.



MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

- Gabinete do Prefeito -

Secretaria Municipal da Educação:

- Ampliação CER Prefeito Clodoaldo Medina: obra concluída, aguardando instalação da placa para entrega.
- Reforma e ampliação da EMEF Luiz Roberto Salinas Fortes - 2ª fase: aguardando adequações no projeto para prosseguimento com licitação.
- CER Prof. José Ênio Casalecchi: ampliação em execução, com 80% medido. Previsão de término: 25 de março de 2025.
- Reforma e ampliação do CER "Maria Pradelli Malara": em fase de contratação de empresa especializada para conclusão dos serviços.
- Reforma e ampliação da EMEF H. Pagotto e do CER Waldyr A. Trigo - 2ª fase: obra em andamento, com 30% medido. Previsão de término: final de junho de 2025.
- CER Prof. Lourdes Aparecida Carvalho Prada: obra concluída, aguardando instalação da placa para entrega.
- EMEF Olga Ferreira Campos - construção de quadra coberta: Contratação de empresa especializada para conclusão da obra encaminhada para licitação.

Secretaria Municipal de Saúde:

- Reforma e ampliação da unidade USF do Hortências: obra em andamento, com 42% medido. Previsão de término: junho de 2025.
- Reforma do Cepar - NGA3 e Ambulatório Trans: foi constatado que a contratação inicialmente pretendida pela administração que se encerrou demandava ajustes para que se convertesse em solução adequada. Diante do constatado, foi inaugurado o Processo Administrativo 3.462/2025 objetivando a contratação de projeto de sistema de exaustão, insuflação e climatização o qual servirá de base para desenvolvimento do projeto elétrico para todo o sistema, de modo a permitir a utilização do NGA3 entregue em 2022 e sem possibilidade de utilização até o momento por falta do sistema que é requisito básico para licenciamento como uma unidade de saúde. Como resultado do processo supra referido, foi formalizado o Contrato nº 6053/2025 com prazo de 21/04/2025 para apresentação dos projetos do sistema de exaustão, insuflação e climatização
- Reforma e ampliação da unidade USF do Bela Vista: obra em andamento, com 40% medido. Previsão de término: final de março de 2025.
- Ampliação USF Monte Alegre: obra em andamento, com 52% medido. Previsão de término: final de março de 2025.
- Reforma USF Vale do Sol: obra em andamento, com 40% medido. Previsão de término: abril de 2025.



MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

- Gabinete do Prefeito -

- Construção do CAPS AD: obra em andamento, com 48% medido. Previsão de término: final de março de 2025.
- Reforma e ampliação da UPA Central: obra em andamento, com 45% medido. Previsão de término: junho de 2025.
- Construção do CAPS II: obra em andamento, com 43% medido. Previsão de término: final de março de 2025.
- Reforma USF Vila Biagioni: obra em andamento, com 44% medido. Previsão de término: final de março de 2025.
- Ampliação da USF Jardim Paraíso: obra em andamento, com 87% executado.
- Reforma e ampliação USF Indaiá/São Rafael: obra em andamento, com 66% medido. Previsão de término: maio de 2025.

Secretaria Municipal de Administração:

- Pintura do prédio da Prefeitura: Em fase final de execução. Aguardando uma posição da CPFL para desligamento ou proteção de rede de alta tensão para a pintura da fachada lateral pela Avenida Duque de Caxias. Com 75% dos serviços finalizados. Previsão de término após a retomada e definição expressa pela CPFL: 30 dias.

Secretaria Municipal de Esportes e Lazer:

- Projeto Praça Verde com equipamentos na região do Pq. São Paulo: a empresa vencedora da licitação, chegou a formalizar contrato, porém não recebeu O.S. em 2024, portanto a protocolou pedido de distrato, tendo em vista o vencimento da validade da proposta e outros argumentos, o qual será avaliado pelos setores competentes.
- Reforma da Área de Lazer e novo campo da Atlética: Trata-se de obra de contrapartida de loteamento. Encontra-se em fase de apresentação de projetos complementares e cronograma físico-financeiro.
- Reforma e adequação da área externa e arquibancadas - Estádio do Botânico - Etapa 2: obra em execução, com 85% concluído. Previsão de término: final de março de 2025.

Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos:

- Reforma Praça São Geraldo: em execução através de contrato de contrapartida com a SDU.
- Marginal de acesso à Hyundai/Rotem e Estrella Galicia: A obra encontra-se paralisada, uma vez que o contrato foi encerrado na gestão anterior sem



MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

- Gabinete do Prefeito -

manifestação de interesse quanto à sua prorrogação. Para a conclusão dos serviços, será necessária a abertura de um novo processo licitatório

- As obras previstas na Macrodrenagem da Via Expressa foram divididas em 7 metas, entre elas temos a informar:
 - Meta 1: Recuperação do fundo do canal do córrego de servidão em execução.
 - Meta 2: Alargamento do canal em execução. Previsão de término: outubro de 2025.
 - Meta 4: Em análise de documentação junto à Caixa para posterior licitação.
 - Demais metas ainda não iniciadas.
- Recapeamento: Atualmente, quatro convênios federais para recapeamento asfáltico estão em fase de elaboração de documentação e ajuste orçamentário para prosseguimento com a abertura do processo licitatório.

Secretaria Municipal de Trabalho, Desenvolvimento Econômico e Turismo:

- Centro de Informações Turísticas: a obra de implantação do CIT foi concluída e aguarda vistoria da fiscalização estadual, a ser realizada por um fiscal da CDHU. O projeto foi viabilizado por meio do Convênio Estadual nº 177/2022, firmado entre a Secretaria de Turismo e Viagens e o DADETUR, e do Contrato nº 5838/2023, celebrado com a empresa KMA Engenharia LTDA, com vigência até 28 de abril de 2025. As chaves do prédio serão entregues à Subsecretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo, que ficará responsável pela gestão do espaço. O município recebeu um montante de R\$ 474.225,46 para a execução da obra. Até o momento, foram repassados R\$ 299.137,79 à empresa contratada, restando o pagamento das duas últimas medições (6ª e 7ª), no valor total de R\$ 175.087,67.

Atualmente, não há obras em atraso. As obras em andamento que possuem prorrogação de prazo foram analisadas individualmente, conforme justificativa apresentada pela empresa responsável, e tiveram a prorrogação concedida dentro da legislação vigente. As justificativas encontram-se anexadas aos respectivos processos.

Esclareço que os prazos informados para a conclusão das obras correspondem aos atualmente homologados, seja por contrato ou por termo de aditamento. Ressaltamos que a Secretaria de Obras e Serviços Públicos realiza a fiscalização e acompanhamento contínuos das obras, mantendo contato permanente com as empresas contratadas para monitoramento dos cronogramas. Caso necessário,



MUNICÍPIO DE ARARAQUARA - Gabinete do Prefeito -

as empresas podem apresentar solicitação de prorrogação, acompanhada de justificativa e novo cronograma, os quais serão rigorosamente analisados dentro do prazo de gestão do contrato. Se a solicitação for considerada procedente, serão adotadas as providências cabíveis

Acerca das obras que contam com investimento estadual ou financiamento externo, informamos:

1. **Reforma e Adequação da Casa da Cultura**

A obra foi licitada no valor de R\$ 3.114.156,03, com recursos estaduais já repassados e depositados em conta exclusiva para o convênio. Além do montante inicialmente previsto, foi necessário um acréscimo de R\$ 1.010.846,47 para ajustes durante a execução, recursos que serão custeados com verbas municipais. O valor total da obra, portanto, é de R\$ 4.125.002,50. Até o momento, a empresa responsável recebeu R\$ 2.361.628,44 oriundos do repasse estadual.

2. **Centro de Informações Turísticas**

Com financiamento estadual de R\$ 474.225,46, foram repassados à empresa executora R\$ 299.137,79. O saldo remanescente de R\$ 175.087,67, conforme medições nº 6 e 7, já foi atestado e está em processo de liquidação, com pagamento previsto para breve.

3. **Pintura do Museu Pedro de Toledo**

A obra foi viabilizada por meio de Transferência Especial Estadual, no valor de R\$ 150.000,00, destinados pela Deputada Estadual Márcia Lia, no ano de 2023. O valor contratado para a execução da pintura é de R\$ 71.430,00, e, em 27/02/2025, foi apresentada pela empresa responsável a 1ª medição no valor de R\$ 39.698,89, que está em fase de pagamento.

4. **Marginal de Acesso à Hyundai/Rotem e Estrella Galicia (Convênio nº 101775/2022)**

O total de R\$ 7.500.000,00 foi repassado à empresa executora, por meio de depósito em conta exclusiva do convênio. A contrapartida municipal de R\$ 2.985.156,43 já foi parcialmente repassada, com R\$ 888.999,85 efetivamente pagos à empresa.



MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
- Gabinete do Prefeito -

5. Recapeamento com Recurso Estadual – Convênio 100134/2024

O valor de R\$ 190.000,00 foi repassado pelo Estado para a execução do recapeamento de vias públicas, e este montante já foi integralmente transferido à empresa responsável pela obra.

6. Obras de Macrodrenagem – Via Expressa

a. Meta 1 – Recuperação do Canal do Córrego da Servidão:

O valor total contratado foi de R\$ 6.800.000,00, com R\$ 6.725.720,46 de recursos federais e R\$ 74.279,54 de recursos próprios. Até o momento, foram pagos à empresa R\$ 862.629,11 de recursos federais e R\$ 9.526,96 de recursos municipais. A empresa apresentou recentemente a 3ª medição, no valor de R\$ 1.312.611,48, que será quitada com R\$ 1.298.273,23 de recursos federais e R\$ 14.338,25 de recursos próprios.

b. Meta 2 – Ampliação do Canal do Ribeirão do Ouro:

A obra foi contratada no valor de R\$ 50.999.999,99, sendo R\$ 50.425.165,45 de recursos federais e R\$ 574.834,54 de recursos municipais. Até o momento, foram pagos R\$ 9.249.145,58, sendo R\$ 9.155.588,09 de recursos federais e R\$ 93.557,89 de recursos próprios.

7. Recapeamento com Recurso Federal

a. Contrato de Repasse 945164/2023 - Fase 1: Concluída, com valor total de R\$ 204.676,02, sendo R\$ 188.117,43 de recursos federais e R\$ 16.558,59 de recursos próprios. Todos os pagamentos foram realizados.

b. Contrato de Repasse 945125/2023 - Fase 2: Concluída, com valor total de R\$ 188.182,95, sendo R\$ 150.860,78 de recursos federais e R\$ 37.322,17 de recursos próprios. Todos os pagamentos foram realizados.

c. Contrato de Repasse 953862/2023 - Fase 3: Concluída, com valor total de R\$ 4.139.986,58, sendo R\$ 3.560.251,51 de recursos federais e R\$ 579.735,07 de recursos próprios. Todos os pagamentos foram realizados.

d. Contrato de Repasse 954620/2023 - Fase 4: Concluída, com valor total de R\$ 8.649.999,95, sendo R\$ 7.137.591,64 de recursos federais e R\$ 1.512.408,31 de recursos próprios. Até o momento, foram pagos R\$ 7.087.084,51, sendo R\$ 5.574.676,20 de recursos federais e R\$ 1.512.408,31 de recursos próprios. O desembolso final de R\$ 1.562.915,44 está



MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
- Gabinete do Prefeito -

aguardando repasse do Ministério para a quitação do contrato.

8. Reforma e Ampliação do CER "Maria Pradelli Malara"

A obra foi financiada com recursos no valor de R\$ 1.572.705,36, por meio do financiamento FINISA 0623044-11, além de R\$ 740.602,37 de recursos próprios, totalizando R\$ 2.313.307,73, já repassados à empresa executora.

9. Reforma e Ampliação da EMEF Luiz Roberto Salinas Fortes

A obra foi financiada com R\$ 2.723.693,83, provenientes do financiamento FINISA 0623044-11, valor já repassado integralmente à empresa executora.

10. Estádio do Botânico

A obra está sendo financiada com recursos do financiamento FINISA 0623044-11, no valor de R\$ 8.001.265,61, além de R\$ 250.000,00 provenientes de Transferência Especial Federal, de autoria do Deputado Federal Alexandre Padilha, já repassados à empresa executora. Para a conclusão da obra, também serão necessários R\$ 1.959.397,79 de recursos próprios, que ainda não foram utilizados, totalizando R\$ 10.210.663,40. A cobertura da arquibancada encontra-se atualmente em fase de licitação, com recursos para essa etapa provenientes do convênio federal com o Ministério do Esporte.

Diante do exposto, reiteramos nosso compromisso com a transparência e a correta aplicação dos recursos públicos, garantindo à sociedade o devido acesso às informações sobre a execução das obras, em conformidade com as legislações vigentes e os princípios de publicidade e eficiência administrativa.

Colocamo-nos à disposição para o que for necessário, renovamos os protestos de nossa estima e consideração.

Atenciosamente,


LUIS CLÁUDIO LAPENA BARRETO
Prefeito Municipal