



MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
- Gabinete do Prefeito -

Araraquara, 15 de agosto de 2024.

Ao
Excelentíssimo Senhor

PAULO LANDIM

MD. Presidente da Câmara Municipal

Rua São Bento, 887.

CEP 14801-300 - ARARAQUARA/SP

Senhor Presidente:

Com os nossos respeitosos cumprimentos, em resposta ao **Requerimento nº 625/2024**, de autoria do Vereador **LINEU CARLOS DE ASSIS**, sobre o assunto, em anexo, encaminhamos as informações prestadas pela Secretaria Municipal de Saúde, Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos e Secretaria Municipal de Planejamento e Finanças.

Colocamo-nos à disposição para o que for necessário, renovamos os protestos de nossa estima e consideração.

Atenciosamente,



EDINHO SILVA
Prefeito Municipal



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

COORDENADORIA EXECUTIVA DE URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS

REQUERIMENTO Nº 625/2024

Em resposta ao requerimento em epígrafe, formulado pelo Ilustre Edil Dr. LINEU CARLOS DE ASSIS, servimo-nos do presente para informar que as 3 UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO do Município de Araraquara, quais sejam, **UPA CENTRAL – AMELIA BERNARDINO CUTRALE, UPA VALE VERDE – NEFÁLIA LAUAR e UPA VILA XAVIER – ANTONIO ALONSO MARTINEZ**, estão sendo submetidas a processo de reforma e adequação, em razão de habilitação contemplada via programa junto ao Governo Federal que destinou recursos valiosos, com prazo para execução.

Conforme antecipado, as 3 UPAS, estão recebendo melhorias na estrutura física para aprimorar cada vez mais o serviço prestado à população. Por isso, para a execução das obras, alguns serviços tiveram que ser remanejados, exigindo atenção e compreensão dos usuários.

Nesse sentido, temos a esclarecer que a UPA VILA XAVIER (PORTE I), que vinha atendendo cerca de 300 a 350 usuários por dia, teve toda sua estrutura e equipes remanejadas para uma ALA no Hospital de Retaguarda do Melhado, deixando o prédio totalmente desocupado para a reforma.

A UPA CENTRAL (PORTE II) que vinha atendendo cerca de 550 a 600 usuários por dia, foi parcialmente remanejada, sendo que a ala de PEDIATRIA permaneceu no mesmo local, ocupando pequena fração do imóvel, mantendo atendimento diário de 150 a 200 crianças.

Toda a estrutura e equipe de clínica adulta foi remanejada também para uma ALA no Hospital de Retaguarda do Melhado, passando a compor, em conjunto com a equipe da UPA VILA XAVIER, uma enorme estrutura de pronto atendimento de clínica adulta, com 5 consultórios clínicos, consultório de ortopedia, sala de imobilização ortopédica, sala de raio-x, 4 leitos de emergência e 16 leitos de observação, ampla sala de medicação, sala de sutura, sala para ECG, entre outras que vem absorvendo praticamente toda a demanda de clínica médica que era atendida nas retrocitadas unidades.

Contamos ainda com uma retaguarda de 3 leitos de estabilização disponibilizados em ALA do próprio Hospital de Retaguarda do Melhado, estrutura anexa à UPA, destinados à absorção de eventual alta demanda.

No tocante a UPA VALE VERDE, esclarecemos que os atendimentos de clínica adulta permaneceram no mesmo local, utilizando cerca de 50% da estrutura local, enquanto que a ALA DE PEDIATRIA foi remanejada para uma estrutura ajustada na UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO VALE VERDE, prédio vizinho à UPA.

Com os remanejamentos, otimizamos espaço para que a empresa vencedora do processo licitatório possa executar as obras de reforma e ampliações.

Portanto, atualmente o atendimento 24h em Araraquara encontra-se alinhado da seguinte forma:



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

COORDENADORIA EXECUTIVA DE URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS

A - PRONTO-ATENDIMENTO ADULTO:

- Unidade de Retaguarda do Melhado (Avenida Eitor Bim, Vila Suconasa - antigo PS do Melhado) Fone 16 3305-1500 (UPA VILA XAVIER e ALA DE CLÍNICA MÉDICA DA UPA CENTRAL)

- UPA Valle Verde (Rua Henrique João Baptista Crisci, s/nº, Valle Verde - Fone: 16 3339-6229)

B - PRONTO-ATENDIMENTO PEDIÁTRICO

* UPA Central (Av. Maria Antonia Camargo de Oliveira - Via Expressa, s/nº - Vila Velosa - Fone: 16 3334-6900).

* Unidade de Saúde da Família (USF) Valle Verde "Dr. Ednan Theodoro Nogueira (Rua Henrique João Baptista Crisci, 1254 – Valle Verde – ao lado da UPA Valle Verde) Fone: 16 3503-2307 (ALA DE PADIATRIA DA UPA VALE VERDE).

Evidencia-se claramente que a nova estrutura montada pelo Município de Araraquara, acolheu adequadamente toda estrutura de atendimento de clinica adulta da UPA VILA XAVIER E UPA CENTRAL, hábil a absorver toda a demanda de atendimentos inerentes às duas unidades citadas.

Tecidos breves e imprescindíveis esclarecimentos, passamos a responder os quesitos formulados:

1) FAVOR INFORMAR AS DATAS DE INÍCIO E PREVISÃO DE FINALIZAÇÃO DAS OBRAS EM CADA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO?

R. Atualmente o setor de fiscalização de obras dispõe das informações precisas quanto à data de início e previsão de entrega das obras, sendo que entretanto, temos a adiantar que as UPAS VALE VERDE e VILA XAVIER contam com previsão de prazo de 90 dias para execução das obras de reforma, enquanto que a UPA CENTRAL conta com previsão de prazo de 120 dias para execução das obras de reforma e ampliação. Por fim, esclarecemos ainda que, pelo cronograma inicial, a expectativa é de que as obras sejam concluídas nos prazos citados, desde que não haja nenhum imprevisto durante a execução.

2) ENVIAR CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DAS OBRAS DE REFORMA DE CADA UNIDADE.

R. Informação pertinente ao Setor de Fiscalização de Obras.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

COORDENADORIA EXECUTIVA DE URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS

- 3) **A RESPEITO DAS CONCORRÊNCIAS PÚBLICAS N° 05/2024, 07/2024 E 19/2024, FAVOR ENVIAR RELAÇÃO DE EMPRESAS QUE PARTICIPARAM DE CADA PROCESSO, BEM COMO O DETALHAMENTO COMPLETO DO PROCESSO LICITATÓRIO.**

R. Informação pertinente ao setor de contratos.

- 4) **FAVOR ENCAMINHAR PLANO DE CONTINGÊNCIA ELABORADO PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES NO PERÍODO DE OBRAS.**

R. Inicialmente temos a esclarecer que todo remanejamento da estrutura de atendimentos ocorrera após a realização de diversas reuniões com equipe técnica multidisciplinar, de forma que fora possível montar e disponibilizar à população estrutura em ALA da UNIDADE DE RETAGUARDA DO MELHADO, complexa e totalmente aparelhada, hábil a absorver toda a demanda de clínica que ambas unidades rotineiramente atendiam. Nesse sentido, os esclarecimentos preliminares detalham de maneira minuciosa toda valiosa estrutura e do plano implementado.

nos à disposição.

Certo em ter prestado as informações pertinentes, colocamo-

Att,

Araraquara, 29 de julho de 2024.


FÁBIO HENRIQUE MARCONATO
Coordenador Executivo de Urgência e Emergência

REFORMA E AMPLIAÇÃO UPA CENTRAL – AMÉLIA BERNADINHO CULTRALE



CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$) COM BDI		PRAZO			VALOR (R\$) COM BDI
		MES 01	MES 02	MES 03	MES 04	MES 04	
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	100,00%
		994,67	994,67	994,67	994,67	994,67	3.978,66
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	50,00%	50,00%				100,00%
		20.133,33	20.133,33				40.266,65
3	INFRAESTRUTURA	50,00%	50,00%				100,00%
		95.728,64	95.728,64				191.457,28
4	SUPRAESTRUTURA		50,00%	50,00%	50,00%	50,00%	100,00%
			85.226,19	85.226,19	85.226,19	85.226,19	170.452,38
5	ALVENARIA - DIVISÓRIAS		80,00%	20,00%	20,00%	20,00%	100,00%
			28.583,77	7.145,94	7.145,94	7.145,94	35.729,71
6	COBERTURA			100,00%	216.721,78	216.721,78	100,00%
							216.721,78
7	REVESTIMENTO		50,00%	50,00%	50,00%	50,00%	100,00%
			54.111,84	54.111,84	54.111,84	54.111,84	108.223,67
8	PISO		50,00%	50,00%	50,00%	50,00%	100,00%
			206.990,66	206.990,66	206.990,66	206.990,66	413.981,32
9	DIVISÓRIAS - MARMORARIA			50,00%	50,00%	50,00%	100,00%
				6.895,91	6.895,91	6.895,91	13.791,82
10	ESQUADRIA DE MADEIRA		50,00%	50,00%	50,00%	50,00%	100,00%
			24.372,20	24.372,20	24.372,20	24.372,20	48.744,40
11	ESQUADRIA DE ALUMÍNIO		50,00%	50,00%	50,00%	50,00%	100,00%
			34.175,02	34.175,02	34.175,02	34.175,02	68.350,04
12	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA		50,00%	50,00%	50,00%	50,00%	100,00%
			60.968,84	60.968,84	60.968,84	60.968,84	121.937,67
13	INSTALAÇÃO ELÉTRICA - SPDA		50,00%	50,00%	50,00%	50,00%	100,00%
			126.268,78	126.268,78	126.268,78	126.268,78	252.537,55
14	SISTEMA DE SEGURANÇA PATRIMONIAL - CFTV		50,00%	50,00%	50,00%	50,00%	100,00%
			85.339,79	85.339,79	85.339,79	85.339,79	170.679,58
15	CLIMATIZAÇÃO		50,00%	50,00%	50,00%	50,00%	100,00%
			174.595,40	174.595,40	174.595,40	174.595,40	349.190,79
16	PROTEÇÃO E COMBATE A INCÊNDIOS			50,00%	50,00%	50,00%	100,00%
				9.402,39	9.402,39	9.402,39	18.804,78
17	PINTURA			50,00%	50,00%	50,00%	100,00%
				52.718,98	52.718,98	52.718,98	105.437,95
18	SERVIÇO COMPLEMENTAR					100,00%	100,00%
						140.507,89	140.507,89
	TOTAL	116.856,63	997.489,10	922.341,96	922.341,96	434.106,23	2.470.793,92
	TOTAL ACUMULADO	116.856,63	1.114.345,73	2.036.687,69	2.036.687,69	2.470.793,92	2.470.793,92

CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	PRAZO								
		TOTAL POR ETAPA	15 DIAS	30 DIAS	45 DIAS	60 DIAS	75 DIAS	90 DIAS		
1	SERVICOS PRELIMINARES	100,00%	50,00%	30,00%	20,00%					
		63.890,09	31.945,05	19.167,03	12.778,02					
2	DEMOLICOES E REMOICOES	100,00%	80,00%	20,00%						
		45.941,68	36.753,34	9.188,34						
3	MANUTENÇÃO DO RESERVATÓRIO DE ÁGUA	100,00%	40,00%	40,00%	20,00%					
		13.866,50	5.546,60	5.546,60	2.773,30					
4	INSTALAÇÕES DE AR-CONDICIONADO (adequações e instalação)	100,00%								
		38.017,35			7.603,47	11.405,21	19.008,68			
5	PISOS E REVESTIMENTOS	100,00%		30,00%	30,00%	30,00%	10,00%			
		271.756,78	81.527,03	81.527,03	81.527,03	81.527,03	27.175,68			
6	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS (ADEQUAÇÃO, NOVAS LUMINÁRIAS INTERNA, EXTERNA E EMERGÊNCIA)	100,00%	10,00%	10,00%	20,00%	30,00%				
		47.987,57	4.798,76	4.798,76	9.597,51	14.396,27				
7	RECUPERAÇÃO DE FISSURAS, TRINCAS E FORRO	100,00%	10,00%	20,00%	20,00%	30,00%				
		27.799,69	2.779,97	5.559,94	5.559,94	8.339,91	5.559,94			
8	BLINDAGEM DA SALA DE RAIO X	100,00%	20,00%	30,00%	30,00%	20,00%				
		24.322,44	4.864,49	7.296,73	7.296,73	4.864,49				
9	PINTURA	100,00%		5,00%	5,00%	10,00%				
		387.667,34		19.383,37	19.383,37	38.766,73	116.300,20	193.833,67		
10	COBERTURA E TOLDOS	100,00%	10,00%	30,00%	30,00%	20,00%				
		297.898,25	29.789,83	89.369,48	89.369,48	59.579,65	29.789,83			
11	ESQUADRIAS	100,00%		20,00%	20,00%	20,00%				
		552.332,25		110.466,45	110.466,45	110.466,45	220.932,90			
12	ELÉTRICA (SPDA)	100,00%								
		44.741,67					17.895,67			
13	ACESSÓRIOS	100,00%								
		282.791,71								
14	COMBATE A INCÊNDIO	100,00%				10,00%				
		9.259,91				925,99	2.777,97			
15	SERVICOS FINAIS	100,00%	5,00%	5,00%	5,00%	10,00%	15,00%			
		78.775,59	3.938,78	3.938,78	3.938,78	7.877,56	11.816,34			
			5,51%	16,29%	16,02%	15,46%	20,63%			
	CUSTO	120.416,81	356.242,50	350.294,09	338.149,29	451.258,20	570.667,95			
	PERCENTAGEM ACUMULADA	5,51%	21,79%	37,81%	53,27%	73,91%	100,00%			
	CUSTO ACUMULADO	120.416,81	476.659,30	825.953,38	1.165.102,67	1.616.360,87	2.187.048,82			



UPA- UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO VILA XAVIER - SINAPI

SINAPI - 09/2023 - São Paulo | SBC - 11/2023 - São Paulo | SICRO3 - 07/2023 - São Paulo | SIURB | SIURB INFRA - 07/2023 - São Paulo | CPOS/CDHU - 08/2023 - São Paulo | FDE - 07/2023 - São Paulo

BDI/PADRÃO: 27%

ENCARGOS: Não Desonerado (embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases)

ITEM	DESCRIÇÃO	CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO													
		TOTAL POR ETAPA		15 DIAS		30 DIAS		45 DIAS		60 DIAS		75 DIAS		90 DIAS	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%	50,00%	30,00%	30,00%	20,00%	14,503,27								
2	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES	100,00%	72.516,33	36.258,17	21.754,90	14.503,27									
3	SUBSTITUIÇÃO DO RESERVATÓRIO DE ÁGUA	100,00%	79.129,67	63.303,74	15.825,93	20,00%									
4	INSTALAÇÕES DE AR-CONDICIONADO (adequações e instalação)	100,00%	54.006,52	100,00%	54.006,52										
5	PISOS E REVESTIMENTOS	100,00%	43.152,21	30,00%	30,00%	30,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	40,00%
6	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS (ADEQUAÇÃO, NOVAS LUMINÁRIAS INTERNA, EXTERNA E EMERGÊNCIA)	100,00%	281.138,02	84.341,41	84.341,41	84.341,41									
7	RECUPERAÇÃO DE FISSURAS, TRINCAS E FORRO	100,00%	31.133,58	3.113,36	3.113,36	3.113,36	6.226,72	3.113,36	3.113,36	3.113,36	3.113,36	3.113,36	3.113,36	3.113,36	12.453,43
8	PINTURA	100,00%	38.405,05	7.681,01	7.681,01	7.681,01	11.321,52	7.681,01	7.681,01	7.681,01	7.681,01	7.681,01	7.681,01	7.681,01	7.681,01
9	COBERTURA E TOLDOS	100,00%	444.902,58	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	40,00%
10	ELÉTRICA (SPDA)	100,00%	338.467,90	135.387,16	135.387,16	101.540,37	67.693,58	33.846,79	33.846,79	33.846,79	33.846,79	33.846,79	33.846,79	33.846,79	33.846,79
11	ESQUADRIAS	100,00%	50.295,81	30,00%	30,00%	30,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	30,177,49
12	ACESSÓRIOS	100,00%	238.816,11	71.644,83	71.644,83	47.763,22	47.763,22	47.763,22	47.763,22	47.763,22	47.763,22	47.763,22	47.763,22	47.763,22	47.763,22
13	PÁTIO EXTERNO	100,00%	202.170,32	10,00%	10,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%
14	AMPLIAÇÃO DA RECEPÇÃO	100,00%	153.436,14	15.343,61	30.687,23	30.687,23	46.030,84	15.343,61	15.343,61	15.343,61	15.343,61	15.343,61	15.343,61	15.343,61	15.343,61
15	COMBATE A INCÊNDIO	100,00%	123.511,25	24.702,25	24.702,25	24.702,25	24.702,25	24.702,25	24.702,25	24.702,25	24.702,25	24.702,25	24.702,25	24.702,25	24.702,25
16	SERVIÇOS FINAIS	100,00%	10.510,52	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%
SUBTOTAL		89.407,99	4.470,40	4.470,40	4.470,40	4.470,40	4.470,40	4.470,40	4.470,40	4.470,40	4.470,40	4.470,40	4.470,40	4.470,40	4.470,40
CUSTO		126.329,78	5,61%	17,20%	17,44%	17,44%	17,44%	17,44%	17,44%	17,44%	17,44%	17,44%	17,44%	17,44%	17,44%
PERCENTAGEM ACUMULADA		126.329,78	5,61%	25,78%	42,96%	60,41%	76,61%	96,71%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
CUSTO ACUMULADO		126.329,78	579.944,78	967.119,15	1.359.737,32	1.724.382,05	2.251.000,00	2.251.000,00	2.251.000,00	2.251.000,00	2.251.000,00	2.251.000,00	2.251.000,00	2.251.000,00	2.251.000,00