



MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
- Gabinete do Prefeito -

Araraquara, 28 de março de 2025.

Ao
Excelentíssimo Senhor

RAFAEL DE ANGELI

MD. Presidente da Câmara Municipal

Rua São Bento, 887.

CEP 14801-300 - ARARAQUARA/SP

Excelentíssimo Presidente,

Com os devidos cumprimentos, em resposta ao Requerimento número **182/2025**, de autoria do Vereador **ALCINDO SABINO**, que solicita Informações sobre o andamento de obras em fase de projeto, após manifestação das Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos, Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, Secretaria Municipal de Educação, Secretaria Municipal de Cultura e Departamento Autônomo de Água e Esgoto, apresentamos a seguir as informações pertinentes.

1 - Departamento Autônomo de Água e Esgoto

Manifestação encontra-se em documento anexado.

2 - Secretaria Municipal de Cultura

O escopo do Contrato 1737/2023 que tem por objeto a REFORMA E ADEQUAÇÃO DA CASA DA CULTURA "LUIZ ANTONIO MARTINEZ CORRÊA" E DO TEATRO "WALLACE LEAL VALENTIN RODRIGUES". Entre os principais serviço, o contrato contempla:

- Substituição das telhas de barro e de todo ripamento de madeira da cobertura do prédio;
- Substituição do assoalho e forro de madeira com aplicação de verniz antichama;
- Reforma dos sanitários do térreo;
- Substituição dos pisos do arquivo histórico;



MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

- Gabinete do Prefeito -

- Substituição e adequação das instalações elétricas;
- Implantação do sistema de combate ao incêndio;
- Reforma e Ampliação do Teatro com:
- Ampliação do prédio;
- Implantação de sanitários masculino, feminino e para

PCD;

- Reforma da cobertura com substituição do telhado existente por estrutura metálica e telha termoacústica;

- Rampa de acesso para Pessoas com Necessidades

Especiais;

- Substituição do assoalho de madeira do palco;
- Substituição e adequação das instalações elétricas;
- Implantação do sistema de combate ao incêndio.

Informamos ainda que o ritmo da obra se deve à falta de repasse de recursos pela concedente, o que fez com que a empresa cadenciasse a produção de modo que não impactasse em seu fluxo de caixa. Necessário frisar que o último repasse se deu em 15/01/2024, voltando a ocorrer somente em 02/01/2025.

Ademais, cabe destacar aqui que a obra já tem medido R\$ 2.639.142,74 o que representa 64,98% de execução contratual, e considerando a retomada dos repasses temos as melhores expectativas para finalização da obra e caso os repasses não atrasem o prazo estimado para conclusão da obra é junho de 2025.

Em relação à Recuperação e revitalização da sala Jean Paul Sartre - Casa da Cultura: a reforma do espaço, encontra-se no escopo de obras, com a revisão do piso e do forro de madeira em execução. Quanto ao mobiliário e equipamentos, já foram adquiridos e serão instalados oportunamente.

Quanto à Reforma do Museu Ferroviário (demanda 76530): encontra-se em fase de aprovação no CONDEPHAAT e COMPPHARA (Projeto de Manutenção e Requalificação das instalações elétricas no Museu Ferroviário, Francisco Aureliano de Araújo).



MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

- Gabinete do Prefeito -

3 – Secretaria Municipal de Educação

Informamos que as escolas citadas no requerimento são escolas que tiveram suas reformas como vencedoras nos Orçamentos Participativos dos anos de 2022 e 2023.

Há recurso empenhado no FNDE para a realização das reformas, no entanto, estamos em fase de inserção e aprovação dos projetos de reforma pelo FNDE. Os projetos e todos os documentos necessários exigidos pelo FNDE foram inseridos no SIMEC/PAR sistema do FNDE, foram analisados pelos arquitetos e devolvidos em diligência para correção.

Cabe esclarecer que os recursos destinados não serão suficientes para a realização de todas as reformas inseridas no sistema.

Estamos corrigindo os projetos para adequá-los às exigências do FNDE e reenviá-los para a análise.

Após a aprovação dos projetos e assinatura do termo de compromisso definitivo entre Prefeitura Municipal e Ministério da Educação teremos a aprovação para licitar as obras de reforma das unidades escolares.

Com relação ao CER Laura Molina informamos que estamos inserindo documentação exigida pela Caixa Econômica Federal para firmar convênio, por meio do NOVO PAC para a construção da escola. Por meio do NOVO PAC foram solicitadas duas novas escolas, uma de educação infantil e uma de ensino fundamental. A documentação de ambas está sendo inserida no portal do transfgov.

4 - Secretaria Municipal de Saúde

- Climatização NGA 3: foi constatado que a contratação inicialmente pretendida pela administração que se encerrou demandava ajustes para que se convertesse em solução adequada. Diante do constatado, foi inaugurado o Processo Administrativo 3.462/2025 objetivando a contratação de projeto



MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

- Gabinete do Prefeito -

de sistema de exaustão, insuflação e climatização o qual servirá de base para desenvolvimento do projeto elétrico para todo o sistema, de modo a permitir a utilização do NGA3 entregue em 2022 e sem possibilidade de utilização até o momento por falta do sistema que é requisito básico para licenciamento como uma unidade de saúde. Como resultado do processo supra referido, foi formalizado o Contrato nº 6053/2025 com prazo de 21/04/2025 para apresentação dos projetos do sistema de exaustão, insuflação e climatização.

- Construção da USF Ibirás: em 21/02 foram finalizados os projetos de fundação, implantação e terraplanagem que faltavam, passando assim para a etapa de orçamento. A unidade tem licitação prevista para o mês de março.

Farmácia Viva Araraquara: projeto arquitetônico básico e orçamento foram elaborados baseados no valor disponível para a obra. É necessária indicação de complementação dos recursos para que se proceda a revisão do projeto que atenda aos requisitos do Programa Farmácia Viva e aos questionamentos apontados pela Vigilância Sanitária.

Construção de Unidade de Saúde - Quitandinha: foram elaborados, em ocasiões distintas e para locais distintos, dois projetos arquitetônicos básicos para a referida USF.

Reforma da Central de Regulação das Urgências - CRU SAMU: o projeto arquitetônico básico de reforma está em elaboração.

Reforma e Ampliação da USF do Jardim Cruzeiro do Sul: o projeto arquitetônico básico de reforma e ampliação está em elaboração.

Reforma da USF Jardim Ireda "Dr. Nicolino Lia": projeto arquitetônico básico de reforma e orçamento foram elaborados e encaminhados à Secretaria da Saúde.

Construção da Academia da Saúde na USF Altos de Pinheiros: projeto arquitetônico básico e orçamento foram elaborados e encaminhados à Secretaria da Saúde.



MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
- Gabinete do Prefeito -

**5 - Secretaria Municipal de Assistência e
Desenvolvimento Social**

- CRAS Jardim América: encontra-se sob análise e ajuste de projetos junto à mandatária da união Caixa Econômica Federal.

- CRAS Vale Verde: encontra-se sob análise e ajuste de projetos junto à mandatária da união Caixa Econômica Federal.

- Centro Dia do Idoso "Região 05" "Santa Angelina " (Vila Nina): encontra-se sob análise e ajuste de projetos junto à mandatária da união Caixa Econômica Federal.

- Centro Dia do Idoso "Região Norte" (Valle Verde): encontra-se sob análise e ajuste de projetos junto à mandatária da união Caixa Econômica Federal.

- Centro Dia do Idoso - "Cruzeiro do Sul": encontra-se sob análise e ajuste de projetos junto à mandatária da união Caixa Econômica Federal.

- Reforma e Ampliação do CRAS "Yolanda Opice": encontra-se sob análise e ajuste de projetos junto à mandatária da união Caixa Econômica Federal.

**6 - Secretaria Municipal de Direitos Humanos e
Participação Popular**

- Reforma e ampliação do Centro da Juventude: O projeto arquitetônico básico de reforma e ampliação está em elaboração.

7 - Secretaria Municipal de Esportes e Lazer:

- Construção do centro de treinamento p/futebol feminino Pq. Pinheirinho: O processo licitatório encontra-se publicado conforme segue:



MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

- Gabinete do Prefeito -

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA PRESENCIAL N.º 001/2024 – PROCESSO LICITATÓRIO N.º 083/2024; ENTREGA DOS ENVELOPES: Até 10:00 horas do dia 17 de fevereiro de 2025. ABERTURA: Às 10:00 horas do dia 17 de fevereiro de 2025.

O processo se encontra em fase de recursos e contrarrazões e pode ser consultado através do Portal da Transparência em:

<https://www.araraquara.sp.gov.br/transparencia/compras-e-licitacoes/licitacoes-e-contratos/portal-da-transparencia-fundesport>

- Construção de Ginásio Esportivo para Ginástica Rítmica, Ginástica Artística e Melhor Idade no Parque Pinheirinho: está em elaboração o Projeto Executivo.

- Cobertura da Quadra da Área de Lazer Tom Zé no Jardim América: está sendo realizada a revisão de documentos após análise pela Secretaria de Esportes do Estado de São Paulo.

8 - Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos

- Saldo Recapeamento Fase 1: os documentos de engenharia foram devidamente encaminhados e encontram-se sob crivo da mandatária da união para posterior elaboração de processo licitatório.

- Saldo Recapeamento Fase 2: os documentos de engenharia foram devidamente encaminhados e encontram-se sob crivo da mandatária da união para posterior elaboração de processo licitatório.

- Saldo Recapeamento Fase 3: os documentos de engenharia foram devidamente encaminhados e encontram-se sob crivo da mandatária da união para posterior elaboração de processo licitatório.

- Saldo Recapeamento Fase 4: os documentos de engenharia foram devidamente encaminhados e encontram-se sob crivo da mandatária da união para posterior elaboração de processo licitatório.



MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
- Gabinete do Prefeito -

Diante do exposto, reiteramos nosso compromisso com a transparência e a correta aplicação dos recursos públicos, garantindo à sociedade o devido acesso às informações sobre a execução das obras, em conformidade com as legislações vigentes e os princípios de publicidade e eficiência administrativa.

Colocamo-nos à disposição para o que for necessário, renovamos os protestos de nossa estima e consideração.

Atenciosamente,

LUIS CLÁUDIO LAPENA BARRETO

Prefeito Municipal