



MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
- Gabinete do Prefeito -



OFÍCIO Nº 2885/2021

Em 13 de dezembro de 2021.

Ao
Excelentíssimo Senhor
ALUÍSIO BOI
MD. Presidente da Câmara Municipal
Rua São Bento, 887.
CEP 14801-300 - ARARAQUARA/SP

Câmara Municipal de Araraquara

Protocolo: 10423/2021 **de 14/12/2021 15:45**
Documento: Resposta nº 1 ao Requerimento nº 1118/2021
Interessado: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
Destinatário: Gerência de expediente.

Senhor Presidente:

Com os nossos respeitosos cumprimentos, em resposta ao **Requerimento nº 1118/2021**, de autoria do Vereador **LINEU CARLOS DE ASSIS**, pelo presente, encaminhamos a inclusa cópia do ofício expedido pela Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos.

Colocando-nos à disposição para o que for necessário, renovamos os protestos de nossa estima e consideração.

Atenciosamente,

EDINHO SILVA

Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

OFÍCIO Nº CEOP 078/2021

Araraquara, 06 de dezembro de 2021.

À
Coordenadoria Executiva de Articulação Institucional

Ref: Requerimento nº 1118/2021.

Cumprimentando lhe cordialmente, em atenção ao requerimento supra referenciado, sirvo-me do presente para esclarecer o que segue.

- 1) O atraso da obra em tela se deu por conta do notório momento de calamidade, que demanda a compreensão quanto às dificuldades de logística impostas pelo momento, com escalas de revezamento, profissionais de diversos setores em home office e até afastados por recomendação de segurança, que em seu todo prejudicou o andamento dos serviços. Há de se considerar que o escopo do contrato incluía o desenvolvimento dos projetos executivos/complementares, os quais demandaram tempo significativo ensejando diversas adequações dos projetos básicos inicialmente desenvolvidos.
- 2) A empresa já solicitou a prorrogação do prazo, de 180 dias, sob protocolo nº 47.519/2021.
- 3) A empresa protocolou em 02/09/2021 pedido de realinhamento de preços, o qual foi considerado regular, sendo parcialmente atendido, gerando um realinhamento de R\$ 668.781,77.

Sem mais, despedimo-nos com votos de estima e distinta consideração.

Cordialmente;



Ernesto Rebuglio Velloso

Coordenador Executivo de Obras Públicas



Sérgio José Pelicolla

Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos