

**CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO**

**OBRA:- CONCLUSÃO da Reforma do CER "Maria Pradelli Malara"**  
**LOCAL: Rua Dr. José de Freitas Madeira, 491 - Jd. Roberto Selmi Dei - Setor I - Araraquara-SP.**

Prazo de execução = 150 (cento e cinquenta) dias

Execução das Obras : Tempo em dias

| SERVIÇOS |                                   | 30            | 60            | 90            | 120           | 150            |
|----------|-----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| <b>A</b> | <b>Reforma Geral e Adequações</b> | <b>13,38</b>  | <b>4,76</b>   | <b>5,45</b>   | <b>5,14</b>   | <b>1,55</b>    |
| 1        | SERVIÇOS PRELIMINARES             | 0,83          |               |               |               |                |
| 2        | ALVENARIA                         | 0,17          |               |               |               |                |
| 3        | ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO            | 0,70          |               |               |               |                |
| 4        | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS           | 0,83          |               |               |               |                |
| 5        | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS             | 10,00         | 4,76          | 5,00          | 4,00          |                |
| 6        | FORRO                             | 0,18          |               |               |               |                |
| 7        | REVESTIMENTO                      | 0,67          |               |               |               |                |
| 8        | PISO                              |               |               | 0,45          |               |                |
| 9        | PINTURA                           |               |               |               | 1,14          | 1,00           |
| 10       | SERVIÇOS COMPLEMENTARES           |               |               |               |               | 0,55           |
| <b>B</b> | <b>Substituição da cobertura</b>  | <b>3,41</b>   | <b>12,00</b>  | <b>13,00</b>  | <b>13,36</b>  | <b>12,00</b>   |
| 1        | SERVIÇOS PRELIMINARES             | 3,41          |               |               |               |                |
| 2        | COBERTURA                         |               | 12,00         | 13,00         | 13,36         | 12,00          |
| <b>C</b> | <b>Área Externa</b>               | <b>0,00</b>   | <b>2,09</b>   | <b>2,19</b>   | <b>4,82</b>   | <b>6,85</b>    |
| 1        | SERVIÇOS PRELIMINARES             |               | 2,09          |               |               |                |
| 2        | COBERTURA (VARANDA)               |               |               | 2,19          |               |                |
| 3        | PISO                              |               |               |               | 4,82          | 4,00           |
| 4        | SERVIÇOS COMPLEMENTARES           |               |               |               |               | 2,85           |
|          | <b>Medições Mensais (%)</b>       | <b>16,79%</b> | <b>18,85%</b> | <b>20,64%</b> | <b>23,32%</b> | <b>20,40%</b>  |
|          | <b>Medições Acumuladas (%)</b>    | <b>16,79%</b> | <b>35,64%</b> | <b>56,28%</b> | <b>79,60%</b> | <b>100,00%</b> |



**Gabinete do Prefeito  
Araraquara**

Araraquara, 02 de setembro de 2025.

Ao

Excelentíssimo Senhor

**RAFAEL DE ANGELI**

MD. Presidente da Câmara Municipal

Rua São Bento, 887.

CEP 14801-300 - ARARAQUARA/SP

Excelentíssimo Presidente,

Com os nossos respeitosos cumprimentos, em resposta ao **Requerimento nº 1275/2025**, de autoria da Vereadora **FILIPA BRUNELLI**, sobre o assunto, informamos que, conforme manifestações prestadas pela Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos e pela Secretaria Municipal da Educação:

As intervenções no CER "Maria Pradelli Malara" tiveram início em 30 de junho de 2025, sendo contempladas, até o momento, as etapas de instalação de piso intertravado na área externa, colocação de portas de vidro e execução das instalações elétricas. Ressalte-se, ainda, que está em processo de fabricação a estrutura metálica destinada à nova cobertura. Para fins de acompanhamento, encaminha-se, em anexo, o cronograma físico-financeiro.

No que diz respeito à previsão de conclusão e entrega da obra à comunidade, o cronograma atual estabelece como data estimada o dia 26 de novembro de 2025.

Assim como em todas as unidades escolares do município, está assegurada, nesta unidade, a instalação de câmeras de monitoramento e sistema de alarme, com acompanhamento realizado em parceria com a Guarda Civil Municipal (GCM). Quanto à eventual contratação de serviços especializados de vigilância ou a existência de convênios específicos para essa finalidade, informa-se que não há contratos em vigor para vigilância presencial.

Reafirmamos o compromisso Prefeitura Municipal com a transparência e a responsabilidade na execução das obras públicas, assegurando que



**Gabinete do Prefeito  
Araraquara**

os investimentos realizados atendam de forma eficiente às demandas da comunidade. O acompanhamento rigoroso do cronograma, somado às medidas de segurança e de preservação do patrimônio, constitui um instrumento essencial para assegurar à população serviços de qualidade, em consonância com os princípios da boa gestão e do interesse público.

Colocamo-nos à disposição para o que for necessário, renovamos os protestos de nossa estima e consideração.

Atenciosamente,

  
**LUIS CLÁUDIO LAPENA BARRETO**  
Prefeito Municipal

JV 48.723/2025



## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 2BD0-F36A-5A8B-137D

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ PEDRO EVANGELISTA MONTEIRO NETO (CPF 254.XXX.XXX-77) em 03/09/2025 10:57:11  
GMT-03:00  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
  
- ✓ ROGER TIAGO DE FREITAS MENDES (CPF 213.XXX.XXX-56) em 03/09/2025 11:05:30 GMT-03:00  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/2BD0-F36A-5A8B-137D>