



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
SUBSECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO						
OBRA: IMPLANTAÇÃO DE BACIA DE DETENÇÃO E REDE COLETORA DE ÁGUAS PLUVIAIS LOCAL: RUA ÁLVARO ALVES DA SILVA - JARDIM MARIA LUIZA SOLICITADO POR SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS						
SERVIÇOS	30	60	90	120	%	VALOR DA ETAPA
1. CANTEIRO DE OBRAS E SERVIÇOS PRELIMINARES						R\$ 46.487,63
	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	100,00%	R\$ 46.487,63
2. BACIA DETENÇÃO						R\$ 1.683.050,37
2.1 SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO E LIMPEZA DE TERRENO						
	100,00%				100,00%	R\$ 257.272,98
2.2 TERRAPLANAGEM						
	10,00%	70,00%	10,00%	10,00%	100,00%	R\$ 621.433,45
2.3 VERTEDEDOR DE SOLEIRA NORMAL						
		60,00%	40,00%		100,00%	R\$ 58.604,78
2.4 DISSIPADOR POR IMPACTO						
		60,00%	40,00%		100,00%	R\$ 144.616,31
2.5 RAMPA DE ACESSO						
		50,00%	50,00%		100,00%	R\$ 84.749,74
2.6 ESCADA HIDRÁULICA 1						
		100,00%			100,00%	R\$ 14.468,20
2.7 ESCADA HIDRÁULICA 2						
		100,00%			100,00%	R\$ 17.594,47
2.8 ESCADA HIDRÁULICA 3						
		100,00%			100,00%	R\$ 23.273,42
2.9 GALERIA DE ÁGUAS PLUVIAIS						
	50,00%	50,00%			100,00%	R\$ 461.037,02



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
SUBSECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS

3. ACESSIBILIDADE E FECHAMENTOS						R\$ 335.430,27
3.1 PORTÕES						
				100,00%	100,00%	R\$ 36.125,63
3.2 ALAMBRADOS						
				100,00%	100,00%	R\$ 128.310,53
3.3 PAVIMENTAÇÃO						
				100,00%	100,00%	R\$ 21.774,69
3.4 PASSEIO PÚBLICO						
				100,00%	100,00%	R\$ 132.860,12
3.5 SERVIÇOS COMPLEMENTARES						
				100,00%	100,00%	R\$ 16.359,30
Medições Mensais (%)	27,19%	43,43%	9,56%	19,82%	100,00%	R\$ 2.064.968,27
Medições Acumuladas (%)	27,19%	70,62%	80,18%	100,00%		
Valores Mensais (R\$)	561.556,74	896.787,45	197.428,56	409.195,52		R\$ 2.064.968,27
Valores Acumulados (R\$)	561.556,74	1.458.344,19	1.655.772,75	2.064.968,27		

MARCOS ROBERTO DE OLIVEIRA
Engenheiro Civil - CREA 5061118088
Divisão de Drenagens