



MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
- Gabinete do Prefeito -

OFÍCIO Nº 1538/2022

Em 03 de junho de 2022.

Ao
Excelentíssimo Senhor

ALÚSIO BOI

MD. Presidente da Câmara Municipal

Rua São Bento, 887.

CEP 14801-300 - ARARAQUARA/SP

Câmara Municipal de Araraquara

Protocolo: 5435/2022 **de 03/06/2022 17:09**

Documento: Resposta nº 1 ao Requerimento nº 343/2022

Interessado: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

Destinatário: GER. DE EXPEDIENTE.

Senhor Presidente:

Com os nossos respeitosos cumprimentos, pelo presente, em resposta ao **Requerimento nº 0343/2022**, de autoria dos Vereadores **JOÃO CLEMENTE, THAINARA FARIA E GUILHERME BIANCO**, sobre o assunto, em anexo, encaminhamos manifestação prestada pela Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Participação Popular.

Colocando-nos à disposição para o que for necessário, renovamos os protestos de nossa estima e consideração.

Atenciosamente,

EDINHO SILVA

Prefeito Municipal




PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E PARTICIPAÇÃO POPULAR

Araraquara, 01 de junho de 2022

M.I. 40/2022-SDHPP

A/C

Chefia de Gabinete



Assunto: Resposta ao Requerimento N°343/2022

Prezado,


Com os meus cordiais cumprimentos, venho por meio deste apresentar as informações requeridas pelos vereadores João Clemente, Thainara Faria e Guilherme Bianco sobre o andamento da obra do Centro de Cultura de Matriz Africana, eleita no Orçamento Participativo do ano de 2019.

Salientamos que a obra foi orçada no ano de 2019 e inclusa no orçamento de 2020, conforme os trâmites do Orçamento Participativo. Uma licitação foi realizada e a empresa vencedora chegou a iniciar a obra, no entanto, declarou não ter mais condições financeiras para executá-la, justamente pelas dificuldades advindas da pandemia, como os aumentos do preço das matérias primas e a dificuldade de adquiri-las junto aos fornecedores. O processo tramitou juridicamente e o contrato foi desfeito, sendo necessária nova licitação. No entanto, o novo orçamento previsto, devido ao aumento dos valores e custos do setor da construção civil, é consideravelmente maior que os valores previstos na lei orçamentária, o que requer reajustes para a execução da obra. Estudos estão sendo realizados para adequar o projeto da obra ao orçamento previsto, de modo que se torne viável e exequível. Tão

logo os ajustes forem feitos, a licitação será publicada. A prefeitura está se empenhando para que a obra seja concluída ainda até o final deste ano.

Sem mais, coloco-me à disposição para qualquer esclarecimento.

Atenciosamente,

A handwritten signature in black ink, reading "Amanda Vizoná". The signature is fluid and cursive, with a long horizontal stroke extending to the right.

Amanda Vizoná
Secretária de Direitos Humanos e Participação Popular