

CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO												
ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$) COM BDI	PRAZO									VALOR (R\$) COM BDI
			30 DIAS MEDIÇÃO 01	60 DIAS MEDIÇÃO 02	90 DIAS MEDIÇÃO 03	120 DIAS MEDIÇÃO 04	150 DIAS MEDIÇÃO 05	180 DIAS MEDIÇÃO 06	240 DIAS MEDIÇÃO 07	270 DIAS MEDIÇÃO 08	300 DIAS MEDIÇÃO 09	
A	Reforma e Adequações.	R\$ 498.585,84										
1	Serviços Preliminares	R\$ 70.816,56	11,58% 8.203,50	19,80% 14.018,40	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	42,36% 30.000,00	26,26% 18.594,66	100,00% 70.816,56
2	Alvenaria	R\$ 6.199,98	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%
3	Esquadrias de madeira	R\$ 2.364,64	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%
4	Instalações hidráulicas	R\$ 27.415,39	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%
5	Instalações elétricas	R\$ 50.407,07	0,00%	0,00%	0,00%	43,67% 22.014,51	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	100,00%
6	Cobertura	R\$ 32.553,89	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%
7	Revestimento	R\$ 60.046,66	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%
8	Piso	R\$ 129.709,26	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	3,05% 3.959,20	0,00%	50,00%	R\$ 10.046,66	60,046,66
9	Pintura	R\$ 79.916,27	0,00%	26,50% 21.174,63	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%
10	Sistema de Prevenção e Combate a Incêndio	R\$ 37.678,25	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%
11	Serviços complementares	R\$ 1.477,87	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%
B	Ampliação (Estoque, Hall de Entrada, Copa, Reuniões, WCs)	R\$ 299.414,16										
1	Serviços Preliminares	R\$ 21.486,86	67,75% 14.556,91	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	32,25% 6.929,95	0,00%	100,00% 21.486,86
2	Infraestrutura	R\$ 26.723,17	100,00% 26.723,17	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
3	Estrutura	R\$ 24.293,61	0,00%	100,00% 24.293,61	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
4	Alvenaria	R\$ 12.484,59	31,19% 3.893,50	68,81% 8.591,08	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
5	Esquadrias de alumínio	R\$ 16.957,54	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00% 16.957,54	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
6	Esquadrias de madeira	R\$ 3.323,62	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	89,53% 2.975,61	10,47% 348,01	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
7	Instalações hidráulicas	R\$ 37.717,36	0,00%	0,00%	0,00%	58,42% 22.034,05	5,34% 2.012,68	8,16% 3.077,32	15,20% 5.733,00	12,89% 4.860,31	0,00%	100,00%
8	Instalações elétricas	R\$ 33.713,66	0,00%	0,00%	0,00%	15,15% 5.108,70	31,19% 10.515,98	3,80% 1.280,82	12,02% 4.052,37	0,00%	37,84% 12.755,79	100,00% 33.713,66
9	Cobertura	R\$ 39.809,63	0,00%	0,00%	0,00%	90,73% 36.119,69	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	9,27% 3.689,94	100,00% 39.809,63
10	Revestimento	R\$ 19.009,96	0,00%	0,00%	45,82% 8.711,24	41,32% 7.855,38	6,24% 1.186,07	0,00%	0,00%	0,00%	6,61% 1.257,27	100,00% 19.009,96
11	Piso	R\$ 38.983,38	0,00%	0,00%	63,19% 24.635,08	0,00%	36,81% 14.348,37	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
12	Pintura	R\$ 9.354,97	0,00%	0,00%	0,00%	26,49% 2.478,51	33,31% 3.116,03	8,71% 814,50	0,00%	0,00%	31,49% 2.945,93	100,00% 9.354,97
13	Sistema de Drenagem	R\$ 14.077,94	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%
14	Serviços complementares	R\$ 1.477,87	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%
TOTAL		798.000,00	53.377,07	68.077,73	33.346,32	95.610,85	34.154,74	26.437,39	9.785,37	293.832,75	183.377,85	798.000,00
TOTAL ACUMULADO			53.377,07	121.454,80	154.801,12	250.411,97	284.566,71	311.004,10	320.789,47	614.622,21	798.000,00	