



MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
- Gabinete do Prefeito -

Araraquara, 10 de MARÇO de 2025.

Ao
Excelentíssimo Senhor

RAFAEL DE ANGELI

MD. Presidente da Câmara Municipal

Rua São Bento, 887.

CEP 14801-300 - ARARAQUARA/SP

Excelentíssimo Presidente,

Com os devidos cumprimentos, em resposta ao Requerimento número **026/2025**, de autoria do Vereador **ALCINDO SABINO**, que solicita informações sobre o prazo de entrega e o cronograma da obra da Casa do Hip Hop - Fase 1, em conformidade com a documentação encaminhada pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, cumpre-nos prestar os seguintes esclarecimentos:

A obra em questão está sob execução da empresa ENGETR – PLANEJAMENTO IMOBILIÁRIO LTDA, contratada para a implantação do empreendimento localizado na Rua São José do Rio Preto, s/n., Jardim América, no âmbito do Orçamento Participativo (OP).

Conforme informado pela empresa, ocorreram fatores que impactaram o cronograma inicial da obra, tais como:

. **Condições climáticas adversas**, com chuvas intensas que dificultaram a execução de etapas essenciais;

. **Revisões e correções estruturais e arquitetônicas**, realizadas para adequação do projeto original, o que levou a interrupções temporárias no canteiro de obras;

. **Atraso no fornecimento de materiais por parte de fornecedores**, impactando no cronograma de execução dos serviços.



MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
- Gabinete do Prefeito -

Diante dessas circunstâncias, a empresa protocolou pedido de prorrogação de prazo, acompanhado de um novo cronograma de execução da obra, conforme anexo.

Reiteramos nosso compromisso com a transparência e o cumprimento das obrigações assumidas, garantindo à população informações claras sobre o andamento da obra e medidas adotadas para sua conclusão dentro dos preceitos legais.

Colocamo-nos à disposição para o que for necessário, renovamos os protestos de nossa estima e consideração.

Atenciosamente,

LUIS CLÁUDIO LAPENA BARRETO

Prefeito Municipal

CRONOGRAMA FISICO

ENGETR – PLANEJAMENTOS IMOBILIÁRIO LTDA
CNPJ:03.836.563/0001-02

OBRA: Avenida Santa Adélia, Jardim América, Araraquara/SP.
INÍCIO DO PROJETO:18/07/2024 **TÉRMINO:18/09/2025**

TAREFA	ATRIBUIDO PARA	PROGRESSO	INÍCIO	TÉRMINO
1	PAREDES E PAINELIS			
1.1	Vigas de Respaldo da Quadra		24/01/2025	11/03/2025
1.2	Venezianas de Concreto Vazado		15/04/2025	15/05/2025
2	REVESTIMENTOS INTERNOS			
2.1	Reboco		24/02/2025	23/03/2025
2.2	Contrapiso		03/02/2025	20/02/2025
2.3	Granilito		02/06/2025	20/06/2025
2.4	Piso Retificado cor natural		10/06/2025	30/06/2025
2.5	Cerâmica		10/05/2025	08/06/2025
2.6	Concreto Queimado na Quadra		19/05/2025	30/05/2025
2.7	Calçada		04/06/2025	17/06/2025
3	REVESTIMENTOS EXTERNOS			
3.1	Reboco		22/03/2025	30/04/2025
4	ESQUADRIAS COMPLETAS			
4.1	Porta da Entrada Completa		04/08/2025	30/08/2025
4.2	Portas Internas Completa			
4.3	Janelas			
4.4	Basculantes			
4.5	Portas Interna em Alumínio			
4.6	Batente caixilho		01/03/2025	10/03/2025
5	COBERTURA			
5.1	Estrutura para Telhado		18/04/2025	25/04/2025
5.2	telha		26/04/2025	30/04/2025

CRONOGRAMA FISICO

ENGETR - PLANEJAMENTOS IMOBILIÁRIO LTDA **OBRA: Avenida Santa Adélia, Jardim América, Araraquara/SP.**
CNPJ:03.836.563/0001-02 **INÍCIO DO PROJETO:18/07/2024** **TÉRMINO:18/09/2025**

10.2	Lavatórios								
10.3	Pia de Cozinha								
10.4	Bancadas								
	TAREFA								
10.5	Tanque							06/09/2025	06/09/2025
10.6	Torneiras							06/09/2025	16/09/2025
11	MURO								
11.1	Gradil Metálico							10/08/2025	10/09/2025
12	ARCONDICIONADO								
13	LIMPEZA FINAL							15/08/2025	12/09/2025
								16/09/2025	17/09/2025


ENGETR - PLANEJAMENTOS IMOBILIÁRIO LTDA

CNPJ:03.836.563/0001-02