



**Gabinete do Prefeito
Araraquara**

Araraquara, 07 de maio de 2025.

Ao
Excelentíssimo Senhor

RAFAEL DE ANGELI

MD. Presidente da Câmara Municipal

Rua São Bento, 887.

CEP 14801-300 - ARARAQUARA/SP

Excelentíssimo Presidente,

Com os devidos cumprimentos, em resposta ao Requerimento número **584/2025**, de autoria do Vereador **ENFERMEIRO DELMIRAN**, que solicita informações relativas às obras públicas atualmente em execução no Município de Araraquara, informamos que, conforme resposta encaminhada pela Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos, as obras públicas atualmente em andamento no Município de Araraquara, são as especificadas na tabela abaixo:

Obra	Empresa Responsável	Término Previsto
Reforma e ampliação da UPA Central	Ramon Aguilera Participações Ltda	22/05/2025
Reforma da USF Vale do Sol "Dr. Euclides Crocci"	Ramon Aguilera Participações Ltda	07/06/2025
Reforma e ampliação da USF Jardim Paraíso "José Ricardo de Carvalho Angelieri"	Polo Engenharia e Empreendimentos Ltda	Obra concluída
Reforma e ampliação da USF Hortênsias	GG Ribeirão Construções Ltda	27/06/2025
Reforma e adequação do CMSC Vila Biagioni "Dr. Ricardo Rezende Cordeiro"	Polo Engenharia e Empreendimentos Ltda	24/05/2025
Construção do CAPS II	JSO Construções Eireli	24/05/2025
Construção do CAPS AD	Polo Engenharia e Empreendimentos Ltda	22/06/2025
Reforma e ampliação da USF Indaiá/São Rafael	GG Ribeirão Construções Ltda	27/05/2025
Reforma e ampliação da USF Assentamento Monte Alegre	Orcon Engenharia e Perfurações EIRELI-ME	24/06/2025
Reforma e ampliação da USF "Dr. Elias Zakaib", Assentamento Bela Vista	CFJ Construtora Ltda	21/07/2025



Gabinete do Prefeito Araraquara

Reforma e ampliação da EMEF Hermínio Pagotto e do CER Waldyr A. Trigo – 2ª fase	Construcerto Eireli	21/06/2025
Reforma e adequação do Estádio Municipal Cândido de Barros	Nelson Ramon Aguilera Junior	24/04/2025
Reforma e adequação da Casa da Cultura	JSO Construções Eireli	11/06/2025
Macro drenagem do Ribeirão do Ouro – Meta 1	Pillar Construtora Ltda	22/05/2025
Macro drenagem do Ribeirão do Ouro – Meta 2	Ecobulk Indústria e Serviços de Proteção Ambiental Ltda	30/09/2025

2. Cronograma previsto para a conclusão de cada

obra:

As datas estimadas de conclusão encontram-se indicadas na tabela acima, conforme os cronogramas físicos-financeiros pactuados contratualmente.

3. Dos Valores

Acerca dos valores contratados, importa informar que todos os Processos Licitatórios e contratos estão disponíveis no portal da transparência do Município. Entretanto segue a relação abaixo:

Reforma e ampliação da UPA Central – Empresa contratada: *Ramon Aguilera Participações Ltda*; término previsto: **22/05/2025**. Contrato nº 28-2024 - R\$ 2.470.793,92

Reforma da USF Vale do Sol “DR. Euclides Crocci- Empresa contratada: *Ramon Aguilera Participações Ltda*; término previsto: 07/06/2025 Contrato nº 31-2024 - R\$ 798.000,00

Reforma e ampliação da U.S.F. Jardim Paraíso “José Ricardo De Carvalho Angelieri” - Empresa contratada: *Polo Engenharia E Empreendimentos Ltda*; término previsto: obra concluída atendendo aos apontamentos da engenharia. Contrato nº 32-2024 - R\$ 562.452,44

Reforma e ampliação da Unidade de Saúde da Família do bairro Hortênsias – Empresa contratada: *GG Ribeirão Construções Ltda*; término previsto: 27/06/2025. Contrato nº 56-2024 - R\$ 1.482.000,00



**Gabinete do Prefeito
Araraquara**

Reforma e adequação do CMSC Vila Biagioni "Dr. Ricardo Rezende Cordeiro" – Empresa contratada: *Polo Engenharia e Empreendimentos Ltda*; término previsto: **24/05/2025**. Contrato nº 51-2024 - R\$ 1.406.999,85

Construção do CAPS II – Empresa contratada: *JSO Construções Eireli*; término previsto: **24/05/2025**. Contrato nº 52-2024 - R\$ 2.500.000,00 + T.A. R\$ 376.743,72 = Total R\$ 2.876.743,72

Construção do prédio do Centro de Atenção Psicossocial – CAPS AD – Empresa contratada: *Polo Engenharia e Empreendimentos Ltda*; término previsto: **22/06/2025**. Contrato nº 50-2024 - R\$ 1.842.069,34

Reforma e ampliação da USF Indaiá/São Rafael – Empresa contratada: *GG Ribeirão Construções Ltda*; término previsto: **27/05/2025**. Contrato nº 55-2024 - R\$ 1.340.000,00

Reforma e ampliação da USF Assentamento Monte Alegre – Empresa contratada: *Orcon Engenharia e Perfurações EIRELI-ME*; término previsto: **24/06/2025**. Contrato nº 54-2024 - R\$ 1.060.000,00

Reforma e ampliação da USF "Dr. Elias Zakaib", Assentamento Bela Vista – Empresa contratada: *CFJ Construtora Ltda*; término previsto **21/07/2025**. Contrato nº 47-2024 - R\$ 917.672,92

Reforma e ampliação da EMEF Hermínio Pagotto e do CER Waldyr A. Trigo – 2ª fase – Empresa contratada: *Construcerto Eireli*; término previsto: 21/06/2025. O valor contratado é de R\$ 2.616.671,04. E até o momento foram pagos R\$ 288.686,63.

Cabe informar que temos 03 obras de ampliação de creche que foram finalizadas e 01 obra paralisada realizada em parceria com o FNDE, conforme pode ser verificado no quadro abaixo:



**Gabinete do Prefeito
Araraquara**

	Nome da Obra	Status	Recursos	Valor total	fnde	Contrapartida	Desembolso FNDE (15%)	Valor a desembolsar pelo FNDE
1	Ampliação do CER Prof. José Ênio Casalecchi	Em execução - 96,85 % da obra executada	Federal/FNDE	R\$ 559.463,59	R\$ 553.868,96	R\$ 5.594,63	R\$ 83.080,31	R\$ 470.788,65
2	Ampliação CER Prof. Lourdes Aparecida Carvalho Prada	Em execução - 100 % da obra executada	Federal/FNDE	R\$ 559.463,59	R\$ 553.868,96	R\$ 5.594,63	R\$ 83.080,31	R\$ 470.788,65
3	Ampliação CER Prefeito Clodoaldo Medina	Em execução - 100 % da obra executada	Federal/FNDE	R\$ 559.463,59	R\$ 553.868,96	R\$ 5.594,63	R\$ 83.080,31	R\$ 470.788,65
4	Construção de quadra coberta - EMEF Olga Ferreira Campo	Obra paralisada - 18,28 % da obra executada	Federal/FNDE	R\$ 1.432.299,54	R\$ 1.417.976,54	R\$ 14.323,00	R\$ 212.696,48	obra paralisada
							Total	R\$ 1.412.365,95

4. Empresas responsáveis pela execução das obras e critérios de contratação:

Todas as empresas foram contratadas por meio de processos licitatórios, conduzidos em estrita observância à legislação vigente, especialmente à Lei Federal nº 14.133/2021, cujos trâmites legais e administrativos encontram-se publicados no Portal da Transparência do Município, acessível a toda população. Os critérios técnicos, legais e econômicos utilizados constam dos respectivos editais e processos, disponíveis para consulta pública.

5. Situação das obras – atraso e providências:

Informamos que, até a presente data, não há obras em situação de atraso injustificado. Eventuais prorrogações de prazo foram autorizadas mediante análise técnica criteriosa, devidamente fundamentada e acompanhada das justificativas apresentadas pelas empresas contratadas, nos termos da legislação aplicável. Tais documentos encontram-se arquivados junto aos processos administrativos respectivos.



Gabinete do Prefeito Araraquara

6. Aditivos contratuais:

Os aditivos de prazo e/ou valor eventualmente firmados seguiram os dispositivos legais pertinentes e estão devidamente registrados nos autos dos contratos. As justificativas para tais ajustes encontram-se fundamentadas em pareceres técnicos e administrativos, respeitando os princípios da legalidade, eficiência e interesse público.

7. Fiscalização e controle de qualidade das obras públicas:

A fiscalização das obras é realizada por equipes técnicas da Secretaria Municipal competente, que acompanham sistematicamente a execução dos serviços, com base nos memoriais descritivos, projetos executivos e normas técnicas aplicáveis. O objetivo é assegurar a qualidade, regularidade e conformidade dos serviços prestados, em estrita observância aos contratos firmados e às diretrizes da Administração Pública.

O Poder Executivo reafirma seu compromisso com a transparência, a responsabilidade fiscal e a boa gestão dos recursos públicos, colocando-se à disposição desta Casa Legislativa e da população para todos os esclarecimentos que se fizerem necessários. Reiteramos que todas as informações relativas às obras públicas se encontram disponíveis no Portal da Transparência, de forma acessível e atualizada, o que pode ser consultado a qualquer tempo.

Colocamo-nos à disposição para o que for necessário, e renovamos os protestos de nossa estima e consideração.

Atenciosamente,


LUIS CLÁUDIO LAPENA BARRETO

Prefeito Municipal