



**Gabinete do Prefeito
Araraquara**

Araraquara, 03 de setembro de 2025.

Ao

Excelentíssimo Senhor

RAFAEL DE ANGELI

MD. Presidente da Câmara Municipal

Rua São Bento, 887.

CEP 14801-300 - ARARAQUARA/SP

Senhor Presidente:

Com os nossos respeitosos cumprimentos, em resposta ao **Requerimento nº 1143/2025**, de autoria do Vereador **ALCINDO SABINO**, sobre o andamento das obras solicitadas, informamos que, conforme manifestações prestadas pelas:

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano - SDU

- Pintura do Prédio da Prefeitura: a SDU acompanha as obras de pintura do Paço Municipal e desde o seu início foi responsável pela escolha das cores e acompanhamento do serviço de pintura que vem sendo realizado pela empresa Ytoara. A pintura segue em processo de finalização. Houve uma interrupção dos serviços para a instalação de posteamento na Av. Duque de Caxias para dissociar a rede da Prefeitura dos demais comércios. Assim o desligamento de energia elétrica se dará somente no Paço Municipal. Seguimos em tratativa interna com o setor de TI para retomada da finalização da pintura.

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social – SDS

- CRAS Valle Verde: o processo está na Procuradoria Jurídica para emissão de parecer.
- Centro Dia do Idoso, Região Norte: o processo está na Procuradoria Jurídica para emissão de parecer.
- CRAS Yolanda Opice: para adequação, conforme parecer jurídico, dos setores técnicos. Após as adequações o edital será publicado.



Gabinete do Prefeito Araraquara

- CRAS Jardim América: para adequação, conforme parecer jurídico, dos setores técnicos. Após as adequações o edital será publicado.
- Centro Dia do Idoso Vila Nina: para adequação, conforme parecer jurídico, dos setores técnicos. Após as adequações o edital será publicado.
- Centro Dia do Idoso Jardim Cruzeiro do Sul: encontra-se na etapa de comprovação para a Caixa Econômica Federal da titularidade da área escolhida para sediar a unidade. É o único documento que falta para eles aprovarem e, após tal procedimento, a Licitação poderá ser realizada.

A referida comprovação de titularidade está sob a responsabilidade da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano que está executando a Desafetação da Área (Área Verde) através do Proc. Administrativo 38.541/2025 do 1Doc.

Secretaria Municipal de Meio Ambiente – SMA:

- Nova sede da coordenadoria de Bem Estar Animal: em virtude da transferência da Subsecretaria do Bem-Estar Animal da Chefia de Gabinete para a Secretaria de Meio Ambiente, torna-se imprescindível a reavaliação conjunta do projeto arquitetônico existente, com a intenção de analisar a viabilidade do mesmo, a fim de que possa ser vinculado à futura construção da sede da Secretaria do Meio Ambiente, trazendo benefícios a ambos os setores.
- Construção de passagens de fauna na Rodovia Dr. Nelson Barbieri: atualmente, o processo encontra-se na fase de elaboração das planilhas orçamentárias e do Termo de Referência (TR).

Ressaltamos que a etapa de levantamentos técnicos, estudos, memorial descritivo e elaboração dos projetos executivos já foi integralmente concluída, abrangendo: 1. Passagem Subterrânea: projeto para adequação dos bueiros existentes no sistema de drenagem da represa, visando a travessia segura de animais terrestres sob a via. 2. Passagem Superior: projeto para instalação de uma estrutura aérea destinada à fauna arborícola, permitindo a travessia de animais que se deslocam pelas copas das árvores. Encaminhamos em anexo os documentos de referência.



Gabinete do Prefeito Araraquara

Secretaria Municipal de Cultura – SMC:

- Pintura do Museu Pedagógico e Histórico Voluntários da Pátria na Praça Pedro de Toledo: tratou-se de serviços de repintura externa, manutenção do telhado, e conservação e recuperação das esquadrias do prédio do Museu Histórico e Pedagógico "Voluntários da Pátria", localizado na Praça Pedro de Toledo, Centro. A intervenção já foi executada.
- Reforma, recuperação e Concurso de Ideias para o Matadouro Municipal: o processo tramitou junto à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano. A informação repassada à Secretaria de Cultura é de que estavam sendo realizados estudos preliminares para a elaboração do Termo de Referência do projeto de intervenção no bem tombado pelo COMPPHARA, com foco na preservação da edificação principal.
- Recuperação e revitalização da Sala Jean Paul Sartre – Casa da Cultura: a sala não integrou o escopo da obra geral de reforma da Casa da Cultura, objeto de convênio com o Governo do Estado. No entanto, por meio da Lei Paulo Gustavo, foi realizada a recuperação e restauro de 17 poltronas em madeira, além da modernização do sistema audiovisual do espaço.
- CEU das Artes – Vale Verde: em 06/09/2023, por meio do sistema IDOC, recebemos o Memorando nº 2.802/2023. A partir disso, foi realizada uma visita técnica, cujo levantamento foi elaborado pela Divisão de Acervos e Patrimônio Histórico com base nas demandas de manutenção apresentadas.

Durante a visita ao CEU das Artes, constatou-se que será necessária uma reforma mais abrangente, e não apenas a substituição do forro e de parte do piso da sala de teatro.

Será necessário: troca e substituição de telhas, calhas e rufos do bloco como um todo. Aumento de condutores. Cobertura na porta de saída de emergência. Fechamento lateral dos corredores do bloco. Calafetação e manutenção nas esquadrias da biblioteca. Instalação de grelhas de águas pluviais e instalação de portas. Pintura nos blocos como um todo. Troca da porta de saída de emergência (que também é corta-fogo), troca e substituição parcial do assoalho de madeira. Revisão ou substituição de ar condicionado na sala de teatro, e instalação de ar



Gabinete do Prefeito Araraquara

condicionado na biblioteca e sala multiuso. Limpeza das grelhas de águas pluviais no passeio interno. Colocação de vidros faltantes (janelas).

Informamos que foi desenvolvido o projeto gráfico de manutenção, o qual foi encaminhado à Secretaria de Desenvolvimento Urbano, conforme orientação da Secretaria de Obras. A partir desse encaminhamento, serão adotadas as providências necessárias para a elaboração da documentação técnica visando à viabilização da referida manutenção.

- Reforma do Museu Ferroviário "Francisco Aureliano de Araújo": desde 2017, vêm sendo elaborados projetos voltados à manutenção e requalificação do museu. O projeto atualmente em tramitação refere-se à modernização das instalações elétricas, já aprovado pelo CONDEPHAAT. Neste momento, a etapa em curso é a elaboração da documentação necessária para a execução da obra, que conta com emenda parlamentar destinada a seu custeio.

O COMPPHARA, por sua vez, realizou visita técnica ao local e solicitou a reapresentação do projeto para análise.

- Manutenção e repintura do Palacete das Rosas Paulo A.C. Silva: há projeto elaborado pela Divisão de Acervos e Patrimônio Histórico com foco na captação de recursos, tendo sido submetido ao BNDES (2022) e ao PROAC Editais (2023). A repintura do imóvel encontra-se aprovada pelo CONDEPHAAT. Informamos que, até o momento, não há previsão orçamentária para execução da reforma do Palacete das Rosas no exercício de 2025, uma vez que o orçamento foi definido em 2024. No entanto, a previsão de recursos está sendo considerada no novo PPA, inclusive para outros equipamentos vinculados à Secretaria Municipal da Cultura.
- Revitalização e ampliação do Espaço Paulo Mascia, atual CECRAD - Centro de Conservação e Recuperação de Acervos: o projeto de ampliação não foi aprovado pelos órgãos de preservação (CONDEPHAAT e COMPPHARA). O local atualmente cumpre função de reserva técnica do MAPA, centro de recuperação de acervos e espaço de apoio a atividades culturais e de economia criativa.
- Restauração da Capela do Cemitério São Bento: embora não seja de competência direta da Secretaria da Cultura, a Divisão de Acervos e Patrimônio Histórico elaborou Termo de Referência preliminar para as intervenções.



Gabinete do Prefeito Araraquara

O COMPPHARA também teve conhecimento do Termo de Referência, analisou e opinou sobre o conteúdo e teor do mesmo.

O material foi encaminhado à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Obras Públicas para continuidade dos trâmites técnicos e administrativos.

- Pintura e esquadrias da Casa da Cultura "Luís Antônio Martinez Corrêa" Projeto aprovado pelo CONDEPHAAT: os serviços não integram o escopo da obra, objeto de convênio com estado de São Paulo.
- Reforma, conservação, recuperação, modernização e adequação da Casa da Cultura: a obra encontra-se em execução, por meio de convênio firmado com o Governo do Estado de São Paulo.
- Implantação da Casa Hip Hop (Fases 1 e 2): a Fase 1 encontra-se em execução por empresa contratada, com os custos cobertos por meio de contrapartida decorrente da permuta de área institucional em loteamento.

As fases seguintes estão em processo de planejamento e em tratativas intersetoriais.

Ressalta-se que a emenda recebida no exercício de 2025 não é suficiente para a execução da Etapa 2, o que exigirá um novo planejamento para sua viabilização.

Departamento Autônomo de Água e Esgoto – DAAE:

Obras em Execução:

- Perfuração do Poço Fonte II e tamponamento do Poço Fonte I: contrato 30/2025. Início da obra: 22/05/2025, 26% concluída. Previsão de conclusão: 30/09/2025. Recursos próprios. Valor total pago até 19/08/2025: R\$ 1.082.639,90.
- Subsetorização do Monte Carlo: contrato 52/2024. Início da obra: 01/07/2025, 100% concluída. Fonte de recursos: Fehidro. Valor total pago: R\$ 440.273,66.
- Execução de Travessia Aérea de Esgotos sob o Ribeirão das Cruzes, na ponte da Rua 09 de Julho: contrato 76/2024. Início da obra: 30/09/2024, 100% concluída. Recursos próprios. Valor total pago: R\$ 110.000,00.



Gabinete do Prefeito Araraquara

- Recuperação Estrutural e impermeabilização do Reservatório R01 (ETA Fonte): contrato 92/2024. Início da obra: 09/01/2025, 80% concluída. Previsão de conclusão: 22/09/2025. Recursos próprios. Valor total pago até 19/08/2025: R\$ 1.122.363,91.
- Reforma das passarelas de madeira e travessia sobre o canal efluente, utilizada para coletas no Ribeirão das Cruzes pela ETE Araraquara: contrato 87/2024. Início da obra: 30/09/2024, 100% concluída. Recursos próprios. Valor total pago: R\$ 76.000,00.
- Construção de uma casa de química e uma guarita com WC nas dependências do Centro de Produção e Reservaço Planalto: contrato 91/2024. Início da obra: 22/10/2024, 100% concluída. Recursos próprios. Valor total pago até 19/08/2025: R\$ 79.500,00.
- Impermeabilização do reservatório elevado de concreto armado R07 (Vila Xavier): contrato 102/2024. Início da obra: 18/11/2024, 100% concluída. Recursos próprios. Valor total pago: R\$ 139.500,00.

Obras em licitação:

- Perfuração do Poço Profundo Vila Xavier, incluindo bomba de eixo prolongado e cabines de força: abertura em 13/06/2025. Encontra-se em trâmite para início da obra. Modalidade da licitação: concorrência eletrônica 03/2025, homologada em 04/08/2025.
- Desassoreamento da lagoa de captação de água superficial da represa das Cruzes: abertura em 31/07/2025. Encontra-se em trâmite licitatório. Modalidade da licitação: pregão eletrônico 085/2025.

Encaminhamos, em anexo, os documentos de referência. Os demais projetos solicitados encontram-se em trâmite administrativo inicial e interno. Destes, terão suas fases devidamente publicadas os que forem futuramente implementados.

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo – SDE:

- Contêineres para ampliação da Incubadora de Empresas: a aquisição e instalação dos contêineres estão sendo realizadas diretamente pela UNESP, com



Gabinete do Prefeito Araraquara

o processo em andamento. Em 2024, foi formalizado um termo de anuência autorizando o uso da área lateral da incubadora para essa ampliação. A elaboração do projeto de adequação do terreno para receber os contêineres está sendo feita pela Secretaria de Desenvolvimento Urbano.

- Ampliação do Quilombo Rosa: embora o Município reconheça a importância da obra, sua execução depende da disponibilidade de recursos orçamentários. O planejamento anual é baseado na previsão de receitas e fixação de despesas, que, devido à crescente responsabilidade assumida pelos municípios, muitas vezes não são suficientes para atender todas as demandas. Dessa forma, algumas ações, embora previstas, aguardam a viabilização de recursos e priorização de outras necessidades urgentes.
- Reforma e ampliação da sinalização turística e interpretativa: a execução está sendo realizada através do Convênio Estadual nº 169/2023. O pagamento foi autorizado pelo DATETUR em 02 de julho de 2025, no valor de R\$ 269.960,67, com o contrato firmado com a empresa Tinpavi Indústria e Comércio de Tintas Ltda. O prazo para conclusão da obra é outubro de 2025.
- Aperfeiçoamento das rotas de cicloturismo: as ações estão em andamento com o Convênio Federal nº 951010/2023. A sinalização da Rede Trilhas está sendo verificada junto ao Ministério do Meio Ambiente, enquanto kits de lixeiras foram instalados em três localidades: Assentamento Bela Vista do Chibarro, Assentamento Monte Alegre e Distrito de Bueno de Andrada. Paraciclos também foram implantados em Araraquara e em outras localidades. Compressores de ar já foram entregues e bebedouros adquiridos, aguardando entrega. Além disso, está em fase de elaboração um novo projeto de câmeras, visando maior economicidade para o Município. O vídeo documentário sobre o cicloturismo também está em andamento.
- Recuperação do barracão Acácia: o processo licitatório para a recuperação do barracão Acácia está em andamento, por meio do Processo Administrativo 19.163/2025, com foco na fabricação e montagem da estrutura metálica de cobertura para a área de triagem e separação de materiais recicláveis na Cooperativa Acácia. No entanto, conforme o último despacho, está sendo realizada uma consulta ao Decreto Nº 13.332/2023 e ao Termo de Referência da Concorrência Presencial 015/2023, identificando a possibilidade de o barracão ser



Gabinete do Prefeito Araraquara

incluído na área concedida no âmbito da concessão dos serviços de manejo de resíduos sólidos, com responsabilidades compartilhadas entre a Concessionária e a Cooperativa Acácia. Estamos aguardando análise quanto à inclusão ou não do imóvel na área concedida, o que poderá redirecionar os encaminhamentos administrativos.

- Implantação do Centro de Informações Turísticas: está vinculada ao Convênio Estadual nº 177/2022 e foi concluída. A empresa responsável já recebeu o pagamento. No momento, estamos aguardando a análise da prestação de contas por parte do DADETUR.

Secretaria Municipal da Educação – SME:

- Construção de quadra coberta – CEC Alécio Gonçalves dos Santos: projeto padrão FNDE. Licitação realizada, em fase de análise de documentação. Fonte de recursos FNDE – Governo Federal.
- Reforma CER Antônio Tavares Pereira Lima; reforma CER Concheta Smirne Mendonça; reforma CER Eduardo Borges Coelho; reforma CER Eunice Bonilha Toledo Piza; reforma CER Maria Barcoralla Filié; reforma CER Padre Mario Cavaretti Filho; reforma CER Prof. Maria José Pahim da Porciúncula; reforma CER Zilda Martins Pierri; reforma EMEF Altamira Amorim Mantese; reforma EMEF CAIC Eng. Ricardo Caramuru de Castro Monteiro: projetos elaborados, em diligência. Licitações dependem de aprovação do FNDE. Fonte de recursos FNDE – Governo Federal.
- Reforma CER CAIC Eng. Ricardo Caramuru de Castro Monteiro; reforma EMEF CAIC Prefeito Rubens Cruz; reforma CER CAIC Prefeito Rubens Cruz I; reforma CER CAIC Prefeito Rubens Cruz II: projetos elaborados, em análise pelo FNDE. Licitações dependem de aprovação do FNDE. Fonte de recursos: FNDE – Governo Federal.
- Construção CER Laura Molina: projeto padrão FNDE. Licitação prevista para 01/09/025. Fonte de recursos: FNDE – Governo Federal.
- Reforma CER Maria Pradelli Malara: projeto próprio. Licitação finalizada, em execução inicial. Recursos próprios do município;



Gabinete do Prefeito Araraquara

- Ampliação CER Prefeito Clodoaldo Medina; ampliação CER Prof. José Ênio Casalecch; ampliação CER Prof. Lourdes Aparecida Carvalho Prada: projetos padrão FNDE. Licitações e execuções finalizadas. Fonte de recursos: FNDE – Governo Federal.
- Reforma e ampliação EMEF Herminio Pagotto e do CER Waldyr Alceu Trigo: projeto próprio. Licitação finalizada em execução, 70% concluída. Recursos próprios do município.
- Construção EMEF Laura Molina – Novo PAC: projeto padrão FNDE. Licitação prevista para 27/08/2025. Fonte de recursos: FNDE – Governo Federal.
- Reforma e ampliação EMEF Luiz Roberto Salinas Forte – 3ª etapa: projeto próprio. Licitação prevista para 01/09/2025. Recursos próprios do município.
- Construção de quadra coberta EMEF Olga Ferreira Campos: projeto padrão FNDE. Licitação finalizada, obra concluída. Fonte de recursos: FNDE – Governo Federal.
- Troca de piso do ginásio de esportes EMEF Rafael de Medina: projeto próprio. Licitação finalizada, obra finalizada. Recursos próprios do município.
- Construção de quadra coberta EMEF Waldemar Saffiotti: projeto padrão FNDE. Licitação finalizada, obra em execução inicial. Fonte de recursos: FNDE – Governo Federal.

Secretaria Municipal de Esporte e Lazer – SESP:

- Construção de vestiários na área de lazer Jardim Del Rey; reforma do piso da quadra, arquibancadas e construção de banheiros públicos da Praça Scalamandrê Sobrinho – parte 1; reforma na pista skate da Praça Scalamandrê Sobrinho; construção de vestiários – área de lazer do Melhado; construção de ginásio esportivo para ginástica rítmica / ginástica artística e Melhor Idade (Parque Pinheirinho); cobertura do palco do Parque Pinheirinho; construção de campo de futebol no Jd. Adalberto Roxo; reforma da pista de BMX – Parque Pinheirinho; cobertura e piso da cancha de bocha no Parque Pinheirinho; projeto de iluminação da Praça Scalamandrê Sobrinho – Skate; cobertura da quadra área de lazer Tom Zé no Jardim América; e construção do campo de futebol e vestiários no Parque Pinheirinho: aguardando elaboração de Projeto pela SDU.



Gabinete do Prefeito Araraquara

- Construção do vestiário, complemento de arquibancadas, cobertura da quadra – Praça Scalamandrê Sobrinho – parte 2: Em execução.
- Construção do Centro de Treinamento para Futebol Feminino – Pq. Pinheirinho: Licitado pela FUNDESPORT e aguardando autorização da Concedente, para emissão da ordem de serviços.
- Construção campo de futebol e vestiário no Parque Pinheirinho: revisão de Projeto pela SDU (problema ambiental).
- Construção vestiários e revitalização Praça Memorial da Liberdade: aguardando contratação de empresa terceirizada.
- Sede da Secretaria de Esporte: não dispomos de recursos financeiros.
- Espaço Esportivo Comunitário Laura Molina; Espaço Esportivo Comunitário Cruzeiro do Sul: Não há previsão orçamentária.
- Construção de vestiários e arquibancadas da pista de atletismo (Parte 2): elaboração de Projeto pela SDU (acerto de normas).
- Reforma Estádio do Botânico (cobertura metálica da arquibancada nova) - Etapa 3: trata-se da Concorrência Eletrônica Nº 072/2024-Retificado I, Processo Licitatório 8342/2024, homologado em 18 de julho de 2025, aguardando formalização do contrato para posterior ordem de serviço.
- Construção de camarotes, salas de imprensa, cabines de rádio e TV, copa, administração, sanitários para público e PNE, sala de polícia, ambulatório médico, vestiários para árbitro masculino e feminino no Parque Botânico – Etapa 4: nova licitação em andamento.
- Reforma geral do Ginásio Municipal Guilherme Fragoso Ferrão "Ginásio da Pista" Etapa 4: licitação aguardando liberação de recursos para continuar.
- Reforma da Área de lazer e novo campo da Atlética: obra momentaneamente paralisada aguardando esclarecimentos e ajustes dos documentos técnicos de engenharia, para retomada após a aprovação.



Gabinete do Prefeito Araraquara

- Projeto Praça Verde com equipamentos na região do Parque São Paulo: foi verificada a necessidade de revisão e ajuste dos projetos em relação à situação do terreno, e o projeto foi devolvido à Secretaria Desenvolvimento Urbano – SDU, para a revisão.
- Reforma e adequação da área externa e arquibancadas, aterramento do fosso, execução de alambrado e muro, calçamento, reforço da cobertura da arquibancada, sanitários, bilheteria e muro de entrada, quiosque e abrigo do transformador, vestiários e salas de massagem – Estádio do Botânico – Etapa 2: nova licitação em andamento;
- Reforma e ampliação dos vestiários e construção de arquibancadas Estádio ACCO: aguardando contratação de empresa terceirizada;

Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos – SOSPP:

- Drenagem - Jardim Iguatemi/8º Distrito Industrial – Galerias: as obras de implantação de galerias para atendimento ao Jardim Iguatemi estão sendo parcialmente executadas com a implantação da bacia de retenção com volume de 4.300m³, dispositivos de dissipador de energia, extravasor e interligação com a rede existente na Avenida Rafael Medina, aproximadamente 1km de galeria com Ø1.20m, implantação de 6 bocas de lobo dupla. Os serviços serão realizados pela empresa MRV como contrapartida pela implantação do empreendimento denominado "Caminho dos Ypês". O restante das obras de infraestrutura de drenagem para atendimento do bairro já possui projeto, porém sem previsão orçamentária para implantação.
- Drenagem - Parque Cecap - Galerias: a SOSPP tem projeto básico elaborado para implantação de rede complementar de galeria coletora de águas pluviais para atendimento ao bairro, todavia há que providenciar desapropriação de área contígua a Vila Dignidade para implantação de bacia de retenção. A área onde está prevista para implantação, já foi encaminhada à SDU através de Viabilidade para o parcelamento do solo no local, todavia o processo não prosperou. No momento não temos previsão para retomada dos estudos ou implantação, por falta de previsão orçamentária.
- Ampliação da seção de vazão - travessia R. Gisele Yamada - Jardim Tangará – Laranjeiras: temos os projetos executivos elaborados para a construção de uma



Gabinete do Prefeito Araraquara

ponte sobre o Ribeirão das Cruzes, todavia não há previsão orçamentária para a execução. A administração está em tratativas com o Estado para viabilizar convênio para sua realização, sendo esta obra orçada inicialmente, sem atualização, em R\$3.100.000,00 aproximadamente, em 2023.

- Ampliação seção vazão - travessia av. Prof. Gustavo Fleury Charmillot: temos os projetos executivos elaborados para a construção de uma travessia adicional sobre o Córrego do Cupim, todavia não há previsão orçamentária para a execução. A administração está em tratativas com o Estado para viabilizar convênio para sua realização, sendo esta obra orçada inicialmente, sem atualização, em R\$950.000,00 aproximadamente, em 2023.
- Ampliação da seção de vazão - travessia R. Manoel Rodrigues Jacob: temos os projetos executivos elaborados para a construção de uma ponte sobre o Ribeirão das Cruzes e adequação do sistema viário da Marginal Norte-Oeste, todavia não há previsão orçamentária para a execução. A administração está em tratativas com o Estado para viabilizar convênio para sua realização, sendo esta obra orçada inicialmente, sem atualização, em R\$5.400.000,00 aproximadamente, em 2023.
- Drenagem e pavimentação - Jd. Santa Marta: temos projeto básico de drenagem e pavimentação, porém não há previsão orçamentária. A administração está em tratativas com o Estado para viabilizar sua execução, entretanto não temos um cronograma de implantação até a presente data.
- Drenagem e pavimentação - Jd. Zavanella: o projeto de drenagem está em elaboração, através do corpo técnico próprio desta Secretaria, e não temos previsão de finalização até o final do ano, visto que há outros projetos de maior urgência em andamento.
- Drenagem - Vila Santana / Centro / Morumbi: não há previsão para esta obra. Há que se contratar empresa especializada para o desenvolvimento dos estudos técnicos necessários, o que não foi previsto na peça orçamentária do ano em curso. Cabendo ressaltar que os técnicos da Secretaria elaboraram um pré-estudo com estimativa de custo total de aproximadamente R\$25.000.000,00, considerando que para execução desta obra, há que realizar remanejamento e substituição de redes de água e esgoto, recomposição total de pavimentos, etc.



Gabinete do Prefeito Araraquara

- Saneamento integrado - Obras na via expressa 3º etapa Lagoas com espelho d'água permanente: o processo está aguardando os licenciamentos que estão em tramitação junto à SP Águas (antigo DAEE), Cetesb, IPHAN, além da retificação da área cedida pela união para implantação.
- Drenagem - Panorama / São Jorge / Arangá: a prefeitura vem realizando obras pontuais para atendimento dos bairros, que já possuem infraestrutura implantada. No momento não há previsão de novas obras nos locais.
- Drenagem - Jd. Esplanada, Ieda, Arco-Íris, Cruzeiro do Sul: estamos com o projeto básico pronto e em fase de levantamento de interferências para elaboração dos projetos executivos e orçamento. Não tendo uma previsão de finalização neste ano.
- Drenagem e pavimentação Distrito. Industrial 5º, St. Marta e St. Adélia: o 5º Distrito Industrial, St. Marta e St. Adélia, são contíguos e fazem parte do mesmo projeto, salientando que o 5º Distrito Industrial é parcialmente dotado de infraestrutura de drenagem.
- Drenagem - R. Maurício Galli (entre Savegnago e shopping Uirapuru): a Secretaria Municipal de Obras está realizando os levantamentos para elaboração do projeto executivo e orçamento. Os projetos devem ser finalizados até o final deste ano, não sendo possível informar sobre cronograma de implantação.
- Drenagem - Rotatória Jardim São Francisco e Drenagem - Estrada de Ferro (Vila Freitas / Chácara Velosa / Jardim Morada do Sol / Travessia Manoel de Abreu): não temos previsão para elaboração dos projetos e orçamentos, visto que o quadro de técnicos para este tipo de serviço é reduzido, e já está comprometido na realização de outros projetos e demandas da Secretaria.
- Drenagem - Jardim Santa Clara (Rua Maria Brambilla Passos): não temos previsão para elaboração dos projetos e orçamentos, visto que o quadro de técnicos para este tipo de serviço é reduzido, e já está comprometido na realização de outros projetos e demandas da Secretaria. A Secretaria Municipal de Obras, vem realizando serviços emergenciais para controle dos processos erosivos existentes.
- Travessia Estrella Galicia: a obra foi realizada pela concessionária durante as de duplicação da SP-255, entregue entre o final do ano de 2024 e começo de 2025.



Gabinete do Prefeito Araraquara

Em relação às obras da Marginal, estamos aguardando a aprovação da Artesp para contratação de empresa para finalizar a obra.

- Recapeamento: há dois contratos de recapeamento vigentes no momento que contemplam os seguintes trechos: 1. Av. Padre Antônio Cezarino, entre Alameda Paulista e Viaduto Leonardo Barbieri; 2. Av. Vinte e Dois de Agosto, entre Rua Padre Luciano e Alameda Paulista; 3. Av. Aldo Galliano, entre a Rua Francisco Mazzei e o limite da via e entre a Rua João de Arruda Falcão e o limite da via; 4. Rua Raphael Lucas Martinez, entre a Avenida Rodrigo Fernando Grillo e a Avenida Aldo Galliano; 5. Rua Francisco Mazzei, entre a Avenida João Soares e Arruda e a Avenida Paulo Rodella.
- Saldo Recapeamento Fase 1: o saldo do convênio referente à obra denominada como Recapeamento Fase 1 foi destinado a um novo recapeamento, sendo que o processo licitatório está em andamento, ainda sem assinatura de contrato. O trecho contemplado pelo saldo é Rua Piauí, entre Av. Francisco Vaz Filho e Av. Espírito Santo.
- Saldo Recapeamento Fase 2: o saldo do convênio referente à obra denominada como Recapeamento Fase 2 foi destinado a um novo recapeamento, sendo que o processo licitatório está em andamento, ainda sem assinatura de contrato. O trecho contemplado pelo saldo é Rua Piauí, entre Av. Espírito Santo e Av. Sergipe.
- Saldo Recapeamento Fase 3: o saldo do convênio referente à obra denominada como Recapeamento Fase 3 foi destinado a um novo recapeamento, sendo que o processo licitatório está em andamento, ainda sem assinatura de contrato. Os trechos contemplados pelo saldo são: 1. Rua Piauí, entre Av. Sergipe e Av. João Batista de Oliveira; 2. Avenida Maria Antônia Camargo de Oliveira, entre Dispositivo viário abaixo do Terminal de Integração e Av. 15 de Novembro; 3. Avenida Maria Antônia Camargo de Oliveira, entre Av. Prudente de Moraes e Av. José Bonifácio; 4. Avenida Maria Antônia Camargo de Oliveira, entre nº 2965 e Av. Tiradentes; 5. Avenida Mariângela Pucci Ananias, Entre a Residência Nº 1582 e Rua Gonçalves Dias; 6. Rua Naym Jorge, entre Av. Santo Antônio e Av. Vicente Jerônimo Freire.
- Saldo Recapeamento Fase 4: o saldo do convênio referente à obra denominada como Recapeamento Fase 4 foi destinado a um novo recapeamento, sendo que



Gabinete do Prefeito Araraquara

o processo licitatório está em andamento, ainda sem assinatura de contrato. Os trechos contemplados pelo saldo são: 1. Av. Edmundo Lupo, entre Rua Castro Alves e o limite da via; 2. Rua São Bento, entre Av. Prof. Sebastian de Almeida Machado e Rua da Maçonaria; 3. Rua Manoel Rodrigues Jacob, entre Av. Dr. Mario Arantes de Almeida e Av. Pe. Francisco Colturato; 4. Rua Manoel Rodrigues Jacob, entre Av. Pe. Francisco Colturato e Av. Prof. Jorge Correa; 5. Rua Princesa Izabel, entre Av. Vamberto Nogueira e Av. São Francisco; 6. Av. Poeta Carlos Drummond, entre Capitão Noray De Paula e Silva e Cap. José Sabino Sampaio; 7. Av. Eng. Edmundo Busch Varella, entre Estrada De Ferro e Pastor Antônio Silva Cortes; 8. Av. Dr. Frederico Meller, entre Rua Mato Grosso e Padre Antônio Da Silva Cortes; 9. Rua Amábile Fattori, entre Adhemar Pereira De Barros e Nossa Sra. Das Graças.

- Saneamento integrado - Obras na via expressa 4º etapa Travessia SP 310 sistema MND: está em fase de elaboração dos contratos e aprovação da CEF para emissão da ordem de serviço ao consórcio vencedor do processo licitatório.
- Ponte Maria Luiza III - Travessia Serralhal: está paralisada por falta de verba e não temos previsão de retomada até o momento. A administração está em tratativas para formalização de convênio junto ao estado.
- Drenagem e Pavimentação - Cidade Jardim: a Fase 3 foi licitada em 2024, mas não houve assinatura do contrato. O prosseguimento depende dos trâmites de contrato e de licitações. A Fase 4 possui projetos em desenvolvimento, ainda sem previsão de abertura de processo licitatório.
- Marginal de acesso a Hyundai / Rotem e Estrella Galicia: estamos aguardando a aprovação da Artesp para contratação de empresa para finalizar a obra.
- Saneamento integrado - Obras na via expressa 1º etapa, Córrego Canalizado Fechado Servidão (R\$7.427.954,49): está em execução, com aproximadamente 35% concluída.
- Saneamento integrado - Obras na via expressa 2º etapa, Córrego Canalizado Aberto Ouro: execução em aproximadamente 30%. Neste momento estamos executando a substituição do emissário de esgoto do DAAE, para que possamos trabalhar na margem direita do Ribeirão do Ouro. Sem esse serviço não é possível avançar. Está sendo executada também a ponte do Jardim Tamoio.



Gabinete do Prefeito Araraquara

- Refletores da Arquibancada – Estádio Municipal “Dr. Cândido de Barros”: encontra-se em andamento o processo licitatório visando à contratação de empresa especializada para a execução da cobertura metálica da arquibancada do referido estádio. Ressalte-se, contudo, que o projeto em questão não contempla a instalação de refletores na estrutura.
- Chafariz da Prefeitura / Igreja Matriz / Praça São Geraldo: trata-se de serviço técnico especializado, para o qual não dispomos de equipe própria nem de materiais adequados para sua execução direta. Diante disso, esta Secretaria mantém em tramitação o Processo nº 61.608/2024, cujo objeto é a elaboração dos estudos e da documentação técnica necessários à contratação de empresa especializada para a reforma dos referidos chafarizes.

Destaca-se, ainda, que o referido processo teve início na gestão anterior, a qual não previu dotação orçamentária específica para viabilizar a contratação. Sendo assim, informo que a efetiva abertura de processo licitatório está condicionada à disponibilidade orçamentária.

- Reforma da Praça São Geraldo: as obras executadas na Praça São Geraldo são objeto de contrapartida firmada junto à Secretaria de Desenvolvimento Urbano.

Secretaria Municipal de Saúde – SMS:

- Climatização NGA 3: está aguardando dotação orçamentária e em breve a licitação será publicada, sendo executado com saldo positivo remanescente de obras que contemplam essa viabilização.
- Construção da Unidade de saúde – Quitandinha: aguarda desfecho em relação a documentação do terreno por se tratar de uma doação do DER.
- Construção da USF Ibiras: financiado pelo programa NOVOPAC 2023, sendo recebido e dando início em sua execução neste exercício de 2025.
- Reforma da central de regulação de urgência – CRU (Samu): o contrato de repasse junto à Caixa Econômica não foi assinado e o processo foi interrompido por uma falha do próprio Ministério da Saúde ao empenhar fora do prazo passível de dar continuidade dentro do mesmo exercício. Aguardamos nova oportunidade através de emenda parlamentar.



Gabinete do Prefeito Araraquara

- Reforma e ampliação da USF Cruzeiro do Sul; reforma da USF Jardim Iedda "Dr. Nicolino Lia"; e construção de academia da saúde no USF Altos dos Pinheiros "Prof. Dr. Ray de Paula e Silva": serão financiadas com recurso estadual, porém, ainda em trâmite para assinatura na modalidade de convênio. Ainda não recebemos o recurso, por isso as obras não foram iniciadas até o momento.
- Reforma e ampliação da USF Hortênsias; reforma e ampliação da USF Bela Vista; reforma e ampliação da Upa Central; construção do CAPS II; construção do CAPS AD; reforma da USF Vila Biagioni; reforma da USF Vale do Sol; ampliação da USF Jardim Paraíso; ampliação da USF Monte Alegre; reforma e ampliação da USF Indaiá / São Rafael: são financiadas por repasse fundo-a-fundo Federal através de portaria ministerial específica e propostas habilitadas, são obras em fase de execução.

Secretaria Municipal de Assuntos de Segurança e Mobilidade Urbana – SASMU:

- Projeto viário na Estrada de Bueno – Construção de Marginal: não havia previsão orçamentária no Plano Plurianual (PPA) da gestão anterior para a implantação de via marginal ao longo da Estrada Vicinal ARA-080 "Graciano da Ressurreição Affonso" – importante ligação entre Araraquara e o distrito de Bueno de Andrada.

A Administração Municipal reconhece a relevância da manutenção da via e do cuidado com qualquer implantação de novas estruturas habitacionais ou comerciais que venham se alocar, o qual poderá impactar diretamente o traçado e as conexões da futura marginal. Assim, qualquer planejamento viário na área deverá considerar os acessos, o sistema de drenagem e os parâmetros urbanísticos do empreendimento habitacional.

Paralelamente, a Subsecretaria de Pedágio e Terminais está em fase de elaboração do Estudo Técnico Preliminar (ETP) e do respectivo Termo de Referência para a reformulação dos contratos de manutenção da ARA-080, assegurando: 1. continuidade dos serviços já contratados; 2. conformidade com os contratos vigentes; 3. adequação às novas demandas estruturais da via.

- Terminais de Ônibus:
 1. Terminal Rodoviário Leonardo Cruz (Interestadual e Intermunicipal): a Administração Municipal está finalizando o projeto de intervenções



Gabinete do Prefeito Araraquara

emergenciais, abrangendo: a) substituição das calhas e manutenção da cobertura; b) reparo dos sistemas elétrico bem como iluminação; c) melhorias para o conforto dos usuários.

A execução ocorrerá em etapas, conforme disponibilidade orçamentária.

2. Terminal Central de Integração (Transporte Urbano Municipal): a Administração Municipal está finalizando o projeto de intervenções emergenciais, abrangendo: a) Substituição das calhas e manutenção da cobertura; b) reparo dos sistemas elétrico e hidráulico; c) melhorias de acessibilidade e conforto para os usuários.

A execução ocorrerá em etapas, conforme disponibilidade orçamentária.

Diante do exposto, reafirmamos o compromisso da Prefeitura Municipal com a transparência na gestão pública e a adequada utilização dos recursos municipais, estaduais e federais. As informações ora apresentadas, referentes às obras citadas, refletem o esforço contínuo para garantir que cada intervenção seja conduzida dentro da legalidade, com responsabilidade orçamentária e foco no atendimento das necessidades da população.

Colocamo-nos à disposição para o que for necessário, renovamos os protestos de nossa estima e consideração.

Atenciosamente,

LUIS CLÁUDIO LAPENA BARRETO

Prefeito Municipal



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 8764-3942-7D3A-6301

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



PEDRO EVANGELISTA MONTEIRO NETO (CPF 254.XXX.XXX-77) em 03/09/2025 15:29:28

GMT-03:00

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)



ROGER TIAGO DE FREITAS MENDES (CPF 213.XXX.XXX-56) em 03/09/2025 15:49:37 GMT-03:00

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/8764-3942-7D3A-6301>