



**Gabinete do Prefeito
Araraquara**

Araraquara, 02 de março de 2026.

Ao

Excelentíssimo Senhor

RAFAEL DE ANGELI

MD. Presidente da Câmara Municipal

Rua São Bento, 887.

CEP 14801-300 - ARARAQUARA/SP

Excelentíssimo Presidente,

Com os nossos respeitosos cumprimentos, em resposta ao **Requerimento nº 096/2026**, de autoria do Vereador **ENFERMEIRO DELMIRAN**, que solicita informações acerca das obras públicas em andamento no Município, a Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos encaminha, para conhecimento, a relação das obras públicas atualmente em execução, acompanhadas das respectivas situações verificadas no âmbito do Município, conforme abaixo:

1. Secretaria de Saúde

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA U.S.F. "DR. ELIAS ZAKAIB"

- Local: Assentamento Bela Vista
- Empresa: C.J.F CONSTRUTORA LTDA – EPP
- Valor do Contrato: R\$917.672,92
- Prazo: 570 dias
- Início: 26/06/2024
- Situação da Obra: Empresa notificada pela Secretária de Saúde pelo atraso no cronograma da obra.
- Recurso: Convênio Federal

CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL "CAPS AD"

- Local: Rua Juiz de Direito Carlos Alberto Melluso - Jardim Adalberto Roxo
- Empresa: POLO ENGENHARIA E EMPRENDIMENTOS LTDA.
- Valor do Contrato: R\$2.130.705,21
- Prazo: 525 dias
- Início: 28/06/2024
- Situação da Obra: Em execução (finalizando)
- Recurso: Convênio Federal



Gabinete do Prefeito Araraquara

CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PORTE 5

- Local: AV. VALKIRIO GALEAZZI Nº 700 – ÁREA INSTITUCIONAL 2 – JARDIM IPANEMA
- Empresa: J.S.O. CONSTRUÇÕES LTDA
- Valor do Contrato: R\$5.370.000,00
- Prazo: 540 dias
- Início: 10/04/2025
- Situação da Obra: Em execução
- Recurso: Convênio Federal

2. Secretaria de Educação

Construção de Quadra Coberta padrão FNDE EMEF. "OLGA FERREIRA CAMPOS"

- Local: Av. Romulo Lupo, 775 - Jardim Universal, Araraquara - SP
- Empresa: ORCON ENGENHARIA E PERFURAÇÕES LTDA.
- Valor do Contrato: R\$1.239.995,82
- Prazo: 300 dias
- Início: 14/07/2025
- Situação da Obra: Em execução
- Recurso: Convênio Federal

CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA ABERTA COM VESTIÁRIOS DA EMEF WALDEMAR SAFFIOTTI

- Local: RUA MÁRIO BARBUGLI, 1015 - JARDIM CRUZEIRO DO SUL
- Empresa: J.S.O. CONSTRUÇÕES LTDA.
- Valor do Contrato: R\$1.742.559,65
- Prazo: 240 dias
- Início: 25/06/2025
- Situação da Obra: Em execução
- Recurso: Convênio Federal

Construção de Quadra Coberta padrão FNDE no C.E.C. "ALÉSCIO GONCALVES DOS SANTOS"

- Local: AVENIDA NOSSA SENHORA APARECIDA, 21 - JARDIM PINHEIROS
- Empresa: J.S.O. CONSTRUÇÕES LTDA.
- Valor do Contrato: R\$1.368.228,25
- Prazo: 210 dias
- Início: 22/09/2025
- Situação da Obra: Em execução
- Recurso: Convênio Federal

CONCLUSÃO DA REFORMA DO CER "MARIA PRADELLI MALARA"

- Local: RUA DR. JOSÉ DE FREITAS MADEIRA, 491 - JD. ROBERTO SELMI DEI
- Empresa: ORCON ENGENHARIA E PERFURAÇÕES LTDA
- Valor do Contrato: R\$1.068.999,99
- Prazo: 300 dias
- Início: 30/06/2025



Gabinete do Prefeito Araraquara

- Situação da Obra: Em execução
- Recurso: Próprio

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE EMEF PADRÃO FNDE - ESCOLA COM 13 SALAS DE AULA

- Local: Avenida José dos Santos Seves, s/nº esquina com a Rua Leonardo Ortenzi - Parque Residencial Laura Molina
- Empresa: ARCON CONSTRUTORA LTDA
- Valor do Contrato: R\$ 10.399.990,00
- Prazo: 540 dias
- Início: 19/01/2026
- Situação da Obra: Em execução
- Recurso: Convênio Federal

CONSTRUÇÃO DE CRECHE DE ENSINO INFANTIL PADRÃO FNDE - CRECHE TIPO 1

- Local: Av. Bercholina Alves Carvalho Conceição, s/nº - Parque Residencial Laura Molina
- Empresa: POLO 17 ENGENHARIA E LOCACAO LTDA.
- Valor do Contrato: R\$ 5.680.000,00
- Prazo: 300 dias
- Início: 02/02/2026
- Situação da Obra: Iniciando
- Recurso: Convênio Federal

CONCLUSÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EMEF "LUIZ ROBERTO SALINAS FORTES" - ETAPA 2

- Local: AV. PROFESSOR GUSTAVO FLEURY CHAMILLOT, S/N - JD PARAISO
- Empresa: GAVE CONSTRUÇÕES LTDA
- Valor do Contrato: R\$2.610.000,00
- Prazo: 180 dias
- Início: 13/10/2025.
- Situação da Obra: Em execução
- Recurso: Próprio

3. Secretaria de Esportes e Lazer:

REFORMA E ADEQUAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL CÂNDIDO DE BARROS (ESTÁDIO DO JARDIM BOTÂNICO)

- Local: Rua Dr. Gennaro Granata- Jardim Botânico
- Empresa: RAMON AGUILERA PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA.
- Valor do Contrato: R\$ 10.215.600,20
- Prazo: 625 dias
- Início: 29/04/2024
- Situação da Obra: Em execução (finalizando)
- Recurso: FINISA/ Próprio



Gabinete do Prefeito Araraquara

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OBRA DE EXECUÇÃO DE ESTRUTURA E COBERTURA METÁLICAS PARA PROTEÇÃO DA ARQUIBANCADA EM PRÉ-MOLDADO EXISTENTE NO LOCAL (SOBRE FUNDAÇÕES JÁ FINALIZADAS) DO ESTÁDIO MUNICIPAL "DR. CÂNDIDO DE BARROS

- Local: RUA DR. GENNARO GRANNATTA – JARDIM BOTÂNICO
- Empresa: J. A. TINELI MARQUES & CIA LTDA.
- Valor do Contrato: R\$ 4.209.000,00
- Prazo: 90 dias
- Início: 08/12/2025
- Situação da Obra: Em execução
- Recurso: Convenio Federal

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE TREINAMENTO DE FUTEBOL FEMININO "OLEGÁRIO TOLÓI DE OLIVEIRA" LOCALIZADO NO PARQUE PINHEIRINHO EM ARARAQUARA/SP

- Local: Parque Pinheirinho
- Empresa: INCREBASE CONSTRUTORA LTDA
- Valor do Contrato: R\$ 20.500.000,00
- Prazo: 365 dias
- Início: 26/01/2026
- Situação da Obra: Em execução (iniciando)
- Recurso: Convênio Petrobras

IMPLANTAÇÃO DE PISTA DE CAMINHADA NA ÁREA DE LAZER "GUIOMAR MARIA DOS SANTOS"

- Local: AV. FRANCISCO MARTINS CALDEIRA FILHO COM A RUA PROF. STANLEY ROBSON CERQUEIRA E AV. ALBERT EINSTEIN - PARQUE RESIDENCIAL SÃO PAULO - Araraquara/SP
- Empresa: LUÍS FABIANO DOS SANTOS CONSTRUTOR CIVIL EPP
- Valor do Contrato: R\$ 367.000,00
- Prazo: 150 dias
- Início: 13/10/2025
- Situação da Obra: Em execução
- Recurso: Convênio Federal/ Próprio

4. Secretaria de Obras e Serviços Públicos

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE MACRODRENAGEM DO RIBEIRÃO DO OURO

- Local: Córrego da Servidão, Córrego Capão do Paiva e Córrego do Ribeirão do Ouro
- Empresa: PILLAR CONSTRUTORA LTDA
- Valor do Contrato: R\$ 6.800.000,00
- Prazo: 720 dias
- Início: 28/05/2024
- Situação da Obra: Em execução
- Recurso: Convênio Federal



Gabinete do Prefeito Araraquara

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE MACRODRENAGEM DO RIBEIRÃO DO OURO

- Local: Córrego da Servidão, Córrego Capão do Paiva e Córrego do Ribeirão do Ouro –

ARARAQUARA/SP

- Empresa: ECOBULK INDÚSTRIA E SERVIÇOS DE PROTEÇÃO AMBIENTAL LTDA
- Valor do Contrato: R\$ 50.999.999,99
- Prazo: 546 dias
- Início: 30/09/2024
- Situação da Obra: Em execução
- Recurso: Convênio Federal

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DA META 4 - MACRODRENAGEM DO RIBEIRÃO DO OURO E Córrego Capão do Paiva - RECUPERAÇÃO DO CANAL, PONTES, TRAVESSIAS E SIFÃO DE ESGOTO – ARARAQUARA/SP

- Empresa: NOVA DIMENSÃO ENGENHARIA LTDA; GCR CONSTRUÇÕES S/A; MATEUS LINCOLN CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO EIRELI
- Valor do Contrato: R\$ 12.950.000,00
- Prazo: 8 meses
- Início: 04/11/2025
- Situação da Obra: Em execução
- Recurso: Convênio Federal

5. Secretaria de Cultura

REFORMA E ADEQUAÇÃO DA CASA DA CULTURA "LUIZ ANTONIO MARTINEZ CORRÊA" E DO TEATRO "WALLACE LEAL VALENTIN RODRIGUES"

- Local: RUA SÃO BENTO, Nº 909 - CENTRO
- Empresa: J.S.O. CONSTRUÇÕES EIRELI
- Valor do Contrato: R\$ 4.702.002,50
- Prazo: 1140 dias
- Início: 22/02/2023
- Situação da Obra: Em execução
- Recurso: Convênio Estadual

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA DA COBERTURA DO BLOCO DA PALEONTOLOGIA DO PRÉDIO DO MUSEU DE ARQUEOLOGIA E PALEONTOLOGIA DE ARARAQUARA.

- Local: R. Voluntários da Pátria, 1485 - Centro
- Empresa: ORCON ENGENHARIA E PERFURAÇÕES LTDA
- Valor do Contrato: R\$ 62.900,00
- Prazo: 90 dias
- Situação da Obra: Contrato suspenso devido ao período de chuva
- Recurso: Recurso Próprio



Gabinete do Prefeito Araraquara

6. Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social

CONSTRUÇÃO DO CENTRO DIA DO IDOSO – REGIÃO NORTE

- Local: Avenida Lázaro Machado, s/nº entre as Ruas José Luiz Pio e Mário Agrela Reis - Parque Residencial Valle Verde
- Empresa: ARCON CONSTRUTORA LTDA.
- Valor do Contrato: R\$ 2.169.970,00
- Prazo: 360 dias
- Início: 19/02/2026
- Situação da Obra: Iniciando
- Recurso: Convênio Federal

A Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos informa ainda que obra de Reforma e Ampliação da U.S.F. "Dr. Elias Zakaib", localizada no Assentamento Bela Vista, encontra-se em atraso, tendo a contratada sido notificada diversas vezes pela Divisão de Contratos da Saúde. Atualmente, está em trâmite administrativo o processo de notificação e rescisão contratual. Ressalta-se que, para a conclusão da obra, após a efetivação da rescisão, será necessária a elaboração da documentação técnica pertinente e a abertura de novo procedimento licitatório.

A obra de Reforma da Cobertura do Bloco de Paleontologia do Prédio do Museu de Arqueologia e Paleontologia de Araraquara encontra-se com o contrato suspenso, tendo em vista que o período chuvoso inviabilizou a execução dos serviços de cobertura. A retomada está prevista para o mês de março.

Na oportunidade, renovamos os votos de apreço e distinta consideração a Vossa Excelência e aos demais membros dessa honrada Casa de Leis.

Atenciosamente,

LUIS CLÁUDIO LAPENA BARRETO

Prefeito Municipal



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: B4A5-F5CE-C5B4-95F1

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



ROGER TIAGO DE FREITAS MENDES (CPF 213.XXX.XXX-56) em 03/03/2026 11:37:23 GMT-03:00

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)



PEDRO EVANGELISTA MONTEIRO NETO (CPF 254.XXX.XXX-77) em 03/03/2026 11:47:26
GMT-03:00

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/B4A5-F5CE-C5B4-95F1>