



MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
- Gabinete do Prefeito -

OFÍCIO Nº 1296/2015

Em 22 de julho de 2015

Ao
Excelentíssimo Senhor
ELIAS CHEDIEK
MD. Presidente da Câmara Municipal
Rua São Bento, 887 - Centro
14801-300 - ARARAQUARA/SP

Senhor Presidente:

Com os nossos respeitosos cumprimentos, em atenção ao **Requerimento nº 386/15**, de autoria do Vereador **DONIZETE SIMIONI**, encaminhamos em anexo planilha elaborada pela Gerência de Captação de Recursos e Convênios, onde constam as informações solicitadas.

Na oportunidade, renovamos os protestos de nosso elevado apreço e distinta consideração.

Atenciosamente,

MARCELO FORTES BARBIERI
Prefeito Municipal



MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

Concedente	Objeto / Descrição	Valor Global		Pago / Executado		Aguardando repasse	Situação
		TOTAL	Repassado	TOTAL	Repassado		
MCULTURA	Praca - PEC São Rafael	R\$ 2.113.814,15	R\$ 2.020.000,00	R\$ 93.814,15	R\$ 1.437.162,31	R\$ 21.555,30	Em andamento
MESPORTE	Quadra Poliesportiva Altos do Pinheiros II	R\$ 277.723,80	R\$ 243.750,00	R\$ 33.973,80	R\$ 146.405,28	R\$ 24.530,28	Obra paralisada por falta do repasse federal
MDS	Restaurante Popular II	R\$ 2.052.098,75	R\$ 1.800.000,00	R\$ 252.098,75	R\$ 1.127.680,74	R\$ 191.234,96	Obra inaugurada e em funcionamento
FDE	Creche no Adalberto Roxo	R\$ 1.701.698,11	R\$ 1.701.698,11	R\$ -	R\$ 738.674,66	R\$ -	Novo processo de licitação. Obra paralisada
FDE	Creche no Parque Gramado	R\$ 1.728.680,51	R\$ 1.728.680,51	R\$ -	R\$ 597.908,03	R\$ -	Novo processo de licitação. Obra paralisada
FDE	Escola Estadual no Vale do Sol	R\$ 5.004.948,60	R\$ 5.004.948,60	R\$ -	R\$ 234.115,75	R\$ -	Obra em andamento
FDE	Escola Estadual no Jardim dos Olhos (São Rafael/Indaial)	R\$ 4.825.000,55	R\$ 4.825.000,55	R\$ -	R\$ 1.186.813,00	R\$ -	Obra em andamento
FNS	UPA Laura Molina	R\$ 2.295.553,34	R\$ 2.200.000,00	R\$ 95.553,34	R\$ 654.074,24	R\$ -	Obra em andamento
FNS	Centro de Reabilitação Id. D. Pedro I	R\$ 3.750.000,00	R\$ 3.750.000,00	R\$ -	R\$ 1.550.824,65	R\$ -	Obra em andamento
FNS	UBS Id. Altos de Pinheiros	R\$ 618.631,01	R\$ 400.000,00	R\$ 218.631,01	R\$ 618.631,01	R\$ 218.631,01	Obra inaugurada e em funcionamento
FNS	ESF Parque das Laranjeiras	R\$ 513.247,98	R\$ 512.000,00	R\$ 1.242,98	R\$ 406.499,04	R\$ -	Obra concluída, falta liberação da 3ª parcela do repasse federal
FNS	UBS Id. São Rafael II	R\$ 532.907,22	R\$ 512.000,00	R\$ 20.907,22	R\$ 403.864,38	R\$ -	Obra concluída, falta liberação da 3ª parcela do repasse federal
		R\$ 25.414.299,02	R\$ 24.698.077,77	R\$ 716.221,25	R\$ 9.293.888,05	R\$ 455.951,55	
							10.027.320,97

RODRIGO CUTIGGI
Gerente de Captação de Recursos e Convênios

22 JUL 2015