



MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
- Gabinete do Prefeito -

OFÍCIO Nº 103/2023

Em 06 de janeiro de 2023.

Ao
Excelentíssimo Senhor
PAULO LANDIM
MD. Presidente da Câmara Municipal
Rua São Bento, 887.
CEP 14801-300 - ARARAQUARA/SP

Câmara Municipal de Araraquara
Protocolo: 255/2023 de 10/01/2023 13:33
Documento: Resposta nº 1 ao Requerimento nº 903/2022
Interessado: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
Destinatário: GER. DE EXPEDIENTE LEGISLATIVO.

Senhor Presidente:

Com os nossos respeitosos cumprimentos, em resposta ao **Requerimento nº 903/2022**, de autoria do Vereador **RAFAEL DE ANGELI**, sobre o assunto, em anexo, encaminhamos as informações prestadas pela Secretaria Municipal da Educação.

Colocando-nos à disposição para o que for necessário, renovamos os protestos de nossa estima e consideração.

Atenciosamente,

EDINHO SILVA

Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
GABINETE DA SECRETÁRIA

Avenida Vicente Jerônimo Freire, nº 22 – Vila Xavier
CEP: 14.810-038 – Araraquara - SP
(016) 3301-1902 / seceducacao@araraquara.sp.gov.br

Araraquara, 22 de dezembro de 2022

A/C

Alan Silva

Chefe de Gabinete

Assunto: **Requerimento nº 903/2022 – Vereador Rafael de Angeli– requer informações referentes à reforma da EMEF Luiz Roberto Salinas Fortes**

Senhor Chefe de Gabinete,

Em resposta a Requerimento nº 903/2022, segue manifestação desta Secretaria Municipal da Educação, informo que:

1) Em qual etapa se encontra a reforma da EMEF Luiz Roberto Salinas Fortes?

R: A primeira etapa da reforma prevista no projeto foi finalizada: o reposicionamento e troca dos vidros de todas as salas de aulas, a reforma do telhado e a reforma de canaletas para melhorar escoamento de águas pluviais. Nessa etapa não foi realizada a pintura do prédio que estava prevista devido ao fato de verificarmos a necessidade de troca dos pisos da escola. O que será feito em uma segunda etapa da reforma.

2) A reforma estará concluída para o ano letivo de 2023?

R: Sim, mas não no início do ano letivo, haja vista que a necessidade de serem feitas novas adequações no prédio não previstas no projeto inicial, mas consideradas de extrema importância para a reestrutura do prédio. Sendo assim, um novo projeto foi elaborado e um novo processo licitatório será realizado.

3) O valor orçado para a obra foi o suficiente ou é preciso ser complementado? Em caso de resposta positiva, qual o valor acrescido?




PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
GABINETE DA SECRETÁRIA

Avenida Vicente Jerônimo Freire, nº 22 – Vila Xavier
CEP: 14.810-038 – Araraquara - SP
(016) 3301-1902 / seceducao@araraquara.sp.gov.br

R: O valor orçado para a primeira etapa foi o suficiente para a supressão de serviços realizado por um um termo aditivo com a supressão de 22,04% (vinte e dois virgula zero quatro por cento) do valor inicial atualizado do contrato firmado entre as partes. Desta forma, o valor inicial previsto para a reforma de R\$ 1.018.386,73 foi aditado e suprimido para R\$ 793.896,57.

Atenciosamente,



CLÉLIA MARA DOS SANTOS
Secretária Municipal da Educação