

RRE - RELATÓRIO RESUMO DO EMPREENDIMENTO - TOMADOR

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	GESTOR	PROGRAMA	ACÇÃO / MODALIDADE	RECURSO
1047.667-51/2017	859676/2017	MINISTÉRIO DA SAÚDE	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA	OGU não-PAC
PROponente / TOMADOR	MUNICÍPIO / UF	LOCALIDADE / ENDEREÇO	VALORES CONTRATADOS (R\$)		
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	ARARAQUARA/SP	AVENIDA HEITOR BIN, 90 - VILA MELHADO	CONTRAPARTIDA	INVESTIMENTO	
OBJETO		APÊLIDO DO EMPREENDIMENTO	REPASSE		
REFORMA DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE		REFORMA PARA IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE ESTABILIZAÇÃO	3.357.583,70	40.289,00	3.397.872,70

Situação do TC/CR:	Percentual previsto em:
Atrasada	mar-20 76,75%

Medição nº:	4	Saldo a Reprogramar:	Repasse (R\$)	Contrapartida (R\$)
			0,00	0,00

Acumulado Anterior: 13,42%

Etapa	Meta / Sub-Meta	Descrição da Meta / Sub-Meta	Situação	Quantidade	Unid.	Lote de Licitação / nº CTEF	nº do BM	Valor Total (R\$)	Acum. Período Anterior	No Período	Acum. Incluindo o Período	Execução Física Acum.
	TOTAL					Repasse CP. Financ.		3.357.583,70	450.585,37	335.446,77	786.032,14	
						Outros		40.289,00	5.406,76	4.025,16	9.431,92	
						Investimento		0,00	0,00	0,00	0,00	23,41%
								3.397.872,70	455.992,13	339.471,93	795.464,06	
1	Meta 1.	REFORMA DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	Licitado / Em Execução	2.400,70	m²	1679-2018	4	3.397.872,70	455.992,13	339.471,93	795.464,06	23,41%

Local: Araraquara/SP.

Data: 20 de março de 2020

Responsável Técnico

Nome: Carlos Eduardo Zem
Cargo: Engenheiro Civil
ART/RTT Fiscal: 28027230180813600

Representante Tomador / Agente Promotor

Nome: Edson Antônio Edinho da Silva
Cargo: Prefeito Municipal

Responsável Social

Nome:
Cargo:

Responsável Financeiro

Nome: Silmara R.P. Stein
Cargo: Tec. Serv. Públicos - Cont. CRC 1sp182384