



MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
- Gabinete do Prefeito -



OFÍCIO Nº 324/2023

Em 08 de Fevereiro de 2023.

Ao
Excelentíssimo Senhor
PAULO LANDIM
MD. Presidente da Câmara Municipal
Rua São Bento, 887.
CEP 14801-300 - ARARAQUARA/SP

Câmara Municipal de Araraquara

Protocolo: 1340/2023 **de 10/02/2023 16:41**
Documento: Resposta nº 1 ao Requerimento nº 41/2023
Interessado: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
Destinatário: GER. DE EXPEDIENTE LEGISLATIVO.

Senhor Presidente:

Com os nossos respeitosos cumprimentos, em resposta ao **Requerimento nº 41/2023**, de autoria do Vereador **RAFAEL DE ANGELI**, sobre o assunto, em anexo, encaminhamos as informações prestadas pela Secretaria Municipal da Educação.

Colocando-nos à disposição para o que for necessário, renovamos os protestos de nossa estima e consideração.

Atenciosamente,

EDINHO SILVA

Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
GABINETE DA SECRETÁRIA

Avenida Vicente Jerônimo Freire, nº 22 – Vila Xavier
CEP: 14.810-038 – Araraquara - SP
(016) 3301-1902 / seceducacao@araraquara.sp.gov.br

Araraquara, 30 de janeiro de 2023

A/C

Cristiano Tiago dos Santos
Chefe de Gabinete

Assunto: **Requerimento nº 41/2023/Câmara Municipal– requer informações sobre reforma do CER Jose do Amaral Velosa**

Senhor Chefe de Gabinete,

Em resposta a Requerimento nº 41/2023, informo que:


a) As Obras no CER do Jardim Paulistano já foram finalizadas?

R: As obras no CER José do Amaral Velosa não foram finalizadas.

b) Em caso de resposta negativa, como está o andamento das obras e qual a previsão de conclusão?

R: Atualmente, a frente de trabalho concentra-se nas áreas de ampliação da unidade educacional (sala de recreação, berçário, sala dos educadores, biblioteca, copa e depósito). Conforme contrato nº 027-2022 - livro 06 - folhas nº 250 a 261, firmado com a contratada J.S.O. Construções Eireli, em virtude do Edital de Tomada de Preços de nº 015/2022 do Município de Araraquara, levado a efeito através do Processo Licitatório nº 2189/2022, o prazo de execução do objeto é de 360 (trezentos e sessenta) dias corridos, contados a partir da data da emissão da ordem de serviço inicial, datada de 01/07/2022.

Atenciosamente,


CLÉLIA MARA DOS SANTOS
Secretária Municipal da Educação