



MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
- Gabinete do Prefeito -

OFÍCIO Nº 1882/2021

Em 31 de agosto de 2021.

Câmara Municipal de Araraquara

Protocolo: 7037/2021 **de 01/09/2021 16:00**

Documento: Resposta nº 1 ao Requerimento nº 697/2021

Interessado: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

Destinatário: Gerência de expediente.

Assinatura do responsável:

Ao
Excelentíssimo Senhor

ALÚSIO BOI

MD. Presidente da Câmara Municipal

Rua São Bento, 887.

CEP 14801-300 - ARARAQUARA/SP

Senhor Presidente:

Com os nossos respeitosos cumprimentos, em resposta ao **Requerimento nº 697/2021**, de autoria da Vereadora **LUNA MEYER**, encaminhamos a inclusa cópia do ofício expedido pela Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos.

Colocando-nos à disposição para o que for necessário, renovamos os protestos de nossa estima e consideração.

Atenciosamente,

EDINHO SILVA
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

Ref: 43.776/2021

À
Cheia de Gabinete

Cumprimentando-lhe cordialmente, em atendimento ao Requerimento nº 697/2021, venho por meio deste encaminhar a relação das obras realizadas recentemente, bem como seus respectivos detalhamentos.

Informo ainda que as obras relacionadas encontram-se dentro dos respectivos cronogramas, eventuais ajustes em virtude do Plano SP e períodos de quarentena encontram-se devidamente justificados junto à Procuradoria Geral do Município.

Sem mais ficamos à disposição para esclarecimentos que por ventura se façam necessários.

Araraquara, 11 de agosto de 2021.

Sérgio José Pelicolla
Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos

Obra	Tipo	Contratada	Observação	Status	Valor	Total Medido	% Executado
Iluminação - Troca para LEDs – Centro	Iluminação Pública	TECNOLUMEN ILUMINAÇÃO URBANA LTDA		Finalizado	2.781.671,49	2.500.560,83	89,89%
Área de Lazer Esplanada	Iluminação Pública	Dourado Construções		Em execução	R\$ 232.178,69	R\$ 2.972,78	1,28%
Área de Lazer Selmi Dei	Iluminação Pública	Dourado Construções		Em execução	R\$ 182.557,67	R\$ 30.161,01	16,52%
Praça do Martinez	Iluminação Pública	Dourado Construções		Em execução	R\$ 107.038,03		0,00%
Praça Paulo Elias Antonio - Jd. Paulistano	Iluminação Pública	Dourado Construções		Em execução	R\$ 122.439,62	R\$ 107.744,87	88,00%
Praça do Melhado (Praça da Criança)	Iluminação Pública	Dourado Construções		Em execução	R\$ 192.680,64	R\$ 3.688,74	1,91%
Iluminação - Via Expressa	Iluminação Pública	ILUJIMATECH CONSTRUTORA LTDA		Finalizado	707.941,94	707.941,94	100,00%
Iluminação - Parque Basalto	Iluminação Pública	ILUJIMATECH CONSTRUTORA LTDA		Finalizado	272.215,39	272.215,39	100,00%
Área de Lazer Melhado	Iluminação Pública	FortNort Desenvolvimento Ambiental e Urbano	Concorrência 08 Aguardando Assinatura de Contrato	Aguardando O.S.	R\$ 493.542,12		0,00%
Jorge Borges Correa (Igreja Santana)	Iluminação Pública	FortNort Desenvolvimento Ambiental e Urbano	Concorrência 08 Aguardando Assinatura de Contrato	Aguardando O.S.	R\$ 345.057,76		0,00%
Residencial São Bento	Iluminação Pública	FortNort Desenvolvimento Ambiental e Urbano	Concorrência 08 Aguardando Assinatura de Contrato	Aguardando O.S.	R\$ 493.717,38		0,00%

Obra	Tipo	Contratada	Observação	Status	Valor	Total Medido	% Executado
Praça dos Voluntarios - Vila Gaspar	Iluminação Pública	FortNort Desenvolvimento Ambiental e Urbano	Concorrência 08 Aguardando Assinatura de Contrato	Aguardando O.S.	R\$ 233.949,85		0,00%
Praça do Imperador	Iluminação Pública	FortNort Desenvolvimento Ambiental e Urbano	Concorrência 08 Aguardando Assinatura de Contrato	Aguardando O.S.	R\$ 182.404,98		0,00%
Iluminação - Troca de LEDs Cidade toda (53 milhões)	Iluminação Pública	FortNort Desenvolvimento Ambiental e Urbano	-	Em execução	23.951.134,81	5.202.338,60	21,72%
Área de Lazer Elias Damus - Jardim Tangara	Iluminação Pública		TP 10 - Ilumiterra	Em Licitação	R\$ 319.414,40		0,00%
Área de Lazer Jardim Florença	Iluminação Pública		TP 10 - Ilumiterra	Em Licitação	R\$ 414.460,01		0,00%
Área de Lazer Victorio De Santi	Iluminação Pública		TP 10 - Ilumiterra	Em Licitação	R\$ 251.492,76		0,00%
Campo Indaia	Iluminação Pública		TP 10 - Ilumiterra	Em Licitação	R\$ 271.945,83		0,00%
Adolfo Léo - Jd Aclimação	Iluminação Pública		TP 10 - Ilumiterra	Em Licitação	R\$ 216.501,25		0,00%
Alvaro Taniguchi - Santa Clara	Iluminação Pública		TP 10 - Ilumiterra	Em Licitação	R\$ 193.830,96		0,00%
Julio Mesquita - Vila Xavier (cidade industrial)	Iluminação Pública		TP 10 - Ilumiterra	Em Licitação	R\$ 147.392,52		0,00%
Praça da Gruta - Jd Vitoria	Iluminação Pública		Concorrência 04 12/08	Em Licitação	R\$ 123.548,22		0,00%
Praça das Bandeiras - Centro	Iluminação Pública		Concorrência 04 12/08	Em Licitação	R\$ 88.511,90		0,00%

Obra	Tipo	Contratada	Observação	Status	Valor	Total Medido	% Executado
Praça Elizabeth Amaral - Vila Xavier	Iluminação Pública		Concorrência 04 12/08	Em Licitação	R\$ 33.181,25		0,00%
Igreja Santa Angelina	Iluminação Pública		Concorrência 04 12/08	Em Licitação	R\$ 126.695,89		0,00%
Igreja São Sebastião - Jd Brasil	Iluminação Pública		Concorrência 04 12/08	Em Licitação	R\$ 130.987,72		0,00%
Jardim Popular - Vila Xavier	Iluminação Pública		Concorrência 04 12/08	Em Licitação	R\$ 247.533,04		0,00%
Laurindo Ferreira Filho - Jd das Estações	Iluminação Pública		Concorrência 04 12/08	Em Licitação	R\$ 207.292,04		0,00%
Praça Tamoio - Jd Tamoio	Iluminação Pública		Concorrência 04 12/08	Em Licitação	R\$ 308.048,48		0,00%
Praça do bairro - Jd das Estações	Iluminação Pública		Concorrência 04 12/08	Em Licitação	R\$ 66.731,34		0,00%
Praça Christian Abud de Camargo - Vila Sedenho	Iluminação Pública		Concorrência 10 12/08	Em Licitação	R\$ 200.970,94		0,00%
Praça Dr. José Hage - Vila José Bonifacio	Iluminação Pública		Concorrência 10 12/08	Em Licitação	R\$ 353.692,21		0,00%
Praça Vicente Micelli - São José	Iluminação Pública		Concorrência 10 12/08	Em Licitação	R\$ 360.218,10		0,00%
Bosque Eduardo Michetti - Aclimação	Iluminação Pública		Concorrência 10 12/08	Em Licitação	R\$ 377.318,52		0,00%
Praça São Geraldo - São Geraldo	Iluminação Pública		Concorrência 10 12/08	Em Licitação	R\$ 632.447,06		0,00%
Praça Daniel Munhoz Garcia - Jardim Sylvania	Iluminação Pública		Concorrência 09 17/08	Em Licitação	R\$ 305.699,93		0,00%
Pinheirinho - Jardim Pinheiros	Iluminação Pública		Concorrência 09 17/08	Em Licitação	R\$ 952.917,48		0,00%
Área de lazer do Jd Nova Epoca	Iluminação Pública		Concorrência 09 17/08	Em Licitação	R\$ 253.255,09		0,00%

Obra	Tipo	Contratada	Observação	Status	Valor	Total Medido	% Executado
Praça Jardim Dom Pedro	Iluminação Pública		Concorrência 09 17/08	Em Licitação	R\$ 262.736,08		0,00%
Praça dos Ipês - Jardim dos Ipês	Iluminação Pública		Concorrência 09 17/08	Em Licitação	R\$ 300.425,90		0,00%
Praça do CECAP	Iluminação Pública		Concorrência 09 17/08	Em Licitação	R\$ 705.150,75		0,00%
Abdo Najm	Iluminação Pública		Em trâmite com a concessionária	Fase de Orçamento	R\$ 959.188,65		0,00%
Estadio Municipal Dr. Luiz Bento Palomani (ACO Dente de Leite) - Vila Xavier	Iluminação Pública	Elo Energia, Projetos e Acessoria Técnica em Energia Ltda.		Fase de Projeto			#DIV/0!
Estádio da Atlético - Vila Xavier	Iluminação Pública	Elo Energia, Projetos e Acessoria Técnica em Energia Ltda.		Fase de Projeto			#DIV/0!
Campo de Futebol do Jd. América	Iluminação Pública	Elo Energia, Projetos e Acessoria Técnica em Energia Ltda.		Fase de Projeto			#DIV/0!
Campo do Iguatemy	Iluminação Pública	Elo Energia, Projetos e Acessoria Técnica em Energia Ltda.		Fase de Projeto			#DIV/0!
Igreja Santo Antônio	Iluminação Pública			Fase de Projeto			#DIV/0!
Praça do condomínio Tipuanas	Iluminação Pública			Fase de Projeto			#DIV/0!
Praça Scalamandrê Sobrinho	Iluminação Pública			Fase de Projeto			#DIV/0!

Obra	Tipo	Contratada	Observação	Status	Valor	Total Medido	% Executado
Câmara de Vereadores	Iluminação Pública			Fase de Projeto			#DIV/0!
Paço Municipal	Iluminação Pública			Fase de Projeto			#DIV/0!
Praça do Japão	Iluminação Pública			Fase de Projeto			#DIV/0!
Praça João Bernal	Iluminação Pública			Fase de Projeto			#DIV/0!
Estadio Botânico	Iluminação Pública			Fase de Projeto			#DIV/0!
Estádio Arena da Fonte	Iluminação Pública			Fase de Projeto			#DIV/0!
Estrada de Bueno	Iluminação Pública			Fase de Projeto			#DIV/0!
Construção de ponte sobre o córrego no acesso ao Jardim Maria Luiza III (OP 2018)	Infraestrutura			Em elaboração do Termo de Referência para licitação dos projetos	1.000.000,00		0,00%
CER São Raphael II (CONSTRUÇÃO)	Edificação	N.R. Construção e Incorporação LTDA		Em Execução	1.030.417,61	154.562,64	15,00%
USF da Família - Vila Santana (Construção)	Edificação	Avelar Couto		Em execução	650.000,00		0,00%
UBS no Jardim São Bento (Adequação do canteiro de obra)	Edificação			Em execução	252.029,75		0,00%
Reforma CER "Carmelita Garzez I" - Bairro São José (OP 2017)	Edificação	Bild / Vitta		Finalizado	1.543.325,61	1.543.325,61	100,00%
CER Honorina Comeli Lia - Jardim Imperador (REFORMA E AMPLIAÇÃO)	Edificação	ESPAÇO NOBRE		Finalizado	696.844,95	696.844,95	100,00%

Obra	Tipo	Contratada	Observação	Status	Valor	Total Medido	% Executado
CER Leonor Mendes de Barros - Parque infantil (REFORMA)	Edificação	Bild / Vitta		Finalizado	1.377.237,03	1.377.237,03	100,00%
Reforma e Ampliação do CER "Maria Pradelli Malara" - Jd. Selmi Dei (OP 2019)	Edificação			Fase de Projeto			#DIV/0!
Construção de uma Unidade Básica de Saúde - Posto de Saúde (OP 2019)	Edificação			Aguardando O.S.			#DIV/0!
Praça Scalamandrê Sobrinho Quadra Coberta Construção de Arquibancada	Edificação			Em Execução			#DIV/0!
Reforma e ampliação da pista de Skate da Praça Scalamandrê Sobrinho	Edificação			Em elaboração do Termo de Referência para licitação dos projetos			#DIV/0!
Reforma e ampliação do Estádio Municipal Atletica	Edificação			Em elaboração do Termo de Referência para licitação dos projetos			#DIV/0!
Reforma da Casa da Cultura (Telhado)	Edificação	LUIS FABIANO DOS SANTOS		Em execução	102.419,56	36.891,52	36,02%
UBS Valle Verde	Edificação	Donizeti Pereira da Silva - EPP		Em execução	847.913,33	109.010,57	12,86%
Ponte dos Machados	Infraestrutura	VERDEBIANCO ENGENHARIA EIRELI		Em execução	2.140.428,92		0,00%
CER Laura Molina (CONSTRUÇÃO)	Edificação		Suspensão por conta de recurso de empresa licitante	Em Licitação	3.322.255,35		0,00%

Obra	Tipo	Contratada	Observação	Status	Valor	Total Medido	% Executado
Recapeamento Asfáltico diversas vias	Infraestrutura			Em Licitação	480.000,00		0,00%
Recapeamento Santa Angelina	Infraestrutura			Em Licitação	480.000,00		0,00%
Infraestrutura Urbana	Infraestrutura			Em Licitação	150.000,00		0,00%
CER Rosa Broglio Zanin - Jardim Ieda (ADEQUAÇÕES)	Edificação	PROVAC TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA		Finalizado	446.530,16	446.530,16	100,00%
Recapeamento no bairro Maria Luiza	Infraestrutura	AUTEM ENGENHARIA LTDA		Obra Concluída (aguardando repasso para pagamento)	210.984,02		0,00%
Reforma dos Restaurantes Populares	Edificação	JLA Construções e Comércio EIRELI - EPP		Aguardando O.S.	255.895,86		0,00%
Recuperação de Campo de Futebol Yolanda Ópice (Praça da Árvore)	Edificação			Em elaboração do Termo de Referência para licitação dos projetos	238.750,00		0,00%
Reforma da área de lazer do Hortências	Edificação	PROVAC TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA		Em execução	260.043,77	240.670,51	92,55%
Academia de Saúde Adalberto Roxo	Edificação	LG ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES SÃO JOSÉ DO RIO PRETO LTDA - ME		Em execução	154.857,05	105.361,48	68,04%
Drenagem e Pavimentação em Diversas Vias do Município	Infraestrutura			Em Licitação	2.387.500,00		0,00%

Obra	Tipo	Contratada	Observação	Status	Valor	Total Medido	% Executado
Drenagem e Pavimentação vias da Chácara Flora	Infraestrutura			Em Licitação	835.625,00		0,00%
Recapeamento em Diversas Vias 2019	Infraestrutura			Em Licitação	294.460,62		0,00%
Reforma, Adequação e Iluminação da Área de Lazer no Jd. Indaiaá	Edificação			Fase de Orçamento	477.500,00		0,00%
Recuperação de Área de Lazer Selmi Dei III	Edificação			Fase de Orçamento	346.500,00		0,00%
Área de Lazer Yamada / Tangará "Praça do futuro" Construção de Arquibancada (Emenda Especial)	Edificação			Fase de Projeto	100.000,00		0,00%
Implantação de Academias ao Ar Livre (bairros Vila Santana / Santa Clara / Santa Angelina / Área de Lazer "Tom Zé")	Edificação	NBA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LTDA		Finalizado	162.728,81	162.728,81	100,00%
Centro de Estabilização - Vila Melhado (REFORMA)	Edificação	Teto Construtora S.A.		Finalizado	3.024.763,51	3.024.763,51	100,00%
Drenagem Planalto	Infraestrutura	AUTEM ENGENHARIA LTDA		Finalizado	751.424,79	751.424,79	100,00%
Reforma do CER "Jacomina Filipe Sambiase" Jardim Universal (OP 2019)	Edificação	CIPRES CONSTRUTORA EIRELLI EPP	-	Aguardando O.S.	719.978,46		0,00%

Obra	Tipo	Contratada	Observação	Status	Valor	Total Medido	% Executado
Reforma do CER "José do Amaral Velloso" no Jardim Paulistano (OP 2019)	Edificação	LG ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES S.J.RIO PRETO LTDA - ME	-	Aguardando O.S.	946.938,37		0,00%
Reforma do CER "Anunciata Lia David" no Jardim das Hortênsias (OP 2019)	Edificação	CIPRES CONSTRUTORA EIRELLI EPP	TP 11 - Homologada em 28/07	Aguardando O.S.	1.095.415,85		0,00%
Pavimentação dos acessos (Rua Carmino Brambilla) com as demais ruas do bairros Cidade Jardim e Vale do Sol (OP 2018)	Infraestrutura	Fadini Construtora	Aguardando Assinatura de Contrato	Aguardando O.S.	1.988.669,15		0,00%
Asfalto e Iluminação/segurança na estrada de acesso a Cooperativa Acácia (OP 2019)	Infraestrutura	NJ CAETANO EMPREENDIMENT OS IMOBILIÁRIOS LTDA	-	Aguardando O.S.	1.159.632,17		0,00%
Reforma e Ampliação do CER "Álvaro Waldemar Colino" - Jd. Estações (OP 2018)	Edificação	BJL CONSTRUTORA LTDA EPP	-	Em execução	1.984.794,48	1.142.646,18	57,57%
Reforma e Ampliação do EMEF "José Roberto de Pádua Camargo" - Jd. Dom Pedro (OP 2018)	Edificação	TECNOCON ENGENHARIA ARARAQUARA	-	Em execução	2.073.336,87	1.965.316,02	94,79%
Reforma da Área de Lazer do Selmi Dei	Edificação	CONSTRUTORA INTERIORANA LTDA	-	Em execução	710.443,80	657.302,60	92,52%
Reforma da Área de Lazer do Jardim Esplanada (Silvestre/Imperial)	Edificação	CONSTRUTORA INTERIORANA LTDA	-	Em execução	769.248,92	685.170,00	89,07%
Reforma da Área de Lazer do Jardim Victório de Santi	Edificação	CONSTRUTORA INTERIORANA LTDA	-	Em execução	709.989,59	652.835,43	91,95%

Obra	Tipo	Contratada	Observação	Status	Valor	Total Medido	% Executado
Construção do Quilombo Rosa - Valle Verde (OP 2018)	Edificação	PROVAC TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA	-	Em execução	479.854,07	318.959,00	66,47%
Construção do Centro Cultural Matriz Africana - Valle Verde (OP 2018)	Edificação	NBA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LTDA	-	Em execução	395.728,04	92.916,94	23,48%
Drenagem e Pavimentação na Chacara Flora e Parque Planalto (OP 2018)	Infraestrutura	Infratech Construtora	-	Em execução	2.184.900,00	186.515,33	8,54%
Reforma da EMEF "Luiz Roberto Salinas Fortes" no Jardim Paraíso	Edificação	25/06/2021	TP 15 - Chegou para análise de acervos em 10/08	Em Licitação	1.475.970,39		0,00%
Reforma da EMEF "Rafael de Medina" no Jardim Eliana (OP 2019)	Edificação		TP 14 - Chegou para análise de acervos em 10/08	Em Licitação	1.453.820,32		0,00%
Reforma e Ampliação da EMEF "Hermínio Pagotto" E DO CER "WALDYR ALCEU TRIGO" - Bela Vista (OP 2018)	Edificação		CC 05/2021 - Publicando parecer em 10/08/2021	Em Licitação	4.429.285,29		0,00%
Reforma do novo "NGA3 / Ambulatório Trans" - Quitandinha (OP 2018)	Edificação	BJL CONSTRUTORA LTDA EPP	-	Em Licitação	5.283.922,66		0,00%
Reforma da Área do Cursinho Popular de Araraquara (CUCA) - Centro	Edificação	CIPRES CONSTRUTORA EIRELI EPP	-	Finalizado	417.743,34	417.743,34	100,00%
Reforma e Ampliação do CER "Bernardo Plate" - Jardim Santa Lúcia	Edificação	BJL CONSTRUTORA LTDA EPP	-	Finalizado	961.306,09	961.306,09	100,00%
Reforma e Ampliação do CER "Adelina Leite Amaral" - Vila Xavier (OP 2018)	Edificação	BJL CONSTRUTORA LTDA EPP	-	Finalizado	1.200.088,10	1.200.088,10	100,00%

Obra	Tipo	Contratada	Observação	Status	Valor	Total Medido	% Executado
Reforma da Área de Lazer do Jardim Tamoio	Edificação	TECNOCON ENGENHARIA ARARAQUARA	-	Finalizado	417.953,25	417.953,25	100,00%
Reforma da Área de Lazer do Jardim Martinez (OP 2018)	Edificação	TECNOCON ENGENHARIA ARARAQUARA	-	Finalizado	586.974,79	586.974,79	100,00%
Reforma da Área de Lazer do Jardim Nova Época	Edificação	TECNOCON ENGENHARIA ARARAQUARA	-	Finalizado	613.033,95	613.033,95	100,00%
Reforma da Área de Lazer do Jardim Florença "Adair Pavanelli"	Edificação	GRALL ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA EPP	-	Finalizado	717.208,26	717.208,26	100,00%
Pista de Atletismo - Ginásio da Pista, arquiabancada(FINISA)	Edificação			Elaboração de projeto	5.000.000,00		0,00%
Pavimentação Asfáltica na Agrovila/Bela Vista (OP 2019)	Infraestrutura			Em elaboração do Termo de Referência para licitação dos projetos	3.000.000,00		0,00%
Reforma e Adequação do Acesso para Pessoas com Necessidades Especiais no Parque Pinheirinho Parque Acessível (OP 2018)	Edificação		-	Fase de Orçamento	1.000.000,00		0,00%
Reforma do Complexo Esportivo da Fonte Luminosa, incluindo Piscina Aquecida, quadra Tennis Saibro (OP 2018 e 2019)	Edificação		-	Fase de Orçamento	2.000.000,00		0,00%
Parque Octaviano de Arruda Campos - Parque Pinheirinho (CT Futebol Feminino) - Vestiários	Edificação		-	Fase de Orçamento			#DIV/0!

Obra	Tipo	Contratada	Observação	Status	Valor	Total Medido	% Executado
Construção de uma Pista para Prumo no Grau - Pinheirinho (OP 2019)	Edificação			Fase de Orçamento	400.000,00		0,00%
Construção de Sede Própria Para o Centro de Referência dos Idosos - Quitandinha (OP 2019)	Edificação			Fase de Orçamento	800.000,00		0,00%
Parque Octaviano de Arruda Campos - Parque Pinheirinho (CT Futebol Feminino)	Edificação			Fase de Projeto	6.000.000,00		0,00%
Infraestrutura dos lotes urbanizados (Iluminação, Água e Esgoto)	Infraestrutura		-	Habitação está licitando os projetos	4.000.000,00		0,00%
Reforma da Cancha de Bocha do Parque Pinheirinho	Edificação			Em elaboração do Termo de Referência para licitação dos projetos	500.000,00		0,00%
Recuperação Estrutural e Impermeabilização da Cobertura do Gigantão	Edificação	GOMAP ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP	-	Em execução	3.755.663,06	2.339.026,95	62,28%
Pista de Atletismo - Ginásio da Pista, emborrachamento da pista, arquibancada, vestiários (FINISA)	Edificação			Fase de Orçamento	7.000.000,00		0,00%
Construção da Sede do bem estar animal	Edificação			Fase de Projeto	500.000,00		0,00%
Cemitério das Cruzes - Britos, com construção de velórios	Edificação		-	Fase de Projeto	2.000.000,00		0,00%

Obra	Tipo	Contratada	Observação	Status	Valor	Total Medido	% Executado
Cobertura de Cancha de Malha do Ginásio da Pista	Edificação	PRIME ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES OLÍMPIA LTDA – EPP	-	Finalizado	195.254,36	195.254,36	100,00%
Reforma da Área de Lazer Jardim das Estações	Edificação			Em elaboração do Termo de Referência para licitação dos projetos			#DIV/0!
Teatro Municipal (Conclusão)	Edificação			Em elaboração do Termo de Referência para licitação dos projetos	2.000.000,00		0,00%
Teatro Municipal (Sistema de Proteção e Combate a Incêndio e Pânico; Adequação dos Quadros de Distribuição de Energia e Iluminação; Cabine de Força e S.P.D.A)	Edificação	ALEX HENRIQUE CRUZ EIRELI EPP.		Em Execução	553.278,82	486.814,27	87,99%
Teatro Municipal (Obra Civil)	Edificação	LG ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES SÃO JOSÉ DO RIO PRETO LTDA - ME		Em Execução	272.976,39	239.703,18	87,81%
Reforma CER "Carmelita Garzez I" (Área externa) - Bairro São José (OP 2017)	Edificação		-	Em execução	233.732,01		0,00%
Reforma da Area de Lazer Parque São Paulo	Edificação	BJL CONSTRUTORA LTDA EPP		Em Execução	778.115,88	121.235,46	15,58%

Obra	Tipo	Contratada	Observação	Status	Valor	Total Medido	% Executado
Construção de prédio para abrigar o 3º Subgrupamento do Corpo de Bombeiros	Edificação	PEMCEL PROJETO DE ENGENHARIA, CONSTRUÇÃO CIVIL, ENGENHARIA E LOCAÇÃO LTDA.		Em Execução	2.583.111,85	77.005,75	2,98%
RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRA DE ARTE DE CONCRETO ARMADO – NA “PASSARELA ORIVAL RAMALHO”	Infraestrutura	GOMAP ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP		Em Execução	300.063,90		0,00%
Revitalização do Bosque "Eduardo Michetti" no Jardim Aclimação/Academia ao ar livre (OP 2019)	Edificação		-	Fase de Orçamento	140.000,00		0,00%
Reforma do pavilhão da Ginástica Artística "Wennis Macieira"	Edificação			Fase de Orçamento	800.000,00		0,00%
Ampliação Vestiário do Hortências	Edificação			Fase de Orçamento			#DIV/0!
Reforma da quadra do Hortências	Edificação			Fase de Orçamento			#DIV/0!
Reforma da praça " Vereador Laurindo Ferreira Filho" - Jd. Das Estações	Edificação			Fase de Projeto			#DIV/0!
Praça Scalamandrê Sobrinho Quadra Coberta Construção de vestiário e troca da iluminação	Edificação			Fase de Projeto			#DIV/0!
Reforma da cobertura da arquibancada e troca de gramado do Estádio Municipal Botânico	Edificação			Fase de Projeto			#DIV/0!
Iluminação da Praça dos Voluntários Maria Luiza	Edificação			Fase de Projeto			#DIV/0!

Obra	Tipo	Contratada	Observação	Status	Valor	Total Medido	% Executado
Reforma na Área de Lazer do Indaiá (Reforma do campo de futebol)	Edificação			Fase de Projeto			#DIV/0!
Construção do Vestiário do Del Rey	Edificação			Fase de Projeto			#DIV/0!
Reforma e Revitalização da Praça São Geraldo (OP 2019)	Edificação			Fase de Projeto			#DIV/0!
Revitalização do Rio do Ouro, incluindo ciclovia - (OP 2017)	Infraestrutura			Fase de Projeto			#DIV/0!
CER José Pizani - Yolanda Ópice (REFORMA E AMPLIAÇÃO)	Edificação	BJL CONSTRUTORA LTDA EPP		Finalizado	917.213,14	917.213,14	100,00%
CER Rosa Ribeiro Stringhetti (ADEQUAÇÕES)	Edificação	LUIS FABIANO DOS SANTOS		Finalizado	123.899,58	123.899,58	100,00%
Construção do Centro Cultural Matriz Africana - Valle Verde (OP 2018) - Terraplanagem	Edificação	Transerra - Transporte e Locação EIRELLI		Finalizado	50.172,30	50.172,30	100,00%
Cemiterio das Cruzes (Construção de Sepulturas tipo S2 - Quadra A-33 - 166 um)	Edificação	PROVAC TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA		Finalizado	347.416,90	347.416,90	100,00%
Construção de 172 Sepulturas tipo S2 - Quadra A34	Edificação	MCB - SERVIÇOS E SOLUÇÕES PARA CONSTRUÇÃO EIRELLI		Finalizado	326.108,26	326.108,26	100,00%
Centro de Estabilização - Vila Melhado (Entrada de Energia e da Infraestrutura do Sistema de Ar Condicionado)	Edificação	Dourado Construtora Ltda		Finalizado	636.365,15	636.365,15	100,00%
Reforma vestiário da ACAAAR - bairro Vila Xavier (OP 2019)	Edificação			Em estudo			#DIV/0!
Reforma da Casa da Cultura (OP 2019)	Edificação			Em estudo			#DIV/0!

Obra	Tipo	Contratada	Observação	Status	Valor	Total Medido	% Executado
Continuação/drenagem, Chácara Flora e Parque Planalto (OP 2019)	Infraestrutura			Projetado - Aguardando recursos			#DIV/0!
Área de Lazer - Jd. Altos de Pinheiros (REFORMA)	Edificação	CONSTRUTORA COSTA MELO LTDA. - EPP		Finalizado	R\$ 270.111,52	R\$ 270.111,52	100,00%
Área de Lazer - Jd. América (REFORMA)	Edificação	PROVAC TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA		Finalizado	R\$ 253.938,23	R\$ 253.938,23	100,00%
Área de Lazer - Jardim Del Rey (COBERTURA DA QUADRA)	Edificação	INGENIU CONSTRUÇÕES LTDA EPP		Finalizado	R\$ 365.616,63	R\$ 365.616,63	100,00%
Área de Lazer Melhado (REFORMA)	Edificação	CONSTRUTORA COSTA MELO LTDA. - EPP		Finalizado	R\$ 306.202,95	R\$ 306.202,95	100,00%
Centro de Autismo (REFORMA E ADEQUAÇÕES)	Edificação	PROVAC TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA		Finalizado	R\$ 289.491,88	R\$ 289.491,88	100,00%
CER Cyro Guedes Ramos (EXECUÇÃO DE MUIRO)	Edificação	CONSTRUTORA TAG FOX LTDA EPP.		Finalizado	R\$ 69.589,37	R\$ 69.589,37	100,00%
CER Clodoaldo Medina - Jardim do Valle (CONSTRUÇÃO)	Edificação	CEDRO CONSTRUTORA LTDA		Finalizado	R\$ 2.107.245,11	R\$ 2.107.245,11	100,00%
CER José Enio Casalecchi - Laura Molina (CONSTRUÇÃO)	Edificação	CEDRO CONSTRUTORA LTDA		Finalizado	R\$ 2.204.385,10	R\$ 2.204.385,10	100,00%

Obra	Tipo	Contratada	Observação	Status	Valor	Total Medido	% Executado
CER Profa Lourdes Aparecida Carvalho Prada - Valle Verde (CONSTRUÇÃO)	Edificação	CEDRO CONSTRUTORA LTDA		Finalizado	R\$ 2.029.301,72	R\$ 2.029.301,72	100,00%
EMEF Edmilson de Nola Sá - Laura Molina (CONSTRUÇÃO)	Edificação	CEDRO CONSTRUTORA LTDA		Finalizado	R\$ 5.071.004,43	R\$ 5.071.004,43	100,00%
Ginástica artística (REFORMA)	Edificação	PROVAC TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA		Finalizado	R\$ 322.725,21	R\$ 322.725,21	100,00%
Praça do Dominó (IMPLANTAÇÃO)	Edificação	ELETRO HIDRÁULICA ÁGUIA BRANCA LTDA.		Finalizado	R\$ 96.768,09	R\$ 96.768,09	100,00%
Praça Scalamandrê Sobrinho (COBERTURA DA QUADRA)	Edificação	CONSTRUTORA COSTA MELO LTDA. - EPP		Finalizado	R\$ 890.135,83	R\$ 890.135,83	100,00%