

## Proc. Administrativo 4- 79.228/2024

---

**De:** Patricia R. - SMS-CGSA-GSC

**Para:** SMS-CGSA-GSC - Gerência de Supervisão de Contratos - A/C Rosemeire Z.

**Data:** 10/09/2024 às 15:35:33

**Setores envolvidos:**

SMS, SOSP, SMS-CGSA, SMS-CGSA-GSC, SOSP-COP-GFO

### Cronograma em atraso

Á

**RAMON AGUILERA PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA**

**CNPJ 11.823.795/0001-54**

### NOTIFICAÇÃO

**PROCESSO LIC.: N.º 5920 /2024**

**CONCORRÊNCIA N.º 019/2024**

**CONTRATO N.º 028/2024**

**OBJETO:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO UPA CENTRAL – “AMÉLIA BERNADINHO CULTRALE” - LOCAL:- AV. MARGINAL MARIA ANTÔNIA CAMARGO DE OLIVEIRA- ARARAQUARA-SP

Vimos pelo presente, informar à Vossa Senhoria que estamos recebendo da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos relata o atraso no cronograma, desatendendo assim a clausula SÉTIMA do contrato, que diz:

*“ 7.1 O prazo máximo para a execução e entrega do total da finalização das obras que constitui o objeto deste contrato, será de até **120 (cento e vinte) dias**, contados a partir da emissão da 1ª Ordem de Serviço. Havendo necessidade, devidamente justificada e aceita, o prazo da execução poderá ser prorrogado, com processo levado a termo nos termos do art 111 da Lei 14.133/21.”*

Diante do Exposto, fica Vossa Senhoria **NOTIFICADA** a regularizar imediatamente o cronograma ou **apresentar defesa por escrito no prazo de 10 dias do recebimento desta** .

Fica a mesma ciente que, após decorrido o prazo, caso a entrega não seja cumprida ou a defesa indeferida, seguiremos com aplicação de **MULTA e/ou demais penalidades** previstas em contrato e na legislação vigente, inclusive inscrição na Dívida Ativa do Município caso não seja efetuado o pagamento.

Certo da atenção de Vossa Senhoria, subscrevemo-nos mui.

Araraquara, 09 de setembro de 2024

**Rosemeire Zaccaro**

**Gerente de Supervisão de Contratos**

**Secretaria Municipal de Saúde**

—

**Patrícia A. S. Rosa**

*Assistente Administrativo*

*Gerência de Supervisão de Contratos*

**Anexos:**

NOTIFICACAO\_RAMON\_AGUILERA\_PARTICIPACOES\_CONTRATO\_28\_24.pdf



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
GERÊNCIA DE SUPERVISÃO DE CONTRATOS

Á  
**RAMON AGUILERA PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA**  
**CNPJ 11.823.795/0001-54**

**NOTIFICAÇÃO**

**PROCESSO LIC.:** N.º 5920 /2024

**CONCORRÊNCIA** N.º 019/2024

**CONTRATO** N.º 028/2024

**OBJETO:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO UPACENTRAL – “AMÉLIA BERNADINHO CULTRALE” - LOCAL:- AV. MARGINAL MARIA ANTÔNIA CAMARGO DE OLIVEIRA- ARARAQUARA-SP

Vimos pelo presente, informar à Vossa Senhoria que estamos recebendo da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos relata o atraso no cronograma, desatendendo assim a cláusula SÉTIMA do contrato, que diz:

*“ 7.1 O prazo máximo para a execução e entrega do total da finalização das obras que constitui o objeto deste contrato, será de até **120 (cento e vinte) dias**, contados a partir da emissão da 1ª Ordem de Serviço. Havendo necessidade, devidamente justificada e aceita, o prazo da execução poderá ser prorrogado, com processo levado a termo nos termos do art 111 da Lei 14.133/21.”*

Diante do Exposto, fica Vossa Senhoria **NOTIFICADA** a regularizar imediatamente o cronograma ou **apresentar defesa por escrito no prazo de 10 dias do recebimento desta.**

Fica a mesma ciente que, após decorrido o prazo, caso a entrega não seja cumprida ou a defesa indeferida, seguiremos com aplicação de **MULTA e/ou demais penalidades** previstas em contrato e na legislação vigente, inclusive inscrição na Dívida Ativa do Município caso não seja efetuado o pagamento.

Certo da atenção de Vossa Senhoria, subscrevemo-nos mui.

Araraquara, 09 de setembro de 2024

**Rosemeire Zaccaro**  
**Gerente de Supervisão de Contratos**  
**Secretaria Municipal de Saúde**





## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: A0F7-4949-6BCF-55DA

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ ROSEMEIRE ZACCARO (CPF 026.XXX.XXX-74) em 10/09/2024 15:56:02 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/A0F7-4949-6BCF-55DA>