

RRE - RELATÓRIO RESUMO DO EMPREENDIMENTO - TOMADOR

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 1047.667-51/2017	Nº SICONV 859676/2017	GESTOR MINISTÉRIO DA SAÚDE	PROGRAMA ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA	ACÇÃO / MODALIDADE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA	RECURSO OGU não-PAC
PROponente / TOMADOR PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	MUNICÍPIO / UF ARARAQUARA/SP	LOCALIDADE / ENDEREÇO AVENIDA HEITOR BIN. 90 - VILA MELHADO	REPASSO 3.357.583,70	CONTRAPARTIDA INVESTIMENTO 40.289,00	3.397.872,70
OBJETO REFORMA DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE		APÊLIDO DO EMPREENDIMENTO REFORMA PARA IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE ESTABILIZAÇÃO			

Situação do TC/CR:	Percentual previsto em:
Atrasada	mar-20 76,75%

Medição nº:	5	Saldo a Reprogramar:	Repasso (R\$)	Contrapartida (R\$)
			0,00	0,00

Acumulado Anterior: 23,41%

Acumulado Anterior: 23,41%											Execução Física Acum.		
Etapa	Meta / Sub-Meta	Descrição da Meta / Sub-Meta	Situação	Quantidade	Unid.	Lote de Licitação / nº CTEF	nº do BM	Valor Total (R\$)	Valores Medidos (R\$)			Acum. incluindo o Período	29,21%
									Acum. Período Anterior	No Período			
1	Meta 1.	REFORMA DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	Licitado / Em Execução	2.400,70	m²	1679-2018	5	3.397.872,70	786.032,14	194.757,29	980.789,43	29,21%	
									9.431,92	2.336,97	11.768,89		
									0,00	0,00	0,00		
									795.464,06	197.094,26	992.558,32		
									795.464,06	197.094,26	992.558,32		

Local: Araraquara/SP.

Data: 26 de março de 2020

Responsável Técnico

Nome: Carlos Eduardo Zem
Cargo: Engenheiro Civil
ART/RRT Fiscal: 28027230180813600

Representante Tomador / Agente Promotor

Nome: Edson Antônio Edinho da Silva
Cargo: Prefeito Municipal

Responsável Social

Nome: Silmara R.P. Stein
Cargo: Tec. Serv. Públicos - Cont. CRC 1sp182384