

RRE - RELATÓRIO RESUMO DO EMPREENDIMENTO - TOMADOR

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1047.667-51/2017	Nº SICONV 859676/2017	GESTOR MINISTÉRIO DA SAÚDE	PROGRAMA ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA	ACÇÃO / MODALIDADE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA	RECURSO OGU não-PAC
PROponente / TOMADOR PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	MUNICÍPIO / UF ARARAQUARA/SP	LOCALIDADE / ENDEREÇO AVENIDA HEITOR BIN. 90 - VILA MELHADO	REPASSO 3.357.583,70	CONTRAPARTIDA INVESTIMENTO 40.289,00	VALORES CONTRATADOS (R\$)
OBJETO REFORMA DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE		APÊLIDO DO EMPREENDIMENTO REFORMA PARA IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE ESTABILIZAÇÃO	REPASSO 3.357.583,70	CONTRAPARTIDA INVESTIMENTO 40.289,00	VALORES CONTRATADOS (R\$)

Situação do TC/CR:	Percentual previsto em:
Atrasada	mai-20 98,29%

Medição nº:	6	Saldo a Reprogramar:	Repasso (R\$)	Contrapartida (R\$)
			0,00	0,00

Acumulado Anterior: 29,21%

Etapa	Meta / Sub-Meta	Descrição da Meta / Sub-Meta	Situação	Quantidade	Unid.	Lote de Licitação / nº CTEF	nº do BM	Valor Total (R\$)	Acum. Período Anterior	No Período	Acum. incluindo o Período	Execução Física Acum.
	TOTAL					Repasso CP. Financ. Outros		3.357.583,70 40.289,00 0,00	980.789,43 11.768,89 0,00	348.408,91 4.180,70 0,00	1.329.198,34 15.949,59 0,00	39,59%
						Investimento		3.397.872,70	992.558,32	352.589,61	1.345.147,93	
1	Meta 1.	REFORMA DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	Licitado / Em Execução	2.400,70	m²	1679-2018	6	3.397.872,70	992.558,32	352.589,61	1.345.147,93	39,59%

Local: Araraquara/SP.

Data: 05 de maio de 2020

Responsável Técnico

Nome: Carlos Eduardo Zem
Cargo: Engenheiro Civil

ART/RRRT Fiscal.: 28027230180813600

Representante Tomador / Agente Promotor

Nome: Edson Antônio Edinho da Silva
Cargo: Prefeito Municipal

Responsável Social

Nome: Silmara R.P. Stein
Cargo: Tec. Serv. Públicos - Cont.CRC 1sp182384