



Gabinete do Prefeito Araraquara

Araraquara, 24 de setembro de 2025.

Ao
Excelentíssimo Senhor
RAFAEL DE ANGELI
MD. Presidente da Câmara Municipal
Rua São Bento, 887
ARARAQUARA/SP

Excelentíssimo Presidente,

Com os nossos respeitosos cumprimentos, em resposta à **indicação nº 4280/2025**, de autoria do Vereador **JOÃO CLEMENTE**, conforme manifestação da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos, informamos o que segue:

A Secretaria Municipal de Obras, por meio de contrapartida firmada com a empresa MRV, está realizando a implantação de:

- **600 metros lineares de rede coletora de águas pluviais** com Ø1,20m, desde a Rua Oswaldo Lopes até a Avenida Domingos Ferrari Junior, na confluência com a Rua Lourenço Rolfsen, no bairro Iguatemi. Essa intervenção permitirá, futuramente, a implantação de galeria e bocas de lobo no bairro, o que eliminará grande parte dos problemas existentes no local, inclusive os pontos de empoçamento e focos propícios à proliferação de mosquitos e animais peçonhentos;
- **6 bocas de lobo duplas** na confluência da Avenida Domingos Ferrari Junior com a Rua Lourenço Rolfsen;
- **Bacia de retenção de cheia** com volume aproximado de 4.300m³, visando à redução da vazão à jusante da rede que será interligada na Rua Professor Honório Monteiro x Avenida Rafael de Medina. A obra inclui ainda a instalação de dissipador de energia na entrada e extravasor de saída.

As obras de drenagem encontram-se com cerca de 50% executadas, estando temporariamente interrompidas em razão da necessidade de execução de desvios nas redes de água e esgoto do DAAE que passam pelo terreno onde estão sendo implantadas a rede e a bacia de retenção.



Gabinete do Prefeito Araraquara

Informamos, ainda, que os projetos para ampliação dos sistemas de coleta de águas pluviais nos bairros Cecap e Iguatemi já estão concluídos, contudo, não há previsão orçamentária para sua execução no momento. Ressalta-se que, em virtude da grande interferência nas redes existentes e da influência direta no cotidiano da população, tais obras deverão obrigatoriamente ser implantadas em etapas, considerando-se tratar de bairros já consolidados.

Renovamos, assim, nossos protestos de elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente,

ROGER MENDES
Assessor Executivo da Chefia de Gabinete

PEDRO MONTEIRO
Chefe de Gabinete

ACFL 56.162/2025



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: F74E-EE3B-414B-48F7

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ PEDRO EVANGELISTA MONTEIRO NETO (CPF 254.XXX.XXX-77) em 24/09/2025 15:42:27
GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ ROGER TIAGO DE FREITAS MENDES (CPF 213.XXX.XXX-56) em 24/09/2025 16:14:11 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/F74E-EE3B-414B-48F7>