



**Gabinete do Prefeito  
Araraquara**

Araraquara, 22 de junho de 2026.

Ao  
Excelentíssimo Senhor  
**RAFAEL DE ANGELI**  
MD. Presidente da Câmara Municipal  
Rua São Bento, 887.  
CEP 14801-300 - ARARAQUARA/SP

Senhor Presidente:

Com os nossos respeitosos cumprimentos, em resposta ao **Requerimento nº 1087/2026**, de autoria do Vereador **ALCINDO SABINO**, que solicita esclarecimentos acerca da situação da reforma do Centro de Educação e Recreação (CER) "Maria Pradelli Malara", informamos que, conforme manifestação prestada pela Secretaria Municipal da Educação:

A reforma do CER "Maria Pradelli Malara" encontra-se atualmente na fase de pintura interna. Permanecem pendentes a substituição da entrada de energia, a elevação do reservatório e a finalização do piso da área externa. O percentual físico de execução da obra é estimado em aproximadamente 80%.

Quanto ao andamento dos trabalhos, a obra está sendo executada em ritmo reduzido. Segundo informações da empresa contratada, essa condição decorre da ausência de pagamento pelos serviços já realizados. A previsão atualizada para conclusão da reforma foi prorrogada para 25 de agosto de 2026.

A tabela a seguir apresenta os valores do contrato e seus aditivos:

Valor do Contrato	R\$ 1.068.999,99
Valor do Acréscimo	R\$ 170.634,19
	R\$ 1.239.634,18
Valor da Supressão	R\$ 7.836,83



## Gabinete do Prefeito Araraquara

O prazo contratual vigente corresponde ao 2º Termo de Prorrogação, compreendendo o período de 28 de abril de 2026 a 25 de agosto de 2026. A documentação referente ao contrato e aos respectivos aditivos firmados segue em anexo, conforme solicitado.

Até o presente momento, não houve pagamento à empresa contratada pela execução da obra. O valor atualmente pendente de pagamento à empresa responsável pela reforma totaliza R\$ 850.123,32.

A tabela a seguir detalha o valor mencionado, bem como as respectivas notas fiscais e datas de vencimento:

Nota Fiscal	Valor	Vencimento
668	R\$117.493,58	01/10/2025
684	R\$ 146.112,56	27/11/2025
691	R\$510.908,24	24/12/2025
703	R\$ 75.609,44	07/02/2026
<b>Total</b>	<b>R\$ 850.123,82</b>	

Não há medições executadas pendentes. A empresa contratada formalizou comunicação ao Município acerca dos atrasos de pagamento e das dificuldades para continuidade dos serviços, por meio do Protocolo nº 16.453/2026. Informa-se que há disponibilidade orçamentária para a conclusão da obra.

Em relação ao risco de paralisação ou rescisão contratual por questões financeiras, destaca-se que o artigo 137, §2º, inciso IV, da Lei nº 14.133/2021 prevê que o atraso superior a dois meses no pagamento devido pela Administração pode autorizar a contratada a suspender o cumprimento de suas obrigações contratuais, ressalvadas as hipóteses de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, assegurado o direito à manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato.

A Administração está adotando as providências necessárias para a regularização dos valores pendentes, observadas a disponibilidade financeira e as exigências legais aplicáveis à gestão pública. Ressalta-se que a quitação dos débitos ocorrerá em conformidade com o fluxo financeiro do Município, mediante a



**Gabinete do Prefeito  
Araraquara**

adoção de medidas voltadas à regularização gradual das pendências, com observância do equilíbrio fiscal e do cumprimento das obrigações da Administração Pública.

Colocamo-nos à disposição para o que for necessário, renovamos os protestos de nossa estima e consideração.

Atenciosamente,

  
**LUIS CLÁUDIO LAPENA BARRETO**  
Prefeito Municipal

JV 28.513/2026



## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 9A5B-042E-B752-1A59

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ ROGER TIAGO DE FREITAS MENDES (CPF 213.XXX.XXX-56) em 23/06/2026 11:56:07 GMT-03:00  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
  
- ✓ PAULA CRISTINA CARDOSO BENEDICTO (CPF 215.XXX.XXX-19) em 23/06/2026 15:21:12  
GMT-03:00  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/9A5B-042E-B752-1A59>