



D.P.S

Construtora & Empreendimentos Habitacionais

Av: Antônio Fiscarelli nº 52 jd. Adalberto Roxo 2

Araraquara - SP CEP: 14806-751

CNPJ: 14.840.879/0001-94

Fone: (16) 99760-5039

CRONOGRAMA DE ENTREGA DA OBRA

Obra: OBRA:- Reforma e Ampliação do EMEF "Luiz Roberto Salinas Fortes" - Etapa 2

Localização: Av. Prof. Gustavo Fleury Charmillot, s/n

Responsável pela Execução: Construtora & Empreendimentos Habitacionais – DPS

PRAZO DE ENTREGA DE SERVIÇOS CONFORME A PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

SERVIÇOS	ANDAMENTO ATUAL 10/10/2024	DATA DE ENTREGA
Hidráulica em geral	82%	17/10/2024
Piso externo	67%	24/10/2024
Elétrica em geral	65%	31/10/2024
Portas de madeira	67%	31/10/2024
Portaria em geral	50%	07/11/2024
Cobertura de portaria	0%	18/11/2024
Piso granilite	55%	20/11/202
Letreiro	0%	22/11/2024
Arquibancada	60%	23/11/2024
Bicicletário	0%	25/11/2024
Pintura interna e externa	63%	25/11/2024
Portão de portaria	0%	26/11/2024
Coifa de cozinha	0%	27/11/2024

Araraquara, 09 de outubro de 2024

DONIZETI PEREIRA DA SILVA-EPP

DONIZETI PEREIRA DA SILVA

RG: 29096866 SSP/SP

CPF: 162.159.528-50

DPS – CONSTRUTORA & EMPREENDIMENTO HABITACIONAIS