

Ofício nº: 048/2020

Araraquara/SP., 26 de março de 2020

À
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
GIGOV

Assunto: Solicitação de autorização de desbloqueio de recursos - Medição nº 5
REF: Contrato de Repasse - Operação nº: 1047.667-51/2017 - SICONV nº: 859676/2017

Programa: ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA
Objeto: REFORMA DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE

Proponente /
Tomador: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

Senhor Gerente

1. Vimos pelo presente, solicitar à Caixa Econômica Federal autorização para desbloqueio da parcela de recursos relativa ao Contrato de Repasse em referência, conforme valores abaixo discriminados e, para tanto, anexamos a documentação necessária ao pleito.

	Valores Vigentes do TC/CR	Evolução da 5ª Medição	Valores Medidos Acumulados
Repasse:	R\$ 3.357.583,70	R\$ 194.757,29	R\$ 980.789,43
Contrapartida Financeira:	R\$ 40.289,00	R\$ 2.336,97	R\$ 11.768,89
Outros:	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Investimento:	R\$ 3.397.872,70	R\$ 197.094,26	R\$ 992.558,32
Execução Física:	-	5,80%	29,21%

2. Encaminhamos ainda a documentação relativa à prestação de contas da etapa físico-financeira anterior.

3. Na oportunidade, informamos que a execução financeira da parcela anterior está devidamente comprovada no SICONV.

4. Informamos também a manutenção da Placa de Obra em local visível e de acordo com padrão estabelecido pela Presidência da República, constante do Manual Visual de Placas e Adesivos de Obra.

Atenciosamente,




Edson Antônio Edinho da Silva
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

À
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
GIGOV

Proponente /
Tomador: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

[illegible]

Edson Antônio Edinho da Silva
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA



Grau de Sigilo
#PUBLICO

Etapa	Meta / Sub-Meta	Descrição da Meta / Sub-Meta	Situação	Quantidade	Unid.	Lote de Licitação / n° CTEF	n° do BIM	Valor Total (R\$)	Valores Medidos (R\$)				Execução Física Acum.
									Acum. Período Anterior	No Período	Acum. incluindo o Período		
	TOTAL						Repasse CP. Financ. Outros	3.357.583,70 40.289,00 0,00	786.032,14 9.431,92 0,00	194.757,29 2.336,97 0,00	980.789,43 11.768,89 0,00	29,21%	
							Investimento	3.397.872,70	795.464,06	197.094,26	992.558,32		
1	Meta 1.	REFORMA DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	Licitado / Em Execução	2.400,70	m²	1679-2018	5	3.397.872,70	795.464,06	197.094,26	992.558,32	29,21%	

Local: Araraquara/SP.

Data: 26 de marco de 2020

Responsável Técnico

Nome: Carlos Eduardo Zem
Cargo: Engenheiro Civil
CART/RRT Fiscal.: 28027230180813600

ART/RRT Fiscal.:

ART/RRT Fiscal.: 28027230180813600

Responsável Social

Nome:

Cargos:

Responsável Financeiro

Nome: Silmara R P Stein

Nome: Silvana R.F. Stein
Cargo: Tec.Serv.Publicos - Cont.CRC 1sp182384

41.211 v009 micro



BM - BOLETIM DE MEDIÇÃO
Empreitada Preço Unitário

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 1047.667-5/2017	Nº SICONV 859676/2017	GESTOR MINISTÉRIO DA SAÚDE	PROGRAMA ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA	ACÃO / MODALIDADE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA	RECURSO OGU
PROponente / TOMADOR PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA			MUNICÍPIO / UF ARARAQUARA/SP	APELIDO DO EMPREENDIMENTO REFORMA DE PRÉDIO PARA IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE ESTABILIZAÇÃO	
Nº CTEF 1679-2018	EMPRESA EXECUTORA TETO CONSTRUTORA S.A.	CNPJ 13.034.156/0001-35	LOCALIDADE / ENDEREÇO AVENIDA EITOR BIM, 90 - VILA MELHADO	REFORMA DO CENTRO DE ESTABILIZAÇÃO - MELHADO	INÍCIO DA OBRA 30/07/2019

Realizado Acumulado: 29,21%

Período: 20/03/2020 a 26/03/2020 Medição: 05

Número de linhas do BM: 357

Orçamento Contratado										Evolução Física (Qtde.)				Evolução Financeira (R\$)			
Item	Discriminação	Unid.	Qtde.	Preço Unitário (R\$)	Preço Total (R\$)	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo Período		Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo Período		Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo Período	
1. SERVIÇOS PRELIMINARES																	
1.0.1.	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	6,00	332,59	332,59	34.889,05	-	6,00	-	795.464,06	197.094,26	992.558,32	-	34.889,05	-	34.889,05	-
1.0.2.	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO	M3	11,81	49,49	584,48	1.995,54	-	11,81	-	1.995,54	-	1.995,54	-	1.995,54	-	1.995,54	-
1.0.3.	DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO	M3	21,00	512,22	10.756,62	10.756,62	-	21,00	-	10.756,62	-	10.756,62	-	10.756,62	-	10.756,62	-
1.0.4.	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO	M2	52,63	2,84	149,47	149,47	-	52,63	-	149,47	-	149,47	-	149,47	-	149,47	-
1.0.5.	RETRADA DE ESQUADRIA METÁLICA EM GERAL	M2	36,67	22,28	817,01	817,01	-	36,67	-	817,01	-	817,01	-	817,01	-	817,01	-
1.0.6.	TAPUME DE BANCADA INCLUINDO PERTENCES	M2	90,00	44,55	4.009,50	4.009,50	-	90,00	-	4.009,50	-	4.009,50	-	4.009,50	-	4.009,50	-
1.0.7.	TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E= 6MM, COM PINTURA A CAL E REAPROVEITAMENTO DE 2X PARA ISOLAMENTO DA ÁREA DO FUNDO	M2	96,80	57,63	5.578,58	5.578,58	-	96,80	-	5.578,58	-	5.578,58	-	5.578,58	-	5.578,58	-
1.0.8.	REMOÇÃO DE ENTULHO SEPARADO DE OBRA COM CAÇAMBA METÁLICA, INCLUSIVE TRANSPORTE INTERNO	M3	132,10	81,74	10.797,85	10.797,85	-	132,10	-	10.797,85	-	10.797,85	-	10.797,85	-	10.797,85	-
2.	ALVENARIA E DIVISÓRIAS				61.444,02	61.444,02	-		-	13.931,68	-	13.931,68	-	13.931,68	-	13.931,68	-
2.0.1.	FECHAMENTO DE VÃO COM ALVENARIA DE TIJOLO DE BARRO COMUM	M2	28,36	119,56	3.390,72	3.390,72	-	28,36	-	3.390,72	-	3.390,72	-	3.390,72	-	3.390,72	-
2.0.2.	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39CM (ESPESURA 14CM)	M2	127,56	49,12	6.265,75	6.265,75	-	127,56	-	6.265,75	-	6.265,75	-	6.265,75	-	6.265,75	-
2.0.3.	VERGAS, CONTRAVERGAS E PILARETES DE CONCRETO ARMADO	M3	2,94	1.080,95	3.177,99	3.177,99	-	2,94	-	3.177,99	-	3.177,99	-	3.177,99	-	3.177,99	-
2.0.4.	DIVISÓRIA EM PVC COM PERFIS DE ALUMÍNIO ANODIZADO, ESPESURA DE 35 MM	M2	190,78	229,18	43.722,96	43.722,96	-		-		-		-		-		-
2.0.5.	PORTA CEGA SIMPLES COM BANDEIRA CEGA EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO PARA DIVISÓRIAS MODULARES, COM BATENTES EM ALUMÍNIO EXTRUDADO - 1,60X2,10 M	UN	2,00	1.894,69	3.789,38	3.789,38	-		-		-		-		-		-
2.1.	REPAROS EM TRINCAS NA ALVENARIA/REVESTIMENTO				1.097,22	1.097,22	-		-	1.097,22	-	1.097,22	-	1.097,22	-	1.097,22	-
2.1.1.	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-80 DE 5,0 MM - MONTAGEM	KG	17,00	10,56	179,52	179,52	-		-	179,52	-	179,52	-	179,52	-	179,52	-
2.1.2.	REPARO DE TRINCAS RASAS ATÉ 5,0 MM DE LARGURA, NA MASSA	M	30,00	30,59	917,70	917,70	-		-	917,70	-	917,70	-	917,70	-	917,70	-
3.	ESQUADRIAS DE MADEIRA				36.183,36	36.183,36	-		-	3.930,36	-	3.930,36	-	3.930,36	-	3.930,36	-
3.1.	PORTA LISA DE MADEIRA COMPENSADA À PROVA D'ÁGUA COM BATENTE DE FERRO PARA BAIXAS DE SANITÁRIOS				9.157,20	9.157,20	-		-		-		-		-		-
3.1.1.	PORTA LISA COM BATENTE METÁLICO - 80 X 160 CM	UN	24,00	296,14	7.107,36	7.107,36	-		-		-		-		-		-
3.1.2.	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	24,00	85,41	2.049,84	2.049,84	-		-		-		-		-		-
3.2.	PORTA LISA DE MADEIRA COMPENSADA À PROVA D'ÁGUA COM BATENTE DE MADEIRA, COMPLETA				6.714,88	6.714,88	-		-		-		-		-		-

Orçamento Contratado					Evolução Física (Qtde.)			Evolução Financeira (R\$)			
Item	Discriminação	Unid.	Qtde.	Preço Unitário (R\$)	Preço Total (R\$)	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo Período	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo Período
3.2.1.	PORTA DE MADEIRA, 80X210CM, ESPESSURA DE 3.5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	775,92	775,92	-	-	-	-	-	-
3.2.2.	PORTA DE MADEIRA, 90X210CM, ESPESSURA DE 3.5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	8,00	742,37	5.938,96	-	-	-	-	-	-
3.3.	PORTA DE MADEIRA DE UMA FOLHA COM BATENTE DE MADEIRA, GUARNIÇÃO E FERRAGENS, COMPLETA:		-	-	4.581,55	-	-	-	3.930,36	-	3.930,36
3.3.1.	PORTA DE MADEIRA UMA FOLHA, COM BATENTE DE MADEIRA, GUARNIÇÃO E FERRAGENS, COMPLETA - 98 X 214 CM	UN	6,00	655,06	3.930,36	6,00	-	6,00	3.930,36	-	3.930,36
3.3.2.	PORTA DE MADEIRA UMA FOLHA, COM BATENTE DE MADEIRA, GUARNIÇÃO E FERRAGENS, COMPLETA - 100 X 215 CM	UN	1,00	661,19	661,19	-	-	-	-	-	-
3.4.	PORTA DE MADEIRA DUAS FOLHAS DE ABRIR, COM BATENTE, GUARNIÇÃO E FERRAGENS, COMPLETA:		-	-	1.619,95	-	-	-	-	-	-
3.4.1.	PORTA DE MADEIRA DUAS FOLHAS DE ABRIR COM BATENTE DE MADEIRA, GUARNIÇÃO E FERRAGENS, COMPLETA - 118 X 214 CM	UN	1,00	757,06	757,06	-	-	-	-	-	-
3.4.2.	PORTA DE MADEIRA DUAS FOLHAS DE ABRIR COM BATENTE DE MADEIRA, GUARNIÇÃO E FERRAGENS, COMPLETA - 148 X 214 CM	UN	1,00	862,89	862,89	-	-	-	-	-	-
3.5.	PORTA DE MADEIRA DUAS FOLHAS, TIPO VAIVÉM, COM BATENTE DE MADEIRA, GUARNIÇÃO E FERRAGENS:		-	-	3.139,15	-	-	-	-	-	-
3.5.1.	PORTA DE MADEIRA DUAS FOLHAS TIPO VAIVÉM, COM BATENTE DE MADEIRA, GUARNIÇÃO E FERRAGENS, COMPLETA - 208 X 214 CM	UN	1,00	1.582,28	1.582,28	-	-	-	-	-	-
3.5.2.	PORTA DE MADEIRA DUAS FOLHAS TIPO VAIVÉM, COM BATENTE DE MADEIRA, GUARNIÇÃO E FERRAGENS, COMPLETA - 198 X 214 CM	UN	1,00	1.556,87	1.556,87	-	-	-	-	-	-
3.6.	PORTA DE MADEIRA DUAS FOLHAS, CORRER COM VISOR, COM BATENTE DE MADEIRA, GUARNIÇÃO E FERRAGENS:		-	-	3.301,34	-	-	-	-	-	-
3.6.1.	PORTA DE MADEIRA DUAS FOLHAS DE CORRER COM VISOR, COM BATENTE DE MADEIRA, GUARNIÇÃO E FERRAGENS, COMPLETA - 198 X 214 CM	UN	2,00	1.650,67	3.301,34	-	-	-	-	-	-
3.7.	PORTA DE MADEIRA DUAS FOLHAS, TIPO VAIVÉM, COM BATENTE DE MADEIRA, GUARNIÇÃO, FERRAGENS E REVESTIMENTO INTERNO COM MANTA DE CHUMBO:		-	-	7.665,29	-	-	-	-	-	-
3.7.1.	PORTA DE MADEIRA DUAS FOLHAS, TIPO VAIVÉM, COM BATENTE DE MADEIRA, GUARNIÇÃO, FERRAGENS E REVESTIMENTO INTERNO COM MANTA DE CHUMBO DE 140 X 210 CM - 2MM PB (TOMOGRAFIA)	UN	1,00	3.672,50	3.672,50	-	-	-	-	-	-
3.7.2.	PORTA DE MADEIRA DUAS FOLHAS, TIPO VAIVÉM, COM BATENTE DE MADEIRA, GUARNIÇÃO, FERRAGENS E REVESTIMENTO INTERNO COM MANTA DE CHUMBO DE 200 X 210 CM - 2MM PB (RAIO-X)	UN	1,00	3.992,79	3.992,79	-	-	-	-	-	-
4.	ESQUADRIAS METÁLICAS		-	-	18.384,63	-	-	-	12.877,95	-	12.877,95
4.0.1.	CAXILHO EM FERRO BASCULANTE, SOB MEDIDA	M2	1,20	477,01	572,41	1,20	-	1,20	572,41	-	572,41
4.0.2.	CAXILHO EM FERRO MAXIMAR, SOB MEDIDA	M2	24,00	496,82	11.923,68	24,00	-	24,00	11.923,68	-	11.923,68
4.0.3.	CAXILHO EM FERRO TIPO VENEZIANA, LINHA COMERCIAL	M2	1,20	318,22	381,86	1,20	-	1,20	381,86	-	381,86
4.0.4.	PORTA DE ABRIR EM CHAPA, SOB MEDIDA	M2	7,10	640,65	4.548,62	-	-	-	-	-	-
4.0.5.	PORTA DE ABRIR EM VENEZIANA DE FERRO, SOB MEDIDA	M2	1,10	880,05	968,06	-	-	-	-	-	-
5.	IMPERMEABILIZAÇÃO		-	-	2.423,09	-	-	-	2.423,09	-	2.423,09
5.0.1.	IMPERMEABILIZAÇÃO EM ARGAMASSA POLIMÉRICA PARA UNIDADE E ÁGUA DE PERCOLAÇÃO	M2	245,50	9,87	2.423,09	245,50	-	245,50	2.423,09	-	2.423,09
6.	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS		-	-	544.841,92	-	-	-	96.660,01	-	126.726,19
6.1.	REDE DE ÁGUA FRIA		-	-	26.810,58	-	-	-	25.479,39	-	25.479,39

Orçamento Contratado				Evolução Física (Qtde.)			Evolução Financeira (R\$)		
Item	Discriminação	Unid.	Qtde.	Preço Unitário (R\$)	Preço Total (R\$)	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo Período	Acum. Incluindo Período
6.1.1.	TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 25 MM, (3/4"), INCLUSIVE CONEXÕES	M	240,00	21,10	5.064,00	240,00	-	240,00	5.064,00
6.1.2.	TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 32 MM, (1"), INCLUSIVE CONEXÕES	M	114,00	21,52	2.453,28	114,00	-	114,00	2.453,28
6.1.3.	TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 40 MM, (1 1/4"), INCLUSIVE CONEXÕES	M	46,00	21,69	997,74	46,00	-	46,00	997,74
6.1.4.	TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 50 MM, (1 1/2"), INCLUSIVE CONEXÕES	M	120,00	30,17	3.620,40	120,00	-	120,00	3.620,40
6.1.5.	TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 60 MM, (2"), INCLUSIVE CONEXÕES	M	42,00	45,34	1.904,28	42,00	-	42,00	1.904,28
6.1.6.	TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 75 MM, (2 1/2"), INCLUSIVE CONEXÕES	M	6,00	61,52	369,12	6,00	-	6,00	369,12
6.1.7.	TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 85 MM, (3"), INCLUSIVE CONEXÕES	M	102,00	71,11	7.253,22	102,00	-	102,00	7.253,22
6.1.8.	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3"	UN	2,00	261,57	523,14	2,00	-	2,00	523,14
6.1.9.	ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS	UN	19,00	104,28	1.981,32	14,00	-	14,00	1.459,92
6.1.10.	ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS	UN	20,00	69,39	1.387,80	15,00	-	15,00	1.040,85
6.1.11.	ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS	UN	19,00	66,12	1.256,28	12,00	-	12,00	793,44
6.2.	REDE DE COMBATE A INCÊNDIO				25.024,58	-	-	-	-
6.2.1.	BOMBA RECALQUE TRIFÁSICA, 3,0 HP, H.MAN.= 23,70 MCA E VAZÃO = 16,10 M³/H, CONFORME PROJETO	UN	1,00	1.699,83	1.699,83	-	-	-	-
6.2.2.	ABRIGO PARA REGISTRO DE RECALQUE TIPO COLUNA, COMPLETO - INCLUSIVE TUBULAÇÕES E VALVULAS	UN	1,00	1.976,15	1.976,15	-	-	-	-
6.2.3.	ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X60X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45° 2.1/2", ADAPTADOR STORZ 2.1/2", MANGUEIRA DE INCÊNDIO 20M, REDUÇÃO 2.1/2X1.1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 1.1/2"	UN	6,00	812,98	4.877,88	-	-	-	-
6.2.4.	DETECTOR ÓPTICO DE FUMAÇA COM BASE ENDEREÇÁVEL	UN	80,00	148,85	11.908,00	-	-	-	-
6.2.5.	CENTRAL DE DETECÇÃO E ALARME DE INCÊNDIO COMPLETA, AUTONOMIA DE 1 HORA PARA 12 LAÇOS, 220 V/12 V	UN	1,00	568,67	568,67	-	-	-	-
6.2.6.	ACIONADOR MANUAL TIPO QUEBRA VIDRO, EM CAIXA PLÁSTICA	UN	6,00	51,86	311,16	-	-	-	-
6.2.7.	BOTOEIRA PARA ACIONAMENTO DE BOMBA DE INCÊNDIO TIPO QUEBRA-VIDRO	UN	7,00	78,21	547,47	-	-	-	-
6.2.8.	SIRENE TIPO CORNETA DE 12 V	UN	6,00	50,91	305,46	-	-	-	-
6.2.9.	EXTINTOR INCENDIO AGUA-PRESSURIZADA 10L INCL SUPORTE PAREDE CARGA COMPLETA FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	5,00	106,09	530,45	-	-	-	-
6.2.10.	EXTINTOR INCENDIO TP PO QUIMICO 4KG FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	9,00	103,27	929,43	-	-	-	-
6.2.11.	EXTINTOR MANUAL DE GÁS CARBÔNICO 5 BC - CAPACIDADE DE 6 KG	UN	2,00	342,08	684,16	-	-	-	-
6.2.12.	ADESIVO VNÍLICO, PADRÃO REGULAMENTADO, PARA SINALIZAÇÃO DE INCÊNDIO	UN	48,00	14,29	685,92	-	-	-	-
6.3.	REDE DE ESGOTO				19.559,82	-	-	-	19.559,82
6.3.1.	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, INCLUSIVE CONEXÕES	M	120,00	17,12	2.054,40	120,00	-	120,00	2.054,40
6.3.2.	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, INCLUSIVE CONEXÕES	M	216,00	24,44	5.279,04	216,00	-	216,00	5.279,04
6.3.3.	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, INCLUSIVE CONEXÕES	M	60,00	36,07	2.164,20	60,00	-	60,00	2.164,20
6.3.4.	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, INCLUSIVE CONEXÕES	M	108,00	46,40	5.011,20	108,00	-	108,00	5.011,20
6.3.5.	TUBO PVC, COLETOR DE ESGOTO, DN 100 MM, INCLUSIVE CONEXÕES	M	24,00	23,55	565,20	24,00	-	24,00	565,20

Orçamento Contratado				Evolução Física (Qtde.)			Evolução Financeira (R\$)		
Item	Descrição	Unid.	Qtde.	Preço Unitário (R\$)	Preço Total (R\$)	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo Período	Acum. Incluindo Período
6.3.6.	TUBO PVC-SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, INCLUSIVE CONEXÕES	M	72,00	42,50	3.060,00	72,00	-	3.060,00	3.060,00
6.3.7.	GRELHA REDONDA COM DISCO ROTATIVO EM AÇO INOXIDÁVEL DE 15 CM	UN	89,00	16,02	1.425,78	89,00	-	1.425,78	1.425,78
6.4.	REDE DE GASES MEDICINAIS				260.551,44			260.551,44	260.551,44
6.4.1.	SISTEMA DE GASES MEDICINAIS COMPOSTO DE: INSTALAÇÃO CENTRALIZADA P/ OXIGÊNIO, AR COMPRIMIDO MEDICINAL, VÁCUO CLÍNICO E ÓXIDO NITROSO, COMPRESSOR MEDICINAL ISENTO DE ÓLEO, SISTEMA PARA TRATAMENTO DE AR COMPRIMIDO POR ADSORÇÃO E CONJUNTO DE VÁCUO/DUPLEX, COMPLETO, COM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, CONFORME PROJETO E MEMORIAL DESCRITIVO	CJ	1,00	250.551,44	250.551,44	0,10	0,12	250.551,44	250.551,44
6.5.	REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS				55.436,53			55.436,53	55.436,53
6.5.1.	CALHA EM CHAPA GALVANIZADA Nº 26 - CORTE 0,50 M	M	575,00	82,77	47.592,75	150,00	-	150,00	12.415,50
6.5.2.	TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES	M	179,00	43,82	7.843,78		-		30.066,18
6.6.	APARELHOS SANITÁRIOS E ACESSÓRIOS				144.902,12			4.308,06	4.308,06
6.6.1.	VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	24,00	185,59	4.454,16		-		-
6.6.2.	TAMPA DE PLÁSTICO PARA BACIA SANITÁRIA	UN	24,00	29,68	712,32		-		-
6.6.3.	VALVULA DE DESCARGA 1 1/2" COM REGISTRO, ACABAMENTO EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	24,00	226,74	5.441,76	19,00	-	19,00	4.308,06
6.6.4.	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO	UN	24,00	33,69	808,56		-		-
6.6.5.	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, COM GRELHA ABREFECHA	UN	7,00	64,51	451,57		-		-
6.6.6.	CHUVEIRO LAVA-OLHOS, ACIONAMENTO MANUAL	UN	1,00	1.528,61	1.528,61		-		-
6.6.7.	LAVATÓRIO EM LOUÇA COM COLUNA SUSPensa	UN	24,00	320,92	7.702,08		-		-
6.6.8.	TORNEIRA DE MESA PARA LAVATÓRIO COMPACTA, COM ALAVANCA, ACIONAMENTO HIDROMECÂNICO, EM LATÃO CROMADO, DN= 1/2"	UN	24,00	191,76	4.602,24		-		-
6.6.9.	SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO COM RESERVATÓRIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO	UN	19,00	51,65	981,35		-		-
6.6.10.	DUCHA HIGIÊNICA COM REGISTRO	UN	20,00	230,90	4.618,00		-		-
6.6.11.	CABIDE CROMADO PARA BANHEIRO	UN	19,00	32,93	625,67		-		-
6.6.12.	ESPELHO CRISTAL, 70X90CM, ESPESURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDEIRA	M2	15,12	336,30	5.084,86		-		-
6.6.13.	VALVULA DE METAL CROMADO DE 1 1/2"	UN	20,00	58,95	1.177,00		-		-
6.6.14.	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1 1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	20,00	10,59	211,80		-		-
6.6.15.	TORNEIRA CURTA COM ROSCA PARA USO GERAL, EM LATÃO FUNDIDO CROMADO, DN= 1/2"	UN	35,00	35,45	1.240,75		-		-
6.6.16.	TANQUE EM AÇO INOXIDÁVEL	UN	3,00	793,26	2.379,78		-		-
6.6.17.	BEBEDOURO ELÉTRICO DE PRESSÃO EM AÇO INOXIDÁVEL, CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO DE 06 LH	UN	6,00	1.764,83	10.588,98		-		-
6.6.18.	BARRA DE APOIO LATERAL PARA LAVATÓRIO, PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA, EM TUBO DE AÇO INOXIDÁVEL DE 1 1/2" X 300 MM	UN	1,00	118,71	118,71		-		-
6.6.19.	BARRA DE APOIO RETA, PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA, EM TUBO DE AÇO INOXIDÁVEL DE 1 1/2" X 800 MM	UN	2,00	125,52	251,04		-		-
6.6.20.	BARRA DE APOIO RETA, PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA, EM TUBO DE AÇO INOXIDÁVEL DE 1 1/4" X 400 MM	UN	1,00	112,86	112,86		-		-
6.6.21.	TORNEIRA DE BOIA REAL, ROSCAVEL, 1", FORNECIDA E INSTALADA EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA	UN	4,00	59,38	237,52		-		-
6.6.22.	BANCADA EM GRANITO COM ESPESURA DE 3 CM	M2	39,80	910,21	36.044,32		-		-

Orçamento Contratado				Evolução Física (Qtde.)			Evolução Financeira (R\$)		
Item	Descrição	Unid.	Qtde.	Preço Unitário (R\$)	Preço Total (R\$)	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo Período	Acum. Incluindo Período
6.6.23.	GABINETE EMBUTIDO EM MDF SOB MEDIDA, REVESTIDO EM LAMINADO MELAMÍNICO, COM PORTAS E PRATELEIRAS	M2	39,75	1.210,74	48.126,92	-	-	-	-
6.6.24.	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	19,00	181,40	3.446,60	-	-	-	-
6.6.25.	TORNEIRA DE ALAVANCA PARA PIA COM BICA MÓVEL, ACIONAMENTO HIDROMECÂNICO E AREJADOR CROMADO	UN	19,00	208,14	3.954,66	-	-	-	-
6.7.	RESERVATÓRIO EXISTENTE				22.556,85	-	-	9.842,10	9.842,10
6.7.1.	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO RANHURADA, DN 50 (2"), INCLUSIVE CONEXÕES	M	12,00	49,52	594,24	-	-	-	-
6.7.2.	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO RANHURADA, DN 65 (2 1/2"), INCLUSIVE CONEXÕES	M	15,00	60,47	907,05	-	-	-	-
6.7.3.	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO RANHURADA, DN 80 (3"), INCLUSIVE CONEXÕES	M	10,00	78,53	785,30	-	-	-	-
6.7.4.	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2"	UN	2,00	125,19	250,38	2,00	-	2,00	250,38
6.7.5.	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2"	UN	1,00	221,15	221,15	1,00	-	1,00	221,15
6.7.6.	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3"	UN	1,00	261,57	261,57	1,00	-	1,00	261,57
6.7.7.	VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL Ø 80MM (3") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	333,74	333,74	-	-	-	-
6.7.8.	VÁLVULA DE PE COM CRIVO Ø 80MM (3") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	241,69	483,38	-	-	-	-
6.7.9.	BOMBA RECALQUE D'ÁGUA TRIFÁSICA 3,0 HP	UN	2,00	1.699,83	3.399,66	-	-	-	-
6.7.10.	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO E NEUTRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	321,41	321,41	-	-	-	-
6.7.11.	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	12,00	10,04	120,48	-	-	-	-
6.7.12.	CHAVE DE BOIA AUTOMÁTICA SUPERIOR 10A/250V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	78,12	156,24	-	-	-	-
6.7.13.	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4), APARENTE, INCLUSIVE CONEXÕES	M	48,00	20,37	977,76	-	-	-	-
6.7.14.	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	64,00	3,98	254,72	-	-	-	-
6.7.15.	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, COM GRADE, PARA 1 LÂMPADA DE 15 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	72,90	72,90	-	-	-	-
6.7.16.	CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	87,06	87,06	-	-	-	-
6.7.17.	MASTRO 1 1/4 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	131,83	131,83	-	-	-	-
6.7.18.	CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	20,00	43,63	872,60	-	-	-	-
6.7.19.	ELETRODUTO PVC 40MM (1 1/4) PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	43,96	43,96	-	-	-	-
6.7.20.	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8" PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	42,80	42,80	-	-	-	-
6.7.21.	SINALIZADOR DE OBSTÁCULO SIMPLES, COM CÉLULA FOTOELÉTRICA	UN	1,00	41,51	41,51	-	-	-	-
6.7.22.	ESCADA MARINHEIRO COM GUARDA CORPO (DEGRAU EM "T")	M	10,00	910,90	9.109,00	10,00	-	10,00	9.109,00
6.7.23.	PORTA DE FERRO DE ABIR TIPO BARRA CHATA, COM REQUADRO E GUARNIÇÃO COMPLETA	M2	1,26	493,01	621,19	-	-	-	-
6.7.24.	IMPERMEABILIZAÇÃO EM ARGAMASSA POLIMÉRICA PARA UNIDADE E ÁGUA DE PERCOLAÇÃO	M2	220,00	9,87	2.171,40	-	-	-	-
6.7.25.	PINTURA COM TINTA PROTETORA ACABAMENTO GRAFITE ESMALTE SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA, 2 DEMAOS	M2	8,00	36,94	295,52	-	-	-	-
7.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				1.627.470,92	-	-	-	-
7.1.	QUADRO GERAL (REFORMA)				5.571,15	-	-	-	-
7.1.1.	REMOÇÃO DE BARRAMENTO DE COBRE	M	20,00	13,49	269,80	20,00	-	20,00	269,80
								244.186,23	350.186,08
								269,80	269,80

Orçamento Contratado				Evolução Física (Qtde.)				Evolução Financeira (R\$)			
Item	Discriminação	Unid.	Qtde.	Preço Unitário (R\$)	Preço Total (R\$)	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo Período	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo Período
7.1.2.	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA 600A, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00	1.518,15	1.518,15	-	-	-	-	-	-
7.1.3.	BARRAMENTO DE COBRE NU	KG	80,00	47,29	3.783,20	-	-	-	-	-	-
7.2.	S.P.D.A.				41.053,89	-	-	-	-	-	16.093,60
7.2.1.	CAPTOR TIPO TERMINAL AÉREO, H= 600 MM, DIÂMETRO DE 3/8" GALVANIZADO A FOGO	UN	33,00	16,30	537,90	-	20,00	20,00	-	325,00	326,00
7.2.2.	CAIXA DE INSPEÇÃO DO TERRA CILÍNDRICA EM PVC RÍGIDO, DIÂMETRO DE 300 MM - H= 250 MM	UN	20,00	21,12	422,40	-	15,00	15,00	-	316,80	316,80
7.2.3.	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8" PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	20,00	42,80	856,00	-	10,00	10,00	-	428,00	428,00
7.2.4.	CABO DE COBRE NU 50MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	420,00	31,91	13.402,20	-	220,00	220,00	-	7.020,20	7.020,20
7.2.5.	CABO DE COBRE NU 25MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	40,00	16,96	678,40	-	10,00	10,00	-	169,60	169,60
7.2.6.	BARRA CONDUTORA CHATA DE ALUMÍNIO, 3/4" X 1/4" - INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO	M	963,50	26,11	25.156,99	-	300,00	300,00	-	7.833,00	7.833,00
7.3.	FIACAÇÃO				110.737,35	-	-	-	-	-	-
7.3.1.	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 120 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV	M	160,00	60,86	9.737,60	-	-	-	-	-	-
7.3.2.	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV	M	400,00	47,25	18.900,00	-	-	-	-	-	-
7.3.3.	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV	M	425,00	26,45	11.241,25	-	-	-	-	-	-
7.3.4.	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV	M	225,00	19,08	4.293,00	-	-	-	-	-	-
7.3.5.	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV	M	250,00	13,89	3.472,50	-	-	-	-	-	-
7.3.6.	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV	M	10.400,00	3,18	33.072,00	-	-	-	-	-	-
7.3.7.	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV	M	2.400,00	4,41	10.584,00	-	-	-	-	-	-
7.3.8.	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV	M	3.300,00	5,89	19.437,00	-	-	-	-	-	-
7.4.	TUBULAÇÃO/ELETROCALHA				24.007,12	-	-	-	-	-	24.007,12
7.4.1.	PERFILADO PERFURADO 38 X 38 MM EM CHAPA #14 PRÉ-ZINCADA, COM FIXAÇÃO, ACESSÓRIOS E CONEXÕES	M	12,00	21,81	261,72	12,00	-	12,00	261,72	-	261,72
7.4.2.	ELETROCALHA PERFURADA GALVANIZADA A FOGO, 300X100MM, COM FIXAÇÃO, ACESSÓRIOS E CONEXÕES	M	30,00	96,05	2.881,50	30,00	-	30,00	2.881,50	-	2.881,50
7.4.3.	ELETROCALHA PERFURADA GALVANIZADA A FOGO, 100X50MM, COM FIXAÇÃO, ACESSÓRIOS E CONEXÕES	M	120,00	41,97	5.036,40	120,00	-	120,00	5.036,40	-	5.036,40
7.4.4.	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4")	M	650,00	6,43	4.179,50	650,00	-	650,00	4.179,50	-	4.179,50
7.4.5.	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, REFORÇADO, DN 25 MM (3/4")	M	1.600,00	7,28	11.648,00	1.600,00	-	1.600,00	11.648,00	-	11.648,00
7.5.	QUADROS E DISJUNTORES				17.245,97	-	-	-	-	-	2.420,04
7.5.1.	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METÁLICA, PARA 56 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO 225A E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	5,00	1.210,02	6.050,10	2,00	-	2,00	2.420,04	-	2.420,04
7.5.2.	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 63A, 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00	96,91	193,82	-	-	-	-	-	-
7.5.3.	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 100A, 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00	96,91	193,82	-	-	-	-	-	-
7.5.4.	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 125A, 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	4,00	266,16	1.064,64	-	-	-	-	-	-
7.5.5.	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 200A, 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00	413,48	826,96	-	-	-	-	-	-
7.5.6.	DISPOSITIVO DIFERENCIAL RESIDUAL DE 63 A X 18 MA - 4 POLOS	UN	1,00	201,34	201,34	-	-	-	-	-	-
7.5.7.	DISPOSITIVO DIFERENCIAL RESIDUAL DE 100 A X 18 MA - 4 POLOS	UN	1,00	349,15	349,15	-	-	-	-	-	-

Orçamento Contratado				Evolução Física (Qtde.)			Evolução Financeira (R\$)		
Item	Discriminação	Unid.	Qtde.	Preço Unitário (R\$)	Preço Total (R\$)	Acum. Anterior	Período	Acum. Anterior	Acum. Incluindo Período
7.5.8.	DISPOSITIVO DIFERENCIAL RESIDUAL DE 125 A X 18 MA - 4 POLOS	UN	2,00	495,70	991,40	-	-	-	-
7.5.9.	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	9,00	44,38	399,42	-	-	-	-
7.5.10.	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	18,00	44,38	798,84	-	-	-	-
7.5.11.	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	32,00	46,77	1.496,64	-	-	-	-
7.5.12.	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	69,00	10,04	692,76	-	-	-	-
7.5.13.	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	6,00	10,04	60,24	-	-	-	-
7.5.14.	CONECTOR PARAFUSO FENDIDO SPLIT-BOLT - PARA CABO DE 120MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	20,00	27,13	542,60	-	-	-	-
7.5.15.	PROTECTOR DE SURTO TIPO DPS 20 KA	UN	20,00	137,64	2.752,80	-	-	-	-
7.5.16.	PROTECTOR DE SURTO TIPO DPS 45 KA	UN	4,00	157,86	631,44	-	-	-	-
7.6.	CAXAS DE LIGAÇÃO	UN	-	-	1.854,45	1.854,45	-	1.854,45	1.854,45
7.6.1.	CAIXA EM PVC DE 4" X 2"	UN	163,00	10,15	1.654,45	163,00	-	1.654,45	1.654,45
7.7.	INTERRUPTORES E TOMADAS	UN	-	-	20.133,27	-	-	-	-
7.7.1.	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	115,00	23,47	2.699,05	-	-	-	-
7.7.2.	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	15,00	37,15	557,25	-	-	-	-
7.7.3.	INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	24,00	48,28	1.158,72	-	-	-	-
7.7.4.	TOMADA (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	479,00	24,79	11.874,41	-	-	-	-
7.7.5.	TOMADA (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	143,00	26,88	3.843,84	-	-	-	-
7.8.	REDE DE LÓGICA E TELEFONIA	UN	-	-	17.559,17	-	-	-	-
7.8.1.	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, REFORÇADO, DN 32 MM (1")	M	450,00	8,91	4.009,50	-	-	-	-
7.8.2.	CABO TELEFÔNICO 2 PARES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	1.350,00	1,59	2.145,00	-	-	-	-
7.8.3.	CABO PARA REDE 24 AWG COM 4 PARES, CATEGORIA 6	M	1.350,00	6,82	9.207,00	-	-	-	-
7.8.4.	TOMADA RJ 11 PARA TELEFONE, SEM PLACA	UN	29,00	27,45	796,05	-	-	-	-
7.8.5.	TOMADA RJ 45 PARA REDE DE DADOS, COM PLACA	UN	29,00	48,28	1.400,12	-	-	-	-
7.9.	ILUMINAÇÃO	UN	-	-	124.983,89	-	-	-	-
7.9.1.	LUMINÁRIA LED RETANGULAR DE SOBREPOR, FECHADA, PARA 2 LÂMPADAS T8 DE 18W, COM DIFUSOR EM ACRÍLICO	UN	249,00	434,87	108.282,63	-	-	-	-
7.9.2.	TRANSLÚCIDO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	33,00	336,66	11.109,78	-	-	-	-
7.9.3.	LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, FECHADA, COM 1 LÂMPADA LED - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	38,00	92,56	3.517,28	-	-	-	-
7.9.4.	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	60,00	34,57	2.074,20	-	-	-	-
7.10.	AR CONDICIONADO	UN	-	-	10.578,44	-	-	-	-
7.10.1.	PONTO DE UTILIZAÇÃO PARA AR CONDICIONADO TIPO SPLIT, INCLUINDO SUPORTE E PLACA, CAIXA ELÉTRICA, DRENO, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO	UN	62,00	170,82	10.578,44	-	-	-	-
7.11.	SISTEMA DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA	UN	-	-	1.199.082,33	-	-	215.834,82	335.743,05
7.11.1.	SISTEMA DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA COMPOSTO DE PAINÉIS SOLARES E INVERSORES, COMPLETO, COM DEMANDA MÍNIMA DE 30.000 KWH/MÊS, INCLUSIVE PROJETO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO NA REDE ELÉTRICA DO PRÉDIO, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO	CJ	1,00	1.199.082,33	1.199.082,33	0,18	0,10	215.834,82	335.743,05
7.12.	ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	-	-	54.865,49	-	-	-	-
7.12.1.	REMOÇÃO DE APARELHO DE ILUMINAÇÃO OU PROJETOR FIXO EM POSTE OU BRAÇO	UN	33,00	50,58	1.669,14	-	-	-	-

Orçamento Contratado					Evolução Física (Qtde.)			Evolução Financeira (R\$)		
Item	Discriminação	Unid.	Qtde.	Preço Unitário (R\$)	Preço Total (R\$)	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo Período	Acum. Anterior	Período
7.12.2.	LUMINÁRIA PÚBLICA DE LED RETÂNGULAR PARA POSTE DE 10.800 ATÉ 13.530 LM, EFICIÊNCIA MÍNIMA 90 LMW	UN	33,00	1.611,95	53.194,35	-	-	-	-	-
8.	REVESTIMENTO				75.255,23	-	-	-	26.751,91	1.275,00
8.0.1.	CHAPISCO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3	M2	277,90	3,47	964,31	277,90	-	277,90	964,31	-
8.0.2.	EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, ESPESURA DE 20MM	M2	277,90	30,62	8.509,30	277,90	-	277,90	8.509,30	-
8.0.3.	LIMPEZA AZULEJO	M2	1.075,96	7,14	7.682,35	1.075,96	-	1.075,96	7.682,35	-
8.0.4.	REJUNTAMENTO EM PLACAS CERÂMICAS COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA REJUNTE, JUNTAS ACIMA DE 3 ATÉ 5 MM	M2	1.075,96	8,50	9.145,66	518,60	150,00	668,60	4.408,10	1.275,00
8.0.5.	FORRO EM PLACAS DE GESSO	M2	12,40	33,13	410,81	-	-	-	-	-
8.0.6.	ACABAMENTOS PARA FORRO (MOLDURA DE GESSO)	M	2.034,45	2,55	5.187,85	2.034,45	-	2.034,45	5.187,85	-
8.0.7.	REVESTIMENTO COM ARGAMASSA A BASE DE BARITA, E = 2,0CM, ATÉ O TETO EM SALA DE TOMOGRAFIA	M2	69,82	53,31	3.722,10	-	-	-	-	-
8.0.8.	BATE-MACAO OU PROTETOR DE PAREDE EM PVC, COM AMORTECIMENTO À IMPACTO, ALTURA DE 200 MM	M	435,00	91,11	39.632,85	-	-	-	-	-
9.	PISO				374.188,62	-	-	-	201.539,04	-
9.0.1.	LIMPEZA DE PISO GRANILITE	M2	1.898,98	15,89	30.174,79	1.898,98	-	1.898,98	30.174,79	-
9.0.2.	PORCELANATO RETIFICADO CLASSE A, ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO COLANTE ESPECÍFICO (TIPO ACIII - PISO SOBRE PISO) E REJUNTADO COM ARGAMASSA PRÉ FABRICADA, JUNTA MÁXIMA DE 2,0 MM	M2	1.898,98	107,05	203.285,81	668,07	-	668,07	71.516,89	-
9.0.3.	RASGO EM ALVENARIA PARA EMBUTIR RODAPÉ	M	1.541,00	12,19	18.784,79	1.541,00	-	1.541,00	18.784,79	-
9.0.4.	RODAPÉ EMBUTIDO DE PORCELANATO RETIFICADO, H= 7 CM, INCLUSIVE ADEQUAÇÕES NA PAREDE (ENCHIMENTO)	M	1.541,00	26,37	40.636,17	941,00	-	941,00	24.814,17	-
9.0.5.	PISO DE CONCRETO PARA RECOMPOSIÇÃO DA CALÇADA DE PROTEÇÃO	M2	225,00	43,35	9.753,75	-	-	-	-	-
9.0.6.	RETIRADA E LIMPEZA DE PISO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO, INTERTRAVADO, SOBRE LASTRO DE AREIA NO PÁTIO/ESTACIONAMENTO	M2	2.401,36	13,57	32.586,46	2.401,36	-	2.401,36	32.586,46	-
9.0.7.	RECOLOCAÇÃO DE PISO INTERTRAVADO SOBRE LASTRO DE AREIA NO PÁTIO/ESTACIONAMENTO, INCLUSIVE NIVELAMENTO E SUBSTITUIÇÃO SE NECESSÁRIO	M2	2.401,36	14,41	34.603,60	1.500,00	-	1.500,00	21.615,00	-
9.0.8.	PEITORIL EM GRANITO COM ESPESURA DE 2 CM E LARGURA ATÉ 20 CM	M	17,80	130,13	2.316,31	-	-	-	-	-
9.0.9.	SOLEIRA EM GRANITO COM ESPESURA DE 2 CM E LARGURA ATÉ 20 CM	M	15,73	130,13	2.046,94	15,73	-	15,73	2.046,94	-
10.	VIDRO				82.249,81	-	-	-	18.634,50	-
10.0.1.	VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESURA 4MM	M2	239,80	124,23	29.790,35	-	150,00	150,00	18.634,50	-
10.0.2.	VISOR PLUMBIFERO COM CAIXILHO DE ALUMÍNIO, MEDINDO 1500X1000X8MM COM EQUIVALÊNCIA EM CHUMBO DE 2.1MMPB NA SALA DE TOMOGRAFIA	UN	1,00	18.751,40	18.751,40	-	-	-	-	-
10.0.3.	JANELA DE VIDRO TEMPERADO E= 10 MM, DE CORRER, COM PELÍCULA FOSCA, INCLUSIVE FERRAGENS NA COR BRANCA	M2	2,40	411,07	986,57	-	-	-	-	-
10.0.4.	PORTA DE ENTRADA EM VIDRO TEMPERADO E= 10 MM COM CAIXILHO DE ALUMÍNIO, DE CORRER, AUTOMÁTICA, COM PELÍCULA FOSCA, INCLUSIVE FERRAGENS NA COR BRANCA, 4.00X2.10 M	UN	1,00	14.679,41	14.679,41	-	-	-	-	-
10.0.5.	PORTA DE VIDRO TEMPERADO E= 10 MM, DE ABRIR, COM PELÍCULA FOSCA, INCLUSIVE FERRAGENS NA COR BRANCA	M2	17,22	1.047,74	18.042,08	-	-	-	-	-
11.	PINTURA				255.092,03	-	-	-	56.363,93	3.918,00
11.0.1.	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE	M2	1.940,63	4,73	9.179,18	1.940,63	-	1.940,63	9.179,18	-
11.0.2.	PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES E FORRO, DUAS DEMÃO	M2	4.076,19	10,48	42.718,47	322,83	-	322,83	3.383,26	-
11.0.3.	EMASSAMENTO COM MASSA A ÓLEO, DUAS DEMÃO	M2	4.151,35	20,36	84.521,49	2.151,35	-	2.151,35	43.801,49	-
11.0.4.	ESMALTE EM PAREDE, INCLUSIVE PREPARO	M2	4.151,35	20,32	84.355,43	-	-	-	-	-
11.0.5.	MASSA CORRIDA A ÓLEO EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	601,61	19,51	11.737,41	-	-	-	-	-
11.0.6.	PINTURA ESMALTE ACETINADO, DUAS DEMÃO, SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA	M2	479,60	26,12	12.527,15	-	150,00	150,00	-	3.918,00

Orçamento Contratado				Evolução Física (Qtde.)			Evolução Financeira (R\$)		
Item	Discriminação	Unid.	Qtde.	Preço Unitário (R\$)	Preço Total (R\$)	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo Período	Acum. Incluindo Período
11.0.7.	PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS	M2	601,61	16,71	10.052,90	-	-	-	-
12.	SANITÁRIOS/QUARTOS NOVOS				196.698,85	-	-	-	-
12.1.	ALVENARIA				31.985,51	-	-	-	-
12.1.1.	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM)	M2	197,06	49,12	9.679,59	197,06	-	197,06	9.679,59
12.1.2.	ENCUNHAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO MACIÇO	M	62,78	18,64	1.170,22	62,78	-	62,78	1.170,22
12.1.3.	VERGAS, CONTRAVERGAS E PILARETES DE CONCRETO ARMADO	M3	5,88	1.080,95	6.355,99	5,88	-	5,88	6.355,99
12.1.4.	DIVISORIA EM GRANITO BRANCO POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:4, ARREIMATE EM CIMENTO BRANCO, EXCLUSIVE FERRAGENS	M2	21,60	683,32	14.759,71	-	-	-	-
12.2.	ESQUADRIAS DE MADEIRA				33.003,97	-	-	-	-
12.2.1.	PORTA LISA COM BATENTE METÁLICO - 80 X 160 CM	UN	4,00	296,14	1.184,56	-	-	-	-
12.2.2.	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSIVE EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00	85,41	341,64	-	-	-	-
12.2.3.	PORTA DE MADEIRA, 90X210CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	36,00	742,37	26.725,32	-	7,00	7,00	5.196,59
12.2.4.	PORTA LISA DE MADEIRA DE CORRER, COM BATENTE DE PEROBÁ, FERRAGENS E GUARNIÇÕES, DE 1,00X2,10 M	UN	5,00	950,49	4.752,45	-	-	-	-
12.3.	ESQUADRIAS DE FERRO				16.504,70	-	-	-	-
12.3.1.	CAXILHO EM FERRO BASCULANTE	M2	9,25	477,01	4.412,34	9,25	-	9,25	16.504,70
12.3.2.	CAXILHO EM FERRO TIPO VENEZIANA	M2	38,00	318,22	12.092,36	35,00	3,00	38,00	4.412,34
12.4.	REVESTIMENTO				43.026,00	-	-	-	-
12.4.1.	CHAPISCO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3	M2	394,12	3,47	1.367,60	394,12	-	394,12	11.137,70
12.4.2.	EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, ESPESSURA DE 20MM	M2	394,12	30,82	12.067,95	394,12	-	394,12	35.508,06
12.4.3.	AZULEJO BRANCO 20X20 CM DE 1ª QUALIDADE	M2	530,58	47,27	25.080,52	413,00	-	413,00	1.367,60
12.4.4.	REJUNTAMENTO EM PLACAS CERÂMICAS COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA REJUNTE, JUNTAS ACIMA DE 3 ATE 5 MM	M2	530,58	8,50	4.509,93	300,00	-	300,00	12.067,95
12.5.	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS				72.198,68	-	-	-	19.522,51
12.5.1.	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, COM GRELHA ABRE/FECHA	UN	2,00	23,99	47,98	2,00	-	2,00	2.550,00
12.5.2.	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, COM GRELHA ABRE/FECHA	UN	34,00	64,51	2.193,34	24,00	-	24,00	3.847,40
12.5.3.	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, COM GRELHA ABRE/FECHA	UN	6,00	52,63	315,78	4,00	-	4,00	47,98
12.5.4.	BACIA SIFONADA DE LOUÇA PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA	UN	6,00	481,37	2.888,22	-	-	-	1.548,24
12.5.5.	ASSENTO PARA BACIA SANITÁRIA COM ABERTURA FRONTAL, PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA	UN	6,00	519,85	3.119,10	-	-	-	210,52
12.5.6.	VÁLVULA DE DESCARGA EXTERNA, TIPO ALAVANCA COM REGISTRO PRÓPRIO, DN= 1 1/4" E DN= 1 1/2"	UN	6,00	457,98	2.747,88	-	-	-	-
12.5.7.	VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSIVE CONJUNTO DE LIGAÇÃO	UN	13,00	185,59	2.412,67	-	-	-	-
12.5.8.	TAMPA DE PLÁSTICO PARA BACIA SANITÁRIA	UN	13,00	29,68	385,84	-	-	-	-
12.5.9.	VÁLVULA DE DESCARGA 1 1/2" COM REGISTRO, ACABAMENTO EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	13,00	226,74	2.947,62	9,00	-	9,00	-
12.5.10.	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSIVE FIXAÇÃO	UN	19,00	33,69	640,11	-	-	-	2.040,66
12.5.11.	LAVATÓRIO EM LOUÇA COM COLUNA SUSPensa	UN	21,00	320,92	6.739,32	-	-	-	-
12.5.12.	TORNEIRA DE MESA PARA LAVATÓRIO COMPACTA, COM ALAVANCA, ACIONAMENTO HIDROMECÂNICO, EM LATÃO CROMADO, DN= 1/2"	UN	21,00	191,76	4.026,96	-	-	-	-

Orçamento Contratado					Evolução Física (Qtde.)			Evolução Financeira (R\$)			
Item	Discriminação	Unid.	Qtde.	Preço Unitário (R\$)	Preço Total (R\$)	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo Período	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo Período
12.5.13.	SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO COM RESERVATÓRIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO	UN	21,00	51,65	1.084,65	-	-	-	-	-	-
12.5.14.	DUCHA HIGIÊNICA CROMADA COM REGISTRO	UN	19,00	230,90	4.387,10	-	-	-	-	-	-
12.5.15.	CABIDE CROMADO PARA BANHEIRO	UN	19,00	32,93	625,67	-	-	-	-	-	-
12.5.16.	CHUVEIRO COM JATO REGULÁVEL E DESVIADOR EM METAL COM ACABAMENTO CROMADO	UN	6,00	336,70	2.020,20	-	-	-	-	-	-
12.5.17.	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO TIPO DUCHA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	13,00	63,92	830,96	-	-	-	-	-	-
12.5.18.	TORNEIRA CURTA COM ROSCA PARA USO GERAL, EM LATÃO FUNDIDO CROMADO, DN= 1/2"	UN	19,00	35,45	673,55	-	-	-	-	-	-
12.5.19.	BANCADA EM GRANITO COM ESPESURA DE 3 CM	M2	9,38	910,21	8.537,77	-	-	-	-	-	-
12.5.20.	GABINETE EMBUTIDO EM MDF SOB MEDIDA, REVESTIDO EM LAMINADO MELAMÍNICO, COM PORTAS E PRATELEIRAS	M2	8,80	1.210,74	10.654,51	-	-	-	-	-	-
12.5.21.	EXAUSTOR ELÉTRICO EM PLÁSTICO, VAZÃO 190MPH	UN	2,00	272,55	545,10	-	-	-	-	-	-
12.5.22.	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL, INCLUSIVE ACESSÓRIOS	UN	4,00	181,40	725,60	-	-	-	-	-	-
12.5.23.	TORNEIRA DE ALAVANCA PARA PIA COM BICA MÓVEL, ACIONAMENTO HIDROMECÂNICO E AREJADOR CROMADO	UN	4,00	208,14	832,56	-	-	-	-	-	-
12.5.24.	ESPELHO CRISTAL, 70X90CM, ESPESURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA	M2	13,23	336,30	4.449,25	-	-	-	-	-	-
12.5.25.	BARRA DE APOIO LATERAL PARA LAVATÓRIO, PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA, EM TUBO DE AÇO INOXIDÁVEL DE 1 1/2" X 300 MM	UN	6,00	118,71	712,26	-	-	-	-	-	-
12.5.26.	BARRA DE APOIO RETA, PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA, EM TUBO DE AÇO INOXIDÁVEL DE 1 1/2" X 800 MM	UN	12,00	125,52	1.506,24	-	-	-	-	-	-
12.5.27.	BARRA DE APOIO RETA, PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA, EM TUBO DE AÇO INOXIDÁVEL DE 1 1/4" X 400 MM	UN	6,00	112,86	677,16	-	-	-	-	-	-
12.5.28.	BARRA DE APOIO RETA, PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA, EM TUBO DE AÇO INOXIDÁVEL DE 1 1/2" - BOX CHUVEIRO	M	12,00	142,95	1.715,40	-	-	-	-	-	-
12.5.29.	ASSENTO ARTICULADO PARA BANHO, EM ALUMÍNIO COM PINTURA EPÓXI DE 700 X 450 MM	UN	6,00	625,98	3.755,88	-	-	-	-	-	-
13.	COZINHA/LANCHONETE				48.434,71	-	-	-	28.369,34	-	28.369,34
13.1.	INFRAESTRUTURA E SUPERESTRUTURA	M3	-	-	12.237,85	-	-	-	12.237,85	-	12.237,85
13.1.1.	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISÃO DE FÔRMA	M3	6,10	111,89	682,53	6,10	-	6,10	682,53	-	682,53
13.1.2.	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATÉ 20 CM DE ESPESURA	M2	4,40	1,31	5,76	4,40	-	4,40	5,76	-	5,76
13.1.3.	LASTRO DE PEDRA BRITADA	M3	0,50	106,52	53,26	0,50	-	0,50	53,26	-	53,26
13.1.4.	BROCA EM CONCRETO ARMADO DIÂMETRO DE 20 CM - COMPLETA	M	48,00	45,04	2.161,92	48,00	-	48,00	2.161,92	-	2.161,92
13.1.5.	FÔRMA EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO	M2	44,04	89,42	3.938,06	44,04	-	44,04	3.938,06	-	3.938,06
13.1.6.	ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO-50, MÉDIA	KG	300,00	9,04	2.712,00	300,00	-	300,00	2.712,00	-	2.712,00
13.1.7.	CONCRETO USINADO, FCK = 25,0 MPa	M3	3,00	299,46	898,38	3,00	-	3,00	898,38	-	898,38
13.1.8.	LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS	M3	3,00	188,01	564,03	3,00	-	3,00	564,03	-	564,03
13.1.9.	ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS 5X10X20CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)	M3	0,70	604,45	423,12	0,70	-	0,70	423,12	-	423,12
13.1.10.	REATERRO MANUAL APOIADO COM SOQUETE	M3	11,05	45,85	506,64	11,05	-	11,05	506,64	-	506,64
13.1.11.	IMPERMEABILIZAÇÃO EM ARGAMASSA POLIMÉRICA PARA UMIDADE E ÁGUA DE PERCOLAÇÃO	M2	29,60	9,87	292,15	29,60	-	29,60	292,15	-	292,15
13.2.	ALVENARIA				6.322,10	-	-	-	6.322,10	-	6.322,10
13.2.1.	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS DE 14X19X39CM (ESPESURA 14CM)	M2	48,96	49,12	2.404,92	48,96	-	48,96	2.404,92	-	2.404,92
13.2.2.	VERGAS, CONTRAVERGAS E PILARETES DE CONCRETO ARMADO	M3	3,36	1.080,95	3.631,99	3,36	-	3,36	3.631,99	-	3.631,99

Orçamento Contratado				Evolução Física (Qtde.)			Evolução Financeira (R\$)		
Item	Discriminação	Unid.	Qtde.	Preço Unitário (R\$)	Preço Total (R\$)	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo Período	Acum. Incluindo Período
13.2.3.	ENCUNHAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO MACIÇO	M	15,30	18,64	285,19	15,30	-	15,30	285,19
13.3.	ESQUADRIAS DE MADEIRA				1.580,90				
13.3.1.	PORTA LISA DE MADEIRA DE CORRER, COM BATENTE DE PERoba, FERRAGENS E GUARNIÇÕES, DE 1,50X2,10 M	UN	1,00	1.074,71	1.074,71	-	-	-	-
13.3.2.	PORTA LISA DE MADEIRA PARA GUICHÊ, COM BATENTE DE PERoba, FERRAGENS E GUARNIÇÕES, DE 1,50X1,00 M	UN	1,00	506,19	506,19	-	-	-	-
13.4.	ESQUADRIA DE FERRO				9.816,80				2.480,45
13.4.1.	CAXILHO EM FERRO BASCULANTE, SOB MEDIDA	M2	5,20	477,01	2.480,45	5,20	-	5,20	2.480,45
13.4.2.	PORTA DE AÇO, DE ENROLAR, RAIADA, LARGA COM ACABAMENTO GALVANIZADO NATURAL	M2	2,50	229,34	573,35	-	-	-	-
13.4.3.	PORTA DE FERRO DE ABIR TIPO BARRA CHATA, COM REQUADRO E GUARNIÇÃO COMPLETA	M2	1,89	493,01	931,79	-	-	-	-
13.4.4.	GUARDA-CORPO COM VIDRO DE 8MM, EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO, DIÂMETRO 1 1/2"	M	7,88	714,62	5.631,21	-	-	-	-
13.5.	REVESTIMENTO				9.787,90				6.684,29
13.5.1.	CHAPISCO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3	M2	97,92	3,47	339,78	97,92	-	97,92	339,78
13.5.2.	EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, ESPESSURA DE 20MM	M2	97,92	30,62	2.998,31	97,92	-	97,92	2.998,31
13.5.3.	AZULEJO BRANCO 20X20 CM DE 1ª QUALIDADE	M2	115,65	47,27	5.466,78	60,00	-	60,00	2.836,20
13.5.4.	REJUNTAMENTO EM PLACAS CERÂMICAS COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA REJUNTE, JUNTAS ACIMA DE 3 ATÉ 5 MM	M2	115,65	8,50	983,03	60,00	-	60,00	510,00
13.6.	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS				8.389,16				643,65
13.6.1.	CAIXA DE GORDURA EM PVC COM TAMPA REFORÇADA - CAPACIDADE 19 LITROS	UN	1,00	276,32	276,32	1,00	-	1,00	276,32
13.6.2.	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, COM GRELHA ABRE/FECHA	UN	1,00	64,51	64,51	1,00	-	1,00	64,51
13.6.3.	TORNEIRA CURTA COM ROSCA PARA USO GERAL, EM LATÃO FUNDIDO CROMADO, DN= 1/2"	UN	2,00	35,45	70,90	-	-	-	-
13.6.4.	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 60X60X60CM, REVESTIDA INTERNAMENTE COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA TIPO C - ESCAVAÇÃO E CONFECÇÃO	UN	2,00	151,41	302,82	2,00	-	2,00	302,82
13.6.5.	BANCADA EM GRANITO COM ESPESSURA DE 3 CM	M2	3,52	910,21	3.203,94	-	-	-	-
13.6.6.	GABINETE EMBUTIDO EM MDF SOB MEDIDA, REVESTIDO EM LAMINADO MELAMINICO, COM PORTAS E PRATELEIRAS	M2	2,94	1.210,74	3.559,58	-	-	-	-
13.6.7.	LAVATÓRIO EM LOUÇA COM COLUNA SUSPENSÃO	UN	1,00	320,92	320,92	-	-	-	-
13.6.8.	TORNEIRA DE MESA PARA LAVATÓRIO COMPACTA, COM ALAVANCA, AÇIONAMENTO HIDROMECÂNICO, EM LATÃO CROMADO, DN= 1/2"	UN	1,00	191,76	191,76	-	-	-	-
13.6.9.	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC	UN	3,00	181,40	544,20	-	-	-	-
13.6.10.	TORNEIRA DE MESA PARA PIA COM BICA MÓVEL E AREJADOR EM LATÃO FUNDIDO CROMADO	UN	3,00	118,07	354,21	-	-	-	-
14.	LAVADORIÓXIO CABEPEL				5.471,13				1.631,17
14.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES				1.245,66				1.245,66
14.1.1.	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO	M3	0,81	49,49	40,09	0,81	-	0,81	40,09
14.1.2.	RETRADA DE ESQUADRIA METÁLICA EM GERAL	M2	4,20	22,28	93,58	4,20	-	4,20	93,58
14.1.3.	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO	M2	40,20	19,04	765,41	40,20	-	40,20	765,41
14.1.4.	REMOÇÃO DE ENTULHO SEPARADO DE OBRA COM CAÇAMBA METÁLICA, INCLUSIVE TRANSPORTE INTERNO	M3	4,24	81,74	346,58	4,24	-	4,24	346,58
14.2.	ALVENARIA				225,97				225,97
14.2.1.	FECHAMENTO DE VÃO COM ALVENARIA DE TIJOLO DE BARRO COMUM	M2	1,89	119,56	225,97	1,89	-	1,89	225,97
14.3.	ESQUADRIA DE FERRO				931,79				-

Orçamento Contratado					Evolução Física (Qtde.)			Evolução Financeira (R\$)		
Item	Discriminação	Unid.	Qtde.	Preço Unitário (R\$)	Preço Total (R\$)	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo Período	Acum. Anterior	Período
14.3.1.	PORTA DE FERRO DE ABRIR TIPO BARRA CHATA, COM REQUADRO E GUARNICAO COMPLETA	M2	1,89	493,01	931,79	-	-	-	-	-
14.4.	REVESTIMENTO				2.401,49	-	-	-	159,54	-
14.4.1.	CHAPISCO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3	M2	4,68	3,47	16,24	4,68	-	4,68	16,24	-
14.4.2.	EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, ESPESSURA DE 20MM	M2	4,68	30,62	143,30	4,68	-	4,68	143,30	-
14.4.3.	AZULEJO BRANCO 20X20 CM DE 1ª QUALIDADE	M2	40,20	47,27	1.900,25	-	-	-	-	-
14.4.4.	REJUNTAMENTO EM PLACAS CERÂMICAS COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA REJUNTE, JUNTAS ACIMA DE 3 ATÉ 5 MM	M2	40,20	8,50	341,70	-	-	-	-	-
14.5.	PISO				565,26	-	-	-	-	-
14.5.1.	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM	M2	10,39	46,00	477,94	-	-	-	-	-
14.5.2.	REJUNTAMENTO EM PLACAS CERÂMICAS COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA REJUNTE	M2	10,39	8,50	88,32	-	-	-	-	-
14.6.	ACESSÓRIOS				99,96	-	-	-	-	-
14.6.1.	TORNEIRA CURTA COM ROSCA PARA USO GERAL, EM LATÃO FUNDIDO CROMADO, DN= 1/2"	UN	1,00	35,45	35,45	-	-	-	-	-
14.6.2.	CAIXA SIFONADA DE PVC RÍGIDO DE 150 X 150 X 50 MM, COM GRELHA	UN	1,00	64,51	64,51	-	-	-	-	-
15.	SERVIÇOS COMPLEMENTARES				35.029,72	-	-	-	-	-
15.0.1.	JUNTA DE DILATAÇÃO PARA IMPERMEABILIZAÇÃO, COM SELANTE ELÁSTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO, DIMENSÕES 1X1CM.	M	85,35	20,95	1.788,08	-	-	-	-	-
15.0.2.	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	2.400,70	2,82	6.769,97	-	50,00	50,00	-	1.047,50
15.0.3.	ARMÁRIO TIPO PRATELEIRA COM SUBDIVISÃO EM COMPENSADO, REVESTIDO TOTALMENTE EM LAMINADO FENÓLICO MELAMÍNICO	M2	21,51	1.002,50	21.563,78	-	-	-	-	-
15.0.4.	LIMPEZA E REGULARIZAÇÃO DE ÁREAS PARA AJARDINAMENTO	M2	3.432,09	1,43	4.907,89	-	-	-	-	-
					4.907,89	-	-	-	-	-

Obs:

Obs 2: Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Preço unitário; Preço total; Medição.

Os serviços medidos informados neste BM encontram-se concluídos, estão em conformidade com os projetos e especificações aceitos pela CAIXA e foram executados de acordo com as normas técnicas.

ARARAQUARA/SP, 26 de março de 2020
Local e Data

Carlos Eduardo Zem
Resp. Técnico Fiscalização: CARLOS EDUARDO ZEM
CREA/CAU: 5060738798-SP
ART/RRT: 28027230180813641