OFÍCIO Nº SSRI 164/2026 Araraquara, data da assinatura digital.

À
Vossa Senhoria
RAFAEL DE ANGELI
Vereador

Prezado Senhor,

Com nossos cordiais cumprimentos, através deste, vimos responder o requerimento n° 2.248/2026 de sua autoria, na parte que nos cabe (item 3 do documento).

O contrato de repasse n° 942719, ações de saneamento integrado, e conhecido também como obras de macrodrenagem, possui investimento total de R$143.000.000,00, sendo R$141.570.000,00 de repasse federal e R$1.430.000,00 de contrapartida do município.

Para melhor organização das intervenções, considerando a complexidade das obras e os expressivos valores envolvidos, o projeto foi dividido em várias metas, que são licitadas de maneira independente, sendo:

Nº	META	VALOR TOTAL	VALOR PAGO	PERCENTUAL DE EXECUÇÃO	STATUS
1	Recuperação do canal do córrego da servidão (Embaixo da Via Expressa)	R$6.800.000,00	R$2.435.912,49	35,82%	Contrato rescindido. Será feita nova licitação para conclusão.
2	Obras lineares de Macrodrenagem do Ribeirão do Ouro e Córrego Capão do Paiva	R$56.627.464,92	R$23.084.175,59	40,76%	Obras em andamento.
3	Reservatórios de Detenção de Cheias Ribeirão do Ouro	R$42.592.592,47			Em fase de licenciamento na CETESB.
4	Travessia Ribeirão do Ouro sob a SP 310 e Bacia de Dissipação	R$12.950.000,00	R$7.944.648,24	68,98%	Obras em andamento.

Assinado por 2 pessoas: DANILO HAMILTON ALECIO DA SILVA e LEANDRO CHRISTIANO GUIDOLIN
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/28F9-D086-7A37-43BB e informe o código 28F9-D086-7A37-43BB

5	Reservatório de Detenção de Cheias Córrego da Servidão **(Parque dos Trilhos)**	R$17.350.093,98			Em fase de licenciamento na CETESB.
6	Obras de Microdrenagem no início da Bacia do Córrego da Servidão	R$4.779.848,63			Aguardando a definição pela Secretaria de Obras do escopo da intervenção.
7	Trabalho Técnico Social (primeira etapa)	R$800.000,00	R$228.305,79	28,54%	Contrato em fase de rescisão. Possibilidade de convocação de nova empresa.
8	Avaliação Pós Intervenção	R$200.000,00			Será executada ao final de todas as outras metas.
9	Trabalho Técnico Social PDST (plano de desenvolvimento socio territorial)	R$630.000,00			Será executada após a conclusão da primeira etapa.

CONSIDERAÇÕES E ESCLARECIMENTOS GERAIS

O valor executado até o presente momento, ou seja, aquele que já foi efetivamente pago às empresas responsáveis pela execução das metas, é de R$33.693.042,11, que corresponde a 24,25% do total;

Os valores das metas 3, 5, 6 e 9 são apenas estimativas, uma vez que ainda não existe projeto executivo pronto para ser licitado;

O Governo federal repassa ao município de forma parcelada os valores devidos, conforme a evolução real das obras. O valor total já repassado é de R$42.472.282,47 e a conta corrente possui na data de hoje um saldo de R$8.141.026,85, sendo essa a disponibilidade financeira para pagamento das medições vindouras.

Assinado por 2 pessoas: DANILO HAMILTON ALECIO DA SILVA e LEANDRO CHRISTIANO GUIDOLIN
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/28F9-D086-7A37-43BB e informe o código 28F9-D086-7A37-43BB

Sem mais, colocamo-nos à inteira disposição, para quaisquer outros esclarecimentos que se fizerem necessários e despedimo-nos com os protestos de nosso apreço e consideração.

Atenciosamente,

Danilo Hamilton Alécio da Silva
Subsecretário de Relações Intergovernamentais

Leandro Guidolin
Secretário de Governo

Assinado por 2 pessoas: DANILO HAMILTON ALECIO DA SILVA e LEANDRO CHRISTIANO GUIDOLIN
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/28F9-D086-7A37-43BB e informe o código 28F9-D086-7A37-43BB

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: 28F9-D086-7A37-43BB

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

DANILO HAMILTON ALECIO DA SILVA (CPF 229.XXX.XXX-30) em 03/11/2026 12:22:11 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

LEANDRO CHRISTIANO GUIDOLIN (CPF 172.XXX.XXX-86) em 04/11/2026 13:13:41 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/28F9-D086-7A37-43BB