Gabinete do Prefeito
Araraquara

Araraquara, 29 de julho de 2025.

Ao
Excelentíssimo Senhor
RAFAEL DE ANGELI
MD. Presidente da Câmara Municipal
Rua São Bento, 887
CEP 14801-300 - ARARAQUARA/SP

Excelentíssimo Presidente,

Com os devidos cumprimentos, em resposta ao Requerimento número **1122/2025**, de autoria do Vereador **MARCELINHO,** que solicita informações sobre as obras públicas atualmente em andamento no município.

Abaixo, relacionamos individualmente as obras, conforme dados fornecidos pela Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos e demais secretarias responsáveis:

Secretaria de Saúde

1. Reforma e ampliação da USF Jardim das Hortênsias "Dr. José Nigro Neto"

Endereço: Jardim Hortesias
Origem: Recurso Federal
Empresa: GG Ribeirão Construções Ltda Processo Licitatório nº: 6949/2024
Contrato nº: 056/2024
Valor do contrato: R$ 1.620.046,96
Início da obra: 02/07/2024
Prazo: 90 dias
Prorrogação: 390 dias
Previsão de conclusão: 28/10/2025
Evolução: 70%

2. Reforma e ampliação da UPA Central

Endereço: Avenida Marginal Maria Antônia Camargo de Oliveira – Araraquara
Origem: Recurso Federal

Empresa: Ramon Aguillera Participações Ltda

Processo Licitatório nº: 5920/2024

Contrato nº: 028/2024

Valor do contrato: R$ 2.470.793,92

Início da obra: 27/05/2024

Prazo: 120 dias

Prorrogação: 240 dias

Previsão de conclusão: 22/08/2025

Evolução: 68%

3. Reforma e adequação do CMSC Vila Biagioni "Doutor Ricardo Rezende Cordeiro"

Endereço: Rua Sebastião Lemos da Cruz, 670 – Vila Biagioni

Origem: Recurso Federal

Empresa: Polo Engenharia e Empreendimentos Ltda

Processo Licitatório nº: 6516/2024

Contrato nº: 051/2024

Valor do contrato: R$ 1.406.999,85

Início da obra: 28/06/2024

Prazo: 120 dias

Prorrogação: 270 dias

Previsão de conclusão: 22/08/2025

Evolução: 80%

4. Construção do prédio do Centro de Atenção Psicossocial "CAPS AD"

Endereço: Rua Juiz de Direito Carlos Alberto Melluso – Jardim Adalberto Roxo Origem: Recurso Federal

Empresa: Polo Engenharia e Empreendimentos Ltda

Processo Licitatório nº: 6078/2024

Contrato nº: 050/2024

Valor do contrato: R$ 2.130.705,21

Início da obra: 28/06/2024

Prazo: 120 dias

Prorrogação: 300 dias

Previsão de conclusão: 21/08/2025

Evolução: 70%

5. Reforma e ampliação da USF Assentamento Monte Alegre

Endereço: Assentamento Monte Alegre Origem: Recurso Federal

Empresa: Orcon Engenharia e Perfurações

Processo Licitatório nº: 6808/2024

Contrato nº: 054/2024

Valor do contrato: R$ 1.060.000,00

Início da obra: 29/06/2024

Prazo: 120 dias

Prorrogação: 330 dias

Previsão de conclusão: 23/09/2025

Evolução: 76%

6. Reforma e ampliação da USF "Dr. Elias Zakaib"

Endereço: Assentamento Bela Vista

Origem: Recurso Federal – Novo PAC Empresa: CFJ Construtora Ltda

Processo Licitatório nº: 5642/2024

Contrato nº: 047/2024

Valor do contrato: R$ 917.672,92

Início da obra: 26/06/2024

Prazo: 120 dias

Prorrogação: 270 dias

Previsão de conclusão: 20/10/2025

Evolução: 61%

7. Construção de Unidade Básica de Saúde Porte 5

Endereço: Av. Valkírio Galeazzi, 700 – Jardim Ipanema Origem: Recurso Federal – Novo PAC

Empresa: JSO Construções Eireli

Processo Licitatório nº: 5290/2025

Contrato nº: 034/2025

Valor do contrato: R$ 5.370.000,00

Início da obra: 10/04/2025

Prazo: 540 dias

Previsão de conclusão: 01/10/2025

Evolução: 5%

8. Reforma da USF Vale do Sol "Dr. Euclydes Crocci"

Endereço: Avenida Carlos De Angeli, 350 – Vale do

Sol Origem: Recurso Próprio

Empresa: Ramon Aguilera Participações Empreendimentos Ltda

Processo Licitatório nº: 5613/2024

Contrato nº 031/2024

Valor do contrato: R$ 798.000,00

Início da obra: 12/06/2024

Prazo: 120 dias

Prorrogação: 420 dias

Previsão de conclusão: 05/12/2025

Evolução: 45%

Secretaria de Educação

1. **Adequação e ampliação da EMEF "Hermínio Pagotto" e do CER "Waldyr Alceu Trigo" – 2ª etapa**

Endereço: Assentamento Bela Vista – Araraquara –

SP Origem: Recurso Próprio

Empresa: Construcerto Eireli

Processo Licitatório nº: 5235/2023

Contrato nº: 006/2024

Valor do contrato: R$ 2.616.671,04

Início da obra: 27/05/2024

Prazo: 120 dias

Prorrogação: 390 dias

Previsão de conclusão: 19/10/2025

Evolução: 70%

2. Construção de quadra coberta na EMEF Olga Ferreira Campos

Endereço: Rua Rômulo Lupo, 775 – Jardim Universal

Origem: Recurso Federal – FNDE

Empresa: Orcon Engenharia

Processo Licitatório nº: 6423/2025

Contrato nº: 011/2025

Valor do contrato: R$ 1.239.995,82

Início da obra: 14/07/2025

Prazo: 120 dias

Previsão de conclusão: 10/11/2026

3. Construção de quadra coberta aberta com vestiários da EMEF Waldemar Saffiotti

Endereço: Rua Mário Barbugli, 1015 – Jardim Cruzeiro do Sul

Origem: Recurso Federal

Empresa: JSO Construções Eireli

Processo Licitatório nº: 9211/2024

Contrato nº: 009/2025

Valor do contrato: R$ 1.395.769,60

Início da obra: 25/06/2025

Prazo: 120 dias

Previsão de conclusão: 22/10/2025

Evolução: 5%

4. Reforma do CER Maria Predelli Malara (conclusão)

Endereço: Rua Dr. José de Freitas Madeira, 491 – Jardim Roberto Selmi Dei

Origem: Recurso Próprio

Empresa: Orcon Engenharia

Processo Licitatório nº: 5362/2025

Contrato nº: 008/2025

Valor do contrato: R$ 1.068.999,90

Início da obra: 30/06/2025

Prazo: 150 dias

Previsão de conclusão: 26/11/2025

Evolução: 5%

Secretaria Municipal de Esportes e Lazer

1. Reforma e adequação do Estádio Municipal Cândido de Barros (Estádio do Jardim Botânico)

Endereço: Rua Dr. Gennaro Granata – Jardim Botânico Origem: FINISA e Recurso Próprio

Empresa: Ramon Aguilera Participações Ltda

Processo Licitatório nº: 5250/2023

Contrato nº: 005/2024

Valor do contrato: R$ 11.203.812,93

Início da obra: 29/04/2025

Prazo: 120 dias

Prorrogação: 325 dias

Previsão de conclusão: 10/08/2025

Evolução: 95%

Secretaria de Obras e Serviços Públicos

1. Saneamento Integrado – Via Expressa – 1ª etapa

Endereço: Av. Eitor Bim, 72

Origem: Recurso Federal

Empresa: Pillar Construtora Ltda

Processo Licitatório nº: 6014/2024

Contrato nº: 1771/2024

Valor do contrato: R$ 6.800.000,00

Início da obra: 28/05/2024

Prazo: 180 dias

Prorrogação: 360 dias

Previsão de conclusão: 18/11/2025
Evolução: 28%

2. Saneamento Integrado – Via Expressa – 2ª etapa

Endereço: Rua Luís Muri / Domingos Zanin, 20 – Jardim Nova América
Origem: Recurso Federal

Empresa: Ecobulk Indústria e Serviços de Proteção Ambiental Ltda Processo Licitatório nº: 7058/2024

Contrato nº: 1780/2024

Valor do contrato: R$ 50.999.999,99
Início da obra: 30/09/2024

Prazo: 365 dias

Previsão de conclusão: 30/09/2025
Evolução: 35%

3. Recapeamento – Contrato 1785/2025

Endereço:

– Av. Aldo Galiano, entre a Rua Francisco Mazzei e o limite da via, e entre a Rua João de Arruda Falcão e o limite da via – Jardim dos Manacás
– Rua Raphael Lucas Martinez, entre a Av. Rodrigo Fernando Grillo e a Av. Aldo Galiano – Jardim dos Manacás
– Rua Francisco Mazzei, entre a Av. João Soares e Arruda e a Av. Paulo Rodella – Parque das Laranjeiras
Origem: Convênio Estadual
Empresa: Porto Junior Usina de Asfalto LTDA
Processo Licitatório nº: 5583/2025
Contrato nº: 1785/2025
Valor do contrato: R$ 199.335,40
Prazo: 30 dias
Evolução: Obras ainda não iniciadas

4. Recapeamento – Contrato 1784/2025

Endereço:

– Av. Padre Antônio Cezarino, entre Alameda Paulista e Viaduto Leonardo Barbieri – Vila Xavier

– Av. Vinte e Dois de Agosto, entre Rua Padre Luciano e Alameda Paulista – Vila Xavier Origem: Convênio Estadual

Empresa: Pavfran Usinagem e Pavimentação Ltda

Processo Licitatório nº: 5588/2025

Contrato nº: 1784/2025

Valor do contrato: R$ 748.899,83

Prazo: 30 dias

Evolução: Obras ainda não iniciadas

5. Construção de sepulturas tipo S2, S3 e S6

Quadra A39 – S2: 130 unidades, S3: 50 unidades, S6: 2 unidades Quadra A40 – S2: 132 unidades, S3: 50 unidades, S6: 2 unidades Endereço: Cemitério dos Britos

Origem: Recurso Próprio

Empresa: Ytoara Engenharia e Comércio Ltda

Processo Licitatório nº: 4735/2025

Contrato nº: 1783/2025

Valor do contrato: R$ 1.192.570,58

Início da obra: 14/04/2025

Prazo: 180 dias

Previsão de conclusão: 10/10/2025

Evolução: 40%

Secretaria Municipal de Cultura

1. Reforma e adequação da Casa da Cultura

Endereço: Rua São Bento

Origem: Convênio Estadual e Recurso Próprio

Empresa: JSO Construções Eireli

Processo Licitatório nº: 4895/2022

Gabinete do Prefeito
Araraquara

Contrato nº: 1737/2023

Valor do contrato: R$ 4.702.002,05

Início da obra: 22/02/2023

Prazo: 360 dias

Prorrogação: 600 dias

Previsão de conclusão: 08/10/2025

Evolução: 75%

Considerações Finais

1. Quanto aos cronogramas físico-financeiros contratados, esclareço que a documentação que inaugurou o processo licitatório está integralmente disponível no portal da transparência do município.
2. Informamos que a fiscalização das obras é realizada periodicamente pela Divisão de Fiscalização de Obras, no caso de intervenções em próprios públicos, e pelas Divisões de Infraestrutura, quando se trata de obras de infraestrutura urbana, com o objetivo de verificar a execução dos serviços e sua conformidade com os projetos aprovados e licitados, bem como com as boas práticas de engenharia.
3. No momento, não há obras públicas paralisadas.

Permanecemos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais e reiteramos nossos votos de elevada estima e consideração.

Atenciosamente,

LUIS CLÁUDIO LAPENA BARRETO
Prefeito Municipal

ACFL 42.002/ 2025