META	EMPRESA CONTRATADA	CONTRATO	OBJETO	VALOR INICIAL	ADITIVOS	DATA ASSINATURA	DATA O.S.	EXECUÇÃO	DATA EXECUÇÃO	VIGÊNCIA	DATA VIGÊNCIA
META 1 OBRAS DE RECUPERAÇÃO DO CÓRREGO DA SERVIDÃO	PILLAR CONSTRUTORA LTDA	1771-2024	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE MACRODRENAGEM DO RIBEIRÃO DO OURO - LOCAL: CÓRREGO DA SERVIDÃO, CÓRREGO CAPÃO DO PAIVA E CÓRREGO DO RIBEIRÃO DO OURO - ARARAQUARA/SP, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO E DEMAIS ANEXOS QUE FAZEM PARTE DESTE EDITAL	R$ 6.800.000,00	-	22/05/2024	28/05/2024	180 dias da emissão da 1ª Ordem de Serviço	23/11/2024	360 dias da data da Assinatura	16/05/2025
		1771-2024-APO	► RETIFICAÇÃO DA CLÁUSULA 3.1 (GARANTIA)	-	-	22/05/2024	-	-	-	-	-
		1771-2024-01PRO	► PRORROGAÇÃO DA EXECUÇÃO E VIGÊNCIA POR 180 DIAS Execução: 24/11/2024 a 22/05/2025 Vigência: 16/05/2025 a 11/11/2025	-	-	05/02/2025	-	Prorroga + 180 dias	22/05/2025	Prorroga + 180 dias	11/11/2025
		1771-2024-02PRO	► PRORROGAÇÃO DA EXECUÇÃO E VIGÊNCIA POR 180 DIAS Execução: 23/05/2025 a 18/11/2025 Vigência: 12/11/2025 a 10/05/2026	-	-	09/05/2025	-	Prorroga + 180 dias	18/11/2025	Prorroga + 180 dias	10/05/2026
		1771-2024-03PRO	► PRORROGAÇÃO DA EXECUÇÃO E VIGÊNCIA POR 180 DIAS Execução: 19/11/2025 a 17/05/2026 Vigência: 11/05/2026 a 06/11/2026	-	-	17/11/2025	-	Prorroga + 180 dias	17/05/2026	Prorroga + 180 dias	06/11/2026
		1771-2024-EXT	► EXTINÇÃO DO CONTRATO	-	-	12/08/2026	-	-	-	-	-
META 2 OBRAS LINEARES DE MACRODRENAGEM E ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO RIBEIRÃO DO OURO E CÓRREGO CAPÃO DO PAIVA	ECOBULK INDÚSTRIA E SERVIÇOS DE PROTEÇÃO AMBIENTAL LTDA	1780-2024	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE MACRODRENAGEM DO RIBEIRÃO DO OURO - Local: CÓRREGO DA SERVIDÃO, CÓRREGO CAPÃO DO PAIVA E CÓRREGO DO RIBEIRÃO DO OURO – ARARAQUARA/SP, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO E DEMAIS ANEXOS QUE FAZEM PARTE DESTE EDITAL – META 2	R$ 50.999.999,99		31/07/2024	30/09/2024	12 meses da emissão da 1ª Ordem de Serviço	30/09/2025	24 meses da data da Assinatura	30/07/2026
		1780-2024-APO	► RETIFICAÇÃO DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DISPOSTA NA CLÁUSULA 1.3, DECORRENTE DA ADEQUAÇÃO DE VALORES PARA ATENDIMENTO À PLANILHA MÚLTIPLA DA CEF	-	-	06/08/2026	-	-	-	-	-
		1780-2024-01PRO	► PRORROGAÇÃO DA EXECUÇÃO E VIGÊNCIA POR 180 DIAS Execução: 01/10/2025 a 29/03/2026 Vigência: 31/07/2026 a 26/01/2027	-	-	24/10/2025	-	Prorroga + 180 dias	29/03/2026	Prorroga + 180 dias	26/01/2027
		1780-2024-01ACR	► ACRÉSCIMO DE 11,03%, CORRESPONDENTE A R$ 5.627.464,93	-	R$ 5.627.464,92	14/11/2025	-	-	-	-	-
		1780-2024-01ALTQUAL	► ALTERAÇÃO QUALITATIVA NO PROJETO EXECUTIVO DE MÓDULOS PRÉ-MOLDADOS, MOTIVADA PELA ADOÇÃO DE SOLUÇÕES MAIS EFICIENTES, (...) VISANDO A MELHOR ADEQUAÇÃO TÉCNICA AOS OBJETIVOS DA ADMINISTRAÇÃO (SEM CUSTOS PARA A ADMINISTRAÇÃO)	-	-	06/04/2026	-	-	-	-	-
		1780-2024-02PRO	► PRORROGAÇÃO DA EXECUÇÃO E VIGÊNCIA POR 210 DIAS Execução: 30/03/2025 a 25/10/2026 Vigência: 27/01/2027 a 24/08/2027	-	-	18/08/2026	-	Prorroga + 210 dias	25/10/2026	Prorroga + 210 dias	24/08/2027
META 4 OBRAS DE TRAVESSIA DO RIBEIRÃO DO OURO SOB A SP-310 E DA BACIA DE DISSIPAÇÃO	CONSÓRCIO META 4	1786-2025	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DA META 4 - MACRODRENAGEM DO RIBEIRÃO DO OURO E CÓRREGO CAPÃO DO PAIVA - RECUPERAÇÃO DO CANAL, PONTES, TRAVESSIAS E SIFÃO DE ESGOTO - ARARAQUARA/SP	R$ 12.950.000,00	-	23/07/2025	28/10/2025	08 meses da emissão da 1ª Ordem de Serviço	28/06/2026	16 meses da data da Assinatura	24/11/2026
		1786-2025-01APO	► REAJUSTE DE 3,77%, CORRESPONDENTE A R$ 419,625,78	-	R$ 419.625,78	21/05/2026	-	-	-	-	-
		1786-2025-01ALT	► ALTERAÇÃO DA COMPOSIÇÃO PERCENTUAL DE PARTICIPAÇÃO DAS EMPRESAS INTEGRANTES DO CONSÓRCIO CONTRATADO	-	-	06/04/2026	-	-	-	-	-
		1786-2025-01PRO	► PRORROGAÇÃO DA EXECUÇÃO E VIGÊNCIA POR 05 MESES Execução: 29/06/2026 a 29/11/2026 Vigência: 24/11/2026 a 24/04/2027	-	-	07/07/2026	-	Prorroga + 5 meses	29/11/2026	Prorroga + 5 meses	24/04/2027
META 7 TRABALHO TÉCNICO SOCIAL "ARARAQUARA EXPRESSA"	GRADUX BRASIL LTDA	6056-2025	EXECUÇÃO DO PROJETO TÉCNICO SOCIAL "ARARAQUARA EXPRESSA", VINCULADO AO CONTRATO DE REPASSE 942719/2023 – MINISTÉRIO DAS CIDADES – AÇÕES DE SANEAMENTO INTEGRADO NAS BACIAS DO RIBEIRÃO DO OURO, CÓRREGO DA SERVIDÃO, CÓRREGO CAPÃO DO PAIVA E DE SEUS AFLUENTES.	R$ 800.000,00	-	05/03/2025	11/04/2025	18 meses da emissão da 1ª Ordem de Serviço	11/10/2026	24 meses da data da Assinatura	05/03/2027
		6056-2025-01APO	► RETIFICAÇÃO DA CLÁUSULA 8.1 (FISCAL DE CONTRATO)	-	-	25/03/2025	-	-	-	-	-